

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Ing. Jiří Plíhal, starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	-----, Česká národní banka
osoba oprávněně jednat ve věcech technických:	Miloslav Just Tel.: ----- E-mail: ----- Ing. Pavel Král Tel.: ----- E-mail: -----

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	B R E X, spol. s r.o.
Oprávněný zástupce:	Ing. Ivo Vrbka, jednatel
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504
IČ/DIČ:	40232549/CZ 40232549
Sídlo:	Karlovská 205, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec
Bankovní účet:	-----, Komerční banka, a.s. -----, Raiffeisenbank a.s.
osoba oprávněně jednat ve věcech technických:	Lukáš Kalfeřt Tel.: ----- E-mail: -----

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku č. 1

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15.2.2023 uzavřena smlouva o dílo na stavební práce vedené pod názvem „Lávka u Černé silnice přes Jizeru“ (dále jen „Smlouva“).
2. Zhotovitel z důvodů finanční úspory a se souhlasem odpovědné osoby Objednatele zvolil montáž nosné konstrukce bez středové podpěry a nutnosti vstupu do koryta řeky. Z tohoto důvodu bylo nutné konstrukci lávky staticky přepočítat a uzpůsobit dílenskou dokumentaci, včetně předmontáže části bednicího systému pro pochozí konstrukci lávky. Z důvodu sezonní vyíženosti smluvních akreditovaných odborníků v oblasti statiky a výroby ocelových konstrukcí, došlo k posunu v provádění stavby a tedy nutnosti posunutí milníku montáže ocelové konstrukce mostovky, tento skluz však nebude mít vliv na celkové dokončení díla.
3. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu díla u předmětné stavební veřejné zakázky. Změna zahrnuje méněpráce vzniklé v důsledku výše uvedeného postupu a průběhu stavebních prací. Jedná se o změnu sjednanou se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

4. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění dílčí etapy díla, konkrétně realizace nosné konstrukce, a s tím související změně smlouvy o dílo.

III. Splnění díla

Z důvodů výše specifikovaných změn dochází k následující změně Smlouvy:

V čl. 4.4. Smlouvy, třetí řádek tabulky dílčích etap označen jako **Realizace nosné konstrukce** se text: „*dokončeno do 100 dnů od zahájení předáním staveniště*“ ruší a nahrazuje textem: „***dokončeno do 150 dnů od zahájení předáním staveniště***“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram prací.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

objednatel

zhotovitel