

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. HSAA-12667-14/PRVZ-2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Dodatek“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČ: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupená: brig. gen. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Kontaktní osoba 1:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba 2:
E-mail:
Telefon:
(dále jen „objednatel“)

a

KANIA a.s.

Sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 26817853
DIČ: CZ26817853
Zastoupená: Ing. Ondřej Fabiánem, členem představenstva
Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
Číslo účtu: 8014208001/5500
Datová schránka: hyaeqje
Její jménem jedná:
E-mail:
Telefon:

zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
(dále jen „zhotovitel“).
Společně jako „smluvní strany“.

Tento Dodatek upravuje Smlouvu o dílo č. HSAA-12667-9/2022 (dále jen „Smlouvu“), která byla uzavřena dne 11. 1. 2023 mezi objednatel a zhotovitelem.

Článek II. Preambule

Objednatel uzavřel dne 11. 1. 2023 se zhotovitelem Smlouvu, kdy předmětem díla bylo zhotovení úpravy projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro budoucí stavbu hasičské stanice (dále jen „dílo“) v rozsahu a podle pokynů objednatel.

Zhotovitel dle požadavků a dodaných podkladů zpracoval hmotové řešení navrhované stavby. V rámci územního a stavebního řízení nejsou ze strany dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“ a „SS“) dodržovány lhůty pro vyjádření, což zhotovitel jednající s náležitou péčí není i přes veškerou snahu schopen ovlivnit.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, v jejichž důsledku došlo ke zdržení v realizaci díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 7 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro dodání díla.
2. Smlouva se mění následovně:

Článek IV., odst. 1. se ruší a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje, že následující části díla dle čl. II. této smlouvy, odsouhlasené objednatelem, předá objednateli protokolárně nejpozději:

Část I. – projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána protokolárně ke kontrole do 17. 7. 2023.

- **Finální odsouhlasená projektová dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů, správců sítí, bude předána protokolárně nejpozději do 31. 7. 2023**

Část II. – Rozhodnutí pro umístění stavby a stavební povolení v právní moci dle č. II této smlouvy budou předány protokolárně nejpozději do 30. 11. 2023.“

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o registru smluv“). Tento Dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V P

