

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1007 - Elektrická požární signalizace - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1007 - Elektrická požární signalizace - tramvaj

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
D 1007/001Číslo ZBV:
125.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Změna řeší požadavek budoucího správce objektu, dle kterého, došlo k navýšení multisenzorového hlásiče o 1 kus detektoru kouře (pol. č. 19). Změna byla projednána na výrobních výborech RDS.. Dále došlo k upřesnění počtu detektorů snížením o 3 kusy, protože ve zdvojených podlahách nebudou instalovány (pol. č. 19, 25).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-17 052,85	0,00	-17 052,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 29-06-2023 podpis

Supervize

datum 12.7.2023 podpis

Správce stavby

datum 24-07-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 24-07-2023 podpis

Zhotovitel

datum 26.6.2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 125.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1007 - Elektrická požární signalizace - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1007 - Elektrická požární signalizace - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	7501AB.	EPS (ZPDP), HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ - TEŽKÉ PROVEDENÍ											
25	7501F5.B	EPS (ZPDP), OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SVÍTIDLO SIGNALIZAČNÍ											
Celkem								300 361,32	-17 052,85	0,00	283 308,47	-17 052,85	-5,68

Za Zhotovitele:

Datum:

16.6.20

Za Objednatele:

Datum:

20 -07- 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1006 - Provozní telefon - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1006 - Provozní telefon - tramvaj	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1006/001	Číslo ZBV: 126.3
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V původní dokumentaci byl návrh na umístění interkomů u závor na samostatných sloupkách a pro kabelový rozvod k zařízením v elektrorozvodnách v tunelu a k interkomům bylo navrženo samostatné optické vedení. V rámci zpracování realizační dokumentace stavby došlo po dohodě s projektanty a zhotoviteli provozních souborů D 1006 a D 1009 k optimalizaci topologie zapojení systému a umístění interkomů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-457 460,09	0,00	-457 460,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 29-06-2023 podpis

Supervize

datum 12.7.2023 podpis

Správce stavby

datum 24-07-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 24-07-2023 podpis

Zhotovitel

datum 26.6.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 126.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1006 - Provozní telefon - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1006 - Provozní telefon - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	75I821.	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 12 VLÁKEN											
19	75I841.	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM											
20	75I961.	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M											
21	75I962.	OPTOTRUBKA - KALIBRACE											
22	75IB41.	MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM											
23	75IC12.	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM											
24	75IEC1.	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU											
25	75IEE1.	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN											
26	75IH61.	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN											
27	75IK21.	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU											
29	75J812.	OPTICKÝ PIGTAIL MULTIMODE PŘES 2 M											
Celkem								457 460,09	-457 460,09	0,00	0,00	-457 460,09	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

26.6.23

Datum:

20-07-2023