



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 6. 12. 2021

I.

Smluvní strany

1. SAKO Brno, a.s.

se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
DIČ: CZ 60713470
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 79033621/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 1371

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva,
Ing. Daniel Struž, MBA, místopředseda představenstva
Ing. Karel Jelínek, generální ředitel společnosti, na základě pověření

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 5153,

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel,
Ing. Dalibor Koblíček, jednatel,
Ing. Luboš Váňa, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

*Objednatel a poskytovatel dále společně jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 12. 2021 mezi smluvními stranami (dále jen „**dodatek č. 5**“) následujícího znění:*



Ministerstvo životního prostředí



II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo, a to v návaznosti na provedení zadávacího řízení vedeného za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „SAKO Brno, a.s. – Budova C“, dílo – novostavbu budovy C, jejíž rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách. Nyní uzavírány dodatek je pátým v pořadí.
2. Pro účely tohoto dodatku č. 5 a smlouvy zůstává zachována terminologie podle smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
3. Předmětem dodatku č. 5 jsou vícepráce a méněpráce, které jsou blíže popsány v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku; uvedené vícepráce a méněpráce naplňují znaky nepodstatných změn závazku podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**ZZVZ**“), když u každého změnového listu je vždy uvedeno příslušné zařazení dle § 222 ZZVZ.
4. Předmětem dodatku č. 5 je rovněž prodloužení termínu plnění ve smyslu čl. VI smlouvy, a to v návaznosti na uplatnění vyhrazené změny (na základě existence okolnosti vyšší moci ve smyslu čl. XVIII smlouvy) dle § 222 odst. 2 ve spojení s § 100 odst. 1 ZZVZ a rovněž dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ (v návaznosti na nepředvídatelné změny okolností vyvolávající potřebu změny závazku anebo v návaznosti na vícepráce, jejichž provedení objektivně prodlužuje nezbytný termín pro realizaci díla). Podmínky pro uplatnění vyhrazené změny, jakož i podmínky pro aplikaci § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ, jsou rovněž splněny a ve větším detailu specifikovány v příslušném změnovém listu.

III.

Předmět dodatku č. 5

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy ve smyslu čl. III smlouvy, a to v rozsahu víceprací a méněprací dle jednotlivých změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 5. Ve změnových listech jsou rovněž vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací a rovněž výsledný dopad na cenu díla dle čl. VII smlouvy.
2. Smluvní strany při vědomí si toho, že dílo již bylo předáno a převzato, se dále dohodly na tom, že dobu plnění dle čl. VI. smlouvy bylo a je třeba s přihlédnutím ke všem vnějším okolnostem prodloužit, přičemž konkrétně se dohodly na prodloužení termínu pro realizaci milníku č. 4 (ukončení izolační skladby střechy) a rovněž na prodloužení termínu pro realizaci díla jako celku. Důvody pro prodloužení termínu plnění (pro milník č. 4, jakož i celkového termínu plnění), jakož i vyčíslení konkrétních prodloužení jsou uvedeny ve změnových listech č. 23b, 26, 28 a 41, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Prodloužení termínu plnění je pro úplnost zachyceno rovněž v harmonogramu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.



Ministerstvo životního prostředí



IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy ve znění dodatků nedotčená dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly.
4. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze smluvních stran připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou:
 - Příloha č. 1 – změnové listy č. 22 až 42 (včetně souhrnné tabulky změnových listů)
 - Příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram

V Brně dne dle data el. podpisu
za objednatele:

Ing. Pavel Urubek, předseda
představenstva

Ing. Daniel Struž, MBA, místopředseda
představenstva

V Liberci dne dle data el. podpisu
za zhotovitele:

Ing. Dalibor Koblíček, jednatel

Ing. Luboš Váňa, jednatel