

## **DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo**

na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí - zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max 200 km/hod**“

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz)

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2619/2021**

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav – Doubí 200**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

#### **STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

**EUROVIA CS a.s. – Společník**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,  
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

**bank. spojení zhotovitele:** [REDACTED]

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-21-006/DAAE**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí - zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max 200 km/hod**“ ve znění jejích dodatků č.1,2,3 a 4 s účinností Smlouvy ke dni 22.6.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| původní cena Díla:         | 281 397 623,12 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1:              | bez dopadu do ceny        |
| Dodatek č. 2:              | 779 763,61 Kč bez DPH     |
| Dodatek č. 3:              | 12 131 586,16 Kč bez DPH  |
| Dodatek č. 4:              | 43 977 965,50 Kč bez DPH  |
| Cena Díla dle Dodatku č.4: | 338 286 938,39 Kč bez DPH |

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**1) Změna bodu 5.1.5 Organizace výstavby, výluky – termíny stavebních sekcí uvedených v Zvláštních technických podmínkách stavby.**

Na základě průtahů s projednáváním stavebního povolení na odstranění zařízení staré trati stavby „Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II.část; Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí“ , není možné dokončit práce na stavebních objektech podle původního HMG uvedeném v nabídce Zhotovitele.

Z výše popsaného důvodu se:

**Pod-čl.1.1.5.6 Definice sekcí** Přílohy k nabídce Zhotovitele aktualizované uzavřeným Dodatkem č.2, se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým ve znění:

| Postup                  | Činnosti  | Typ výluky       | Doba pro dokončení dle Dodatku č.2 SoD                               | Doba pro dokončení dle Dodatku č.5 SoD |
|-------------------------|---|------------------|--|--|
| <b>Sekce 1 stavební</b> | Ukončení stavebních prací, zprovoznění komplet dvojkolejného úseku vč. ŽST Soběslav:<br>Všechny SO a PS (kromě SO 51-10-01.20, SO 52-10-01.10, položek č. 165, 166, 167, 168, 169, 170 a 171 obsažených v SO 98-98, části výměry p.č. 44 obsažené v SO 52-60-01 a části SO a PS obsažených v Sekci 2 a Sekci 3) | dle platného HMG | 12. 12. 2022   | 12. 12. 2022                           |
| <b>Sekce 2</b>          | Soubor prací v rámci PS a SO umožňující zprovoznění nové přeložky a převedení stávajícího železničního provozu do nové stopy v rozsahu: úsek č. 51 ŽST Soběslav sudá skupina zhlaví, úsek č. 52 Soběslav – Doubí 2. TK  | dle platného HMG | 11.09. 2022  | 11.09. 2022                            |
| <b>Sekce 3</b>          | Soubor prací v rámci PS a SO umožňující zavedení dvojkolejného železničního provozu mimo ŽST Soběslav:<br>úsek č. 51 ŽST Soběslav propojení z výh. Č. 15 přes výh. Č. 16 do 1. TK, úsek č. 52 Soběslav – Doubí dvojkolejně  | dle platného HMG | 01. 11. 2022   | 1. 11. 2022                            |
| <b>Sekce 4</b>          | Následné úpravy směrové a výškové polohy koleje (SO 51-10-01.20, SO 52-10-01.10) a finální výšková regulace troleje (část výměry p.č. 44 obsažená v SO 52-60-01).   | dle platného HMG | do 6 měsíců po ukončení Sekce 1 stavební – nejpozději do 31. 5. 2023 | 31.08. 2024                            |
| <b>Sekce 5</b>          | Zhotovení SO 98-98 kromě položky č. 172, která bude zhotovena v Sekcích 1 až 4.<br><b>Dokončení Díla</b>  |                  | 7 měsíců po ukončení Sekce 1 stavební – nejpozději do 30. 6. 2023    | 30. 09. 2024                           |

a to v souladu s:

Přílohou č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy) –Harmonogram postupu prací v novém znění ke dni podpisu dodatku č. 5 a Přílohou č. 3 Dodatku – Pokyn Správce stavby č. 7(200) ze dne 12. 04. 2023 – pozastavení jednání ve věci přípravy realizace RPZ

**2 – Ruší se** Pod-článek 4.28 Postupné závazné milníky Přílohy k nabídce Zhotovitele ve znění:

**4.28 Postupné závazné milníky**

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

Dokončení Sekce 4: do 31.05.2023

Dokončení Sekce 5: do 30.06.2023

a nahrazuje se novým zněním:

**4.28 Postupné závazné milníky**

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

Dokončení Sekce 4: do 31.08.2024

Dokončení Sekce 5: do 30.09.2024

**3 – Bod 5.1.5 Zvláštních technických podmínek se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním:**

| Postup                  | Činnosti  | Typ výluky       | Doba pro dokončení dle Dodatku č.2 SoD                              |
|-------------------------|---|------------------|---|
| <b>Sekce 1 stavební</b> | Ukončení stavebních prací, zprovoznění komplet dvojkolejného úseku vč. ŽST Soběslav:<br>Všechny SO a PS (kromě SO 51-10-01.20, SO 52-10-01.10, položek č. 165, 166, 167, 168, 169, 170 a 171 obsažených v SO 98-98, části výměry p.č. 44 obsažené v SO 52-60-01 a části SO a PS obsažených v Sekci 2 a Sekci 3) | dle platného HMG | 12. 12. 2022  |
| <b>Sekce 2</b>          | Soubor prací v rámci PS a SO umožňující zprovoznění nové přeložky a převedení stávajícího železničního provozu do nové stopy v rozsahu: úsek č. 51 ŽST Soběslav sudá skupina zhlaví, úsek č. 52 Soběslav – Doubí 2. TK  | dle platného HMG | 11. 9. 2022   |
| <b>Sekce 3</b>          | Soubor prací v rámci PS a SO umožňující zavedení dvojkolejného železničního provozu mimo ŽST Soběslav:<br>úsek č. 51 ŽST Soběslav propojení z výh. č. 15 přes výh. č. 16 do 1. TK, úsek č. 52 Soběslav – Doubí dvojkolejně  | dle platného HMG | 1. 11. 2022   |
| <b>Sekce 4</b>          | Následné úpravy směrové a výškové polohy koleje (SO 51-10-01.20, SO 52-10-01.10) a finální výšková regulace troleje (část výměry p.č. 44 obsažená v SO 52-60-01).   | dle platného HMG | do 6 měsíců po ukončení Sekce 1 stavební – nejpozději do 31.08.2024 |
| <b>Sekce 5</b>          | Zhotovení SO 98-98 kromě položky č. 172, která bude zhotovena v Sekcích 1 až 4.<br><b>Dokončení Díla</b>  |                  | 7 měsíců po ukončení Sekce 1 stavební - nejpozději do 30.09.2024    |

## I.

### Předmět Dodatku

#### 1) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

**Příloha č. 1:** Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

**Příloha č. 2:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 4:** Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

**Příloha č. 5:** Smlouva o zpracování osobních údajů

**Příloha č. 6:** Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno podle Pod-čl.1.5. Smluvních podmínek)

**Příloha č. 7:** Zmocnění vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)

**Příloha č. 8:** NEOBSAZENO

**Příloha č. 9:** NEOBSAZENO

**Příloha č. 10:** NEOBSAZENO

**Příloha č. 11:** Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

**Příloha č. 12:** Plná moc Ing. Miroslava Trnky

#### 2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Aktualizace Harmonogramu postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 do tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 3) Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Definice sekcí

Smluvní strany se dohodly na změně Zvláštních technických podmínek a Přílohy k nabídce a to v souladu s odstavcem 1) bod 1, 2 a 3 PREAMBULE Dodatku č. 5 Smlouvy.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí Dodatku Č.5 Smlouvy je tato příloha:

příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací  
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

příloha č. 2 Pokyn správce stavby č.7(200) ze dne 12.04.2023

**Za Objednatele:**

V Praze dne: .....

   
25.07.2023 08:16  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
*Podepsáno elektronicky*

**Za Zhotovitele:**

„Společnost Soběslav – Doubí“, kterou  
tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s.  
a Metrostav a.s.

V Praze dne: .....

  
 Digitálně  
 podepsal:  
 29.06.2023 09:40

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

 Digitálně podepsal  
  
  
09:43:19 +02'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

 Digitálně podepsal  
  
 Datum: 2023.06.27  
20:27:24 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**, člen správní rady  
EUROVIA CS, a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

| ID  | Kód WBS | Název úkolu   | Doba trvání | Zahájení            | Dokončení | 2023              |     |    |     | 2024 |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
|-----|---------|---|-------------|---------------------|-----------|-------------------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|------|-----|--|--|--|--|--|
|     |         |   |             |                     |           | III.              | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |  |  |  |  |  |
| 1   | B       | <Nový úkol>"Kordinovaný harmonogram staveb ""Modernizace trati Soběslav - Doubí"" a ""Modernizace trati Soběslav - Doubí zvýšení rychlo       |             | Od? .01. 2150 23:59 |           | NEDEF             |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 2   | A       | <b>Modernizace trati Veselí n.L.–Tábor - II.část, úsek Veselí n.L - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí</b>                             |             | Od 01.01. 2019 8:00 |           | NEDEF             |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 3   | A.1     | <b>REALIZACE STAVBY - důležité termíny</b>  |             | Od 01.01. 2019 8:00 |           | NEDEF             |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 4   | A.1.1   | Vypsání soutěže dle Inzerátu  |             | 01.01. 2150 23:59   |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 5   | A.1.2   | Základní datum - dle Pod-článku 1.1.3.1.  |             | 01.01. 2019 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 6   | A.1.3   | Datum předložení nabídky  |             | 29.01. 2019 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 7   | A.1.4   | Vydání dopisu o přijetí nabídky   |             | 23.04. 2019 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 8   | A.1.5   | Vydání Zajištění splnění smlouvy  |             | 25.06. 2019 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 9   | A.1.6   | Uzavření Smlouvy o dílo   |             | 25.06. 2019 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 10  | A.1.7   | Zveřejnění Smlouvy o dílo   |             | 27.06. 2019 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 11  | A.1.8   | Žádost o předání obvodu stavby  |             | 05.08. 2019 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 12  | A.1.9   | Předání obvodu stavby   |             | 12.08. 2019 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 13  | A.1.10  | Přijetí Oznámení o datu zahájení prací  |             | 10.09. 2019 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 14  | A.1.11  | Datum zahájení prací dle Oznámení o zahájení prací  |             | 16.09. 2019 17:00   |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 15  | A.1.12  | Předložení Harmonogramu   |             | 07.10. 2019 17:00   |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 16  | C       | <b>Modernizace trati Veselí n.L.–Tábor - II.část, úsek Veselí n.L - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí - zvýšení rychlosti nad 160</b> | 118d        | 4.03. 2021 8:00     |           | 20.07. 2021 8:00  |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 17  | C.1     | <b>REALIZACE STAVBY - důležité termíny</b>  | 118d        | 4.03. 2021 8:00     |           | 20.07. 2021 8:00  |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 18  | C.1.1   | Vypsání soutěže dle Inzerátu  |             | 24.03. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 19  | C.1.2   | Základní datum - dle Pod-článku 1.1.3.1.  |             | 29.03. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 20  | C.1.3   | Datum předložení nabídky  |             | 26.04. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 21  | C.1.4   | Vydání dopisu o přijetí nabídky   |             | 23.04. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 22  | C.1.5   | Vydání Zajištění splnění smlouvy  |             | 09.06. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 23  | C.1.6   | Uzavření Smlouvy o dílo   |             | 21.06. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 24  | C.1.7   | Zveřejnění Smlouvy o dílo   |             | 21.06. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 25  | C.1.8   | Žádost o předání obvodu stavby  |             | 22.06. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 26  | C.1.9   | Předání obvodu stavby   |             | 22.06. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 27  | C.1.10  | Přijetí Oznámení o datu zahájení prací  |             | 22.06. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 28  | C.1.11  | Datum zahájení prací dle Oznámení o zahájení prací  |             | 29.06. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 29  | C.1.12  | Předložení Harmonogramu   |             | 20.07. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 30  | D       | <b>Společné postupné termíny pro obě stavby</b>   | 4332d?      | 2.08. 2019 8:00     |           | 21.06. 2031 17:00 |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 31  | D.21    | Zahájení vypouštění kamenického rybníka   |             | 30.12. 2019 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 32  | D.22    | Zprovoznění přeložky III/13527  |             | 21.07. 2020 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 33  | D.23    | Zprovoznění spojky Tyršova Benešova   |             | 31.07. 2020 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 34  | D.24    | Zprovoznění přeložky III/13528  |             | 19.11. 2020 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 35  | D.25    | Zprovoznění spojky Kle-Sed  |             | 31.05. 2021 17:00   |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 36  | D.26    | Zahájení napouštění Kamenného rybníka   |             | 30.10. 2021 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 37  | D.27    | Zprovoznění spojky III/13527 (zkrácení objížďky pro II/135)   |             | 06.05. 2022 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 38  | D.28    | Zahájení jednokolejného provozu po nové přeložce trati  |             | Od 11.09. 2022 8:00 |           | 11.09. 2022 8:00  |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 39  | D.29    | Zahájení dvoukolejného provozu přel. Trati (jednokol. Hrdlo u Soběslavi)  |             | Od 01.11. 2022 8:00 |           | 01.11. 2022 8:00  |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 40  | D.30    | Zprovoznění Přeložky II/135 2. úsek (konec objížďek)  |             | Od 17.11. 2022 8:00 |           | 17.11. 2022 8:00  |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 41  | D.31    | Zprovoznění kompletní železniční stavby   |             | 12.12. 2022 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 42  | D.32    | Uvedení díla do provozu (vyjma objektů SO 51-84-01.2; SO 51-84-01.20; SO 52-84-01; SO 53-45-01)   |             | 07.01. 2023 17:00   |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 43  | D.33    | Uvedení díla do provozu (kompletní dílo základní smlouva)   |             | 31.07. 2023 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 44  | D.37    | Uvedení díla do provozu (kompletní dílo V200km/h)   |             | 31.08. 2024 8:00    |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 45  | D.35    | Ukončení záruční doby 60 měsíců   |             | 21.06. 2031 17:00   |           | 21.06. 2031 17:00 |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 46  | D.1     | Celkové dokončení díla - DSPS, posouzení interoperability, doklady (Základní smlouva)   |             |                     |           | 30.09. 2023 17:00 |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 47  | D.36    | Celkové dokončení díla - DSPS, posouzení interoperability, doklady (V200km/h)   |             |                     |           | 30.09. 2024 17:00 |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 48  |         |   |             |                     |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 49  | D.2     | <b>Stavební postupy Modernizace trati Veselí n.L.–Tábor - II.část, úsek Veselí n.L - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí</b>            | 1374d       | 12.08. 2019 8:00    |           | 16.05. 2023 17:00 |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 205 |         |   |             |                     |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 206 | D.3     | <b>Výluky 2022 - 2023</b>   | 391d        | 01.03. 2022 8:00    |           | 26.03. 2023 17:00 |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 229 |         |   |             |                     |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 230 | D.4     | <b>D_ TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>  | 346d        | 01.01. 2022 8:00    |           | 12.12. 2022 17:00 |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 274 |         |   |             |                     |           |                   |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 275 | D.5     | <b>E STAVEBNÍ ČÁST</b>  | 1813d       | 15.09. 2019 8:00    |           | 31.08. 2024 17:00 |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 276 | D.5.3   | Úsek km 62,250 - 62,669   | 532d        | 29.06. 2021 8:00    |           | 12.12. 2022 17:00 |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 438 | D.5.4   | Úsek km 62,413 - 62,669 (63,463)  | 1157d       | 04.11. 2019 8:00    |           | 03.01. 2023 17:00 |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 565 | D.5.5   | Úsek km 63,463 - 63,595   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00    |           | 07.12. 2022 17:00 |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |



| ID   | Kód WBS             | Název úkolu   | Doba trvání | Zahájení          | Dokončení         | 2022   |     |    |     | 2023 |     |    |     | 2024 |     |  |  |        |        |
|------|---------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|------|-----|--|--|--------|--------|
|      |                     |   |             |                   |                   | III.   | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |  |  |        |        |
| 651  | D.5.6               | Úsek km 63,595 - 63,914   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 718  | D.5.7               | Úsek km 63,914 - 64,332   | 1338d       | 17.09. 2019 8:00  | 16.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 875  | D.5.8               | Úsek km 64,695 - 64,953   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 992  | D.5.9               | Úsek km 65,910 - 66,443   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1066 | D.5.10              | Úsek km 66,443 - 66,996   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1167 | D.5.11              | Úsek km 66,996 - 67,435   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1212 | D.5.12              | Úsek km 67,435 - 67,740   | 1178d       | 17.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1253 | D.5.13              | Úsek km 67,740 - 68,004   | 1414d       | 17.09. 2019 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1406 | D.5.14              | Úsek km 68,004 - 68,892   | 1178d       | 16.09. 2019 17:00 | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1542 | D.5.15              | Úsek km 68,892 - 69,625   | 1186d       | 17.09. 2019 8:00  | 15.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1685 | D.5.16              | Úsek km 69,625 - 70,100   | 1080d       | 01.01. 2020 8:00  | 15.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1725 | D.5.17              | Úsek km 70,100 - 70,490   | 1176d       | 19.09. 2019 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1837 | D.5.18              | Úsek km 70,490 - 70,698   | 1072d       | 01.01. 2020 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 1922 | D.5.19              | Úsek km 70,698 - 70,850   | 1072d       | 01.01. 2020 8:00  | 07.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2016 | D.5.209             | Úsek km 70,850 - 71,880   | 1017d       | 01.01. 2020 8:00  | 13.10. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2061 | D.5.20              | Komunikace Soběslav   | 1479d       | 15.09. 2019 8:00  | 02.10. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2367 | D.5.21              | Odstranění staré trati  | 793d        | 06.03. 2022 8:00  | 06.05. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2368 | D.5.21.36           | <b>E.1 Inženýrské objekty</b>   | 793d        | 06.03. 2022 8:00  | 06.05. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2369 | D.5.21.36.1         | <b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>   | 254d        | 05.09. 2022 8:00  | 16.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2370 | D.5.21.36.1.1       | SO 52-11-01 Soběslav - Doubí, žel. Spodek   | 254d        | 05.09. 2022 8:00  | 16.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2376 | D.5.21.36.1.11      | SO 52-10-01.11 Soběslav-Doubí, žel. svršek, snesení svršku staré tratě                | 93d         | 11.09. 2022 8:00  | 12.12. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2384 | D.5.21.36.5         | <b>E.1.3 Přejezdy</b>   | 330d        | 05.09. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2385 | D.5.21.36.5.17      | SO 53-13-01   | 330d        | 05.09. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2386 | D.5.21.36.5.17.16   | Realizace   | 330c        | 05.09. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 | 05.09. |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  | 31.07. |        |
| 2387 | D.5.21.36.2         | <b>E.1.4 Mosty, propustky a zdi</b>   | 793d        | 06.03. 2022 8:00  | 06.05. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2388 | D.5.21.36.2.11      | SO 51-21-02 Propustek vkm 62,453 - zrušení  | 10d         | 01.11. 2022 8:00  | 10.11. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2396 | D.5.21.36.2.12      | SO 52-21-02 Propustek vkm 71,595 - zrušení  | 191d        | 06.03. 2022 8:00  | 12.09. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2403 | D.5.21.36.2.13      | SO 52-26-01.1 Snesení mostů na staré trati km 63,007                                  | 226d        | 01.04. 2023 8:00  | 12.11. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2404 | D.5.21.36.2.13.13   | Technologické postupy a KZP   | 0d          | 01.04. 2023 8:00  | 01.04. 2023 8:00  |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2406 | D.5.21.36.2.13.14   | Přípravné práce   | 14d         | 01.04. 2023 8:00  | 14.04. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2409 | D.5.21.36.2.13.15   | Snesení a demolice  | 47d         | 15.05. 2023 8:00  | 30.06. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2410 | D.5.21.36.2.13.15.1 | Demontáž nosné OK a předání správci cca 30t   | 2c          | 15.05. 2023 8:00  | 16.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2411 | D.5.21.36.2.13.15.2 | Demolice a odvoz sutí   | 45c         | 17.05. 2023 8:00  | 30.06. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2412 | D.5.21.36.2.13.16   | <b>Dokončovací práce</b>  | 31d         | 01.07. 2023 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2413 | D.5.21.36.2.13.16.1 | Dokončovací stavební práce - úpravy ploch   | 26c         | 01.07. 2023 8:00  | 26.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2414 | D.5.21.36.2.13.16.2 | Dokončení prací na stavebním objektu  | 27c         | 05.07. 2023 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2415 | D.5.21.36.2.14      | SO 52-26-01.2 Snesení mostů na staré trati km 63,670 - Vyjmuto ze stavby              | 402d        | 01.04. 2023 8:00  | 06.05. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2429 | D.5.21.36.2.15      | SO 52-26-01.3 Snesení mostů na staré trati km 68,981                                  | 388d        | 01.04. 2023 8:00  | 22.04. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2430 | D.5.21.36.2.15.13   | Technologické postupy a KZP   | 0d          | 01.04. 2023 8:00  | 01.04. 2023 8:00  |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2432 | D.5.21.36.2.15.14   | Přípravné práce   | 47d         | 01.04. 2023 8:00  | 17.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2435 | D.5.21.36.2.15.15   | Snesení a demolice  | 59d         | 15.05. 2023 8:00  | 12.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2436 | D.5.21.36.2.15.15.1 | Demontáž nosné OK a předání správci cca 15t   | 14c         | 15.05. 2023 8:00  | 28.05. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2437 | D.5.21.36.2.15.15.2 | Demolice a odvoz sutí   | 45c         | 29.05. 2023 8:00  | 12.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2438 | D.5.21.36.2.15.16   | <b>Dokončovací práce</b>  | 19d         | 13.07. 2023 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2439 | D.5.21.36.2.15.16.1 | Dokončovací stavební práce - úpravy ploch   | 12c         | 13.07. 2023 8:00  | 24.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2440 | D.5.21.36.2.15.16.2 | Dokončení prací na stavebním objektu  | 7c          | 25.07. 2023 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2441 | D.5.21.36.3         | <b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů</b> | 336d        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2442 | D.5.21.36.3.3       | SO 53-45-01 Veselí n.L.-Doubí, odstranění zařízení staré trati                        | 336d        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2443 | D.5.21.36.3.3.6     | Odstranění staré trati  | 336c        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 | 30.08. |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        | 31.07. |
| 2444 | D.5.22              | <b>Ostatní</b>  | 1645d       | 01.03. 2020 8:00  | 31.08. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2445 | D.5.22.19           | <b>E.1 Inženýrské objekty</b>   | 1645d       | 01.03. 2020 8:00  | 31.08. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2446 | D.5.22.19.1         | <b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>   | 386d        | 08.11. 2021 8:00  | 28.11. 2022 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2532 | D.5.22.19.2         | <b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>   | 336d        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2533 | D.5.22.19.2.3       | SO 52-83-01.2 Soběslav-Doubí, náhradní vysadba, 2. etapa                              | 336d        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2534 | D.5.22.19.2.3.4     | Náhradní vysadba  | 336c        | 30.08. 2022 8:00  | 31.07. 2023 17:00 | 30.08. |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        | 31.07. |
| 2535 | D.5.22.19.5         | <b>E.3 Trakční a energetická zařízení</b>   | 1645d       | 1.03. 2020 8:00   | 31.08. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2536 | D.5.22.19.5.4       | SO 52-60-01 Soběslav - Doubí, úpravy TV   | 517d        | 03.04. 2023 8:00  | 31.08. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2537 | D.5.22.19.5.4.14    | Rychlá pantografová zkouška RPZ na rychlost 200km/h                                   | 517c        | 03.04. 2023 8:00  | 31.08. 2024 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |
| 2538 | D.5.22.19.5.4       | <b>Technická rekultivace</b>  | 1248d       | 01.03. 2020 8:00  | 31.07. 2023 17:00 |        |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |        |        |



| ID   | Kód WBS                 | Název úkolu   | Doba trvání  | Zahájení               | Dokončení               | 2023 |     |    |     |      |     |    |     | 2024 |     |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------|------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|------|-----|--|--|--|--|--|
|      |                         |   |              |                        |                         | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |  |  |  |  |  |
| 2539 | D.5.22.19.5.4.19        | Uvedení ploch dočasných zábor do původního stavu                          | 169d         | 29.11.2022 8:00        | 16.05.2023 17:00        |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 2540 | <b>D.5.22.19.5.4.20</b> | <b>SO 51-84-01.2 Žst. Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 2. etapa</b> | <b>1248d</b> | <b>01.03.2020 8:00</b> | <b>31.07.2023 17:00</b> |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 2541 | D.5.22.19.5.4.20.1      | Oprava komunikací po stavbě   | 1248d        | 01.03.2020 8:00        | 31.07.2023 17:00        |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 2542 | <b>D.5.22.19.5.4.21</b> | <b>SO 51-84-01.20 Žst. Soběslav, přístupová cesta</b>                     | <b>295d</b>  | <b>01.03.2020 8:00</b> | <b>20.12.2020 17:00</b> |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 2546 | <b>D.5.22.19.5.4.22</b> | <b>SO 52-84-01 Soběslav-Doubí, zabezpečení veřejných zájmů</b>            | <b>1248d</b> | <b>01.03.2020 8:00</b> | <b>31.07.2023 17:00</b> |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 2547 | D.5.22.19.5.4.22.1      | Oprava komunikací po stavbě   | 1248d        | 01.03.2020 8:00        | 31.07.2023 17:00        |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 2548 |                         |   |              |                        |                         |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |
| 2549 | D.7                     | <b>OBJEKTY MIMO SMLOUVU (EON + CETIN)</b>                                 | 150d?        | 12.08.2019 8:00        | 08.01.2020 17:00        |      |     |    |     |      |     |    |     |      |     |  |  |  |  |  |

Váš dopis zn.  
ze dne

Vyřizuje

tel.

e-mail

**„Společnost Soběslav – Doubí 200“**

Správce společnosti

k rukám

**STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem – Střekov

Stavba: **Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část,  
úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí  
– zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max. 200 km/hod.**

Smlouva: č. smlouvy objednatele: E618-S-2619/2021

č. smlouvy zhotovitele: 1-01-21-006-DAAE

Věc: **Pokyn správce stavby č. 7 (200)**

Související Pod-čl. Smlouvy: 3.3, 8.4, 9.1, 10.1

Adresováno Zhotoviteli k rukám jeho zástupce (podle pod-odst. 1.1.2.5 a pod-čl. 4.3)

Ve Veselí nad Lužnicí dne 03. 04. 2023

Vážený pane inženýre,

součástí Vámi prováděného Díla jsou i práce na objektu trakčního vedení SO 52-60-01. Dle Smlouvy o Dílo v rámci tohoto stavebního objektu zřizujete trakční vedení s parametry umožňujícími provoz vlaků s rychlostí  $V_k=200$  km/h. Součástí Díla je pak i ověření těchto parametrů provedením ověření dynamické interakce mezi pantografickým sběračem a TV (nebo také tzv. rychlé pantografické zkoušky – RPZ) a na základě (mj.) jejich výsledků pak i vystavení ES certifikátu pro subsystém Energie. Jako správce výše uvedené stavby jsem Vám dne 1. 2. 2023 udělil ústní pokyn k předložení variace na provedení tzv. rychlé pantografické zkoušky (dále jen „RPZ“). Dne 3. 2. 2023 jste mi přijetí pokynu písemně potvrdil.

Zadavatel mimo jiné v souvislosti s výše uvedenou stavbou připravuje podklady pro zajištění měřicí kampaně ve vybraných úsecích železniční sítě pro ověření a potvrzení možnosti reálného využití navržené rychlosti  $V_k$  pro vozidla s naklápací skříní ve vztahu k trakčnímu vedení. Zadavatel plánuje realizovat větší množství měření ve spravované železniční síti a součástí souboru měření budou kromě RPZ také aerodynamické testy na ostění v tunelech a testy dynamické odolnosti mostních konstrukcí při rychlostech vyšších než 160 km/h do 200 km/h.

Z výše uvedeného důvodu požaduje Zadavatel realizaci RPZ stavby „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí – zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max. 200 km/hod.“ termínově koordinovat s měřicí kampaní v železniční síti.

Na základě sdělení Zhotovitele č. DAAE-OZN-008 ze dne 7. 3. 2023 vydávám pokyn k pozastavení jednání ve věci přípravy realizace RPZ a vyčkání na sdělení Objednatele ohledně termínu konání měřicí kampaně. Vlastní RPZ poté termínově koordinujte s touto kampaní. Předpokládaná termín měření je 06-08/2024.

S přihlédnutím k předpokládanému datu měření a předání související dokumentace Objednateli vydávám pokyn k předložení návrhu dodatku Smlouvy o Dílo s předpokládaným termínem dokončení 09/2024.

Pokyn vydal:

Pokyn převzal (datum a podpis):

██████████  
Správce stavby

██████████  
Ředitel výstavby

Ve věci výše uvedeného pokynu uděluji zvláštní souhlas Objednatele dle Pod-článku 3.1 OP (Povinnosti a pravomoc správce stavby):

Ing. Mojmír Nejezchleb  
Náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy

**Adresováno Zhotoviteli**

k rukám jeho zástupce (podle pod-odst. 1.1.2.5 a pod-čl. 4.3)

**Adresováno dle pod-článku dle 1.1.2.3, 1.3, 3.5:**

Správa železnic, státní organizace