

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL22	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 20.5.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Záměna fasádního plechu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při vzorkování fasádního plechu na Budovu C bylo zjištěno, že plech předepsaný v Projektové dokumentaci výrazně neodpovídá svým profilem Budově B a Budově A. Z důvodu sjednocení vnějšího vzhledu budov požádal Investor o záměnu plechu a dodržení spárořezu Budovy B. Tato záměna se týká klempířských prvků na fasádě.</p> <p>Při realizaci byla Zhotovitelem odhalena nesrovnalost projektu, konkrétně vystupující základová konstrukce. Dle návrhu projektanta stavby došlo k novým pracím, dobetonávce, dozdění a oplechování zmíněného základu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: 530-017 základ ve fasádě

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL22
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	20.5.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Záměna fasádního plechu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při vzorkování fasádního plechu na Budovu C bylo zjištěno, že plech předepsaný v Projektové dokumentaci výrazně neodpovídá svým profilem Budově B a Budově A. Z důvodu sjednocení vnějšího vzhledu budov požádal Investor o záměnu plechu a dodržení spárořezu Budovy B. Tato záměna se týká klempířských prvků na fasádě.</p> <p>Při realizaci byla Zhotovitelem odhalena nesrovnalost projektu, konkrétně vystupující základová konstrukce. Dle návrhu projektanta stavby došlo k novým pracím, dobetonávce, dozdění a oplechování zmíněného základu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 20.5.2022	Datum: 20.5.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):



Ministerstvo životního prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL23	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 9.3.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Výpadek hutního materiálu			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Subdodavatel Zhotovitele, jehož předmětem plnění byli monolitické konstrukce, byl postihnut výpadkem dodávek hutního materiálu z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině. Dodavatel hutního materiálu uvádí potíže při získávání vstupních materiálů a hromadná storna již potvrzených objednávek bez jakékoliv náhrady.</p> <p>Zhotovitel ve snaze vyřešit situaci popsal řadu stavebnin i hutních společností, stejnou snahu prováděl i Subdodavatel Zhotovitele. Žádná ze společností nedokázali splnit požadavky Zhotovitele na poptávaný materiál, nutných pro výstavbu v termínech na kritické cestě harmonogramu, výpadek se dotkl veškerého hutního průmyslu v Evropě.</p> <p>Z výše popsaných důvodů došlo následně k neodvratitelnému zpoždění stavby v celém rozsahu. Základové konstrukce jsou nedílnou součástí nosných konstrukcí stavebního objektu, bez jejichž správného provedení nelze vstoupit do další fáze výstavby. Zpoždění způsobené výpadkem hutního materiálu tedy ovlivnilo celkový průběh výstavby ve všech následujících bodech milníků i v celkovém termínu předání díla.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Prohlášení hutních společností (1 až 3), Čestné prohlášení Zhotovitele, Vyjádření stavebnin (1 až 2)

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL23
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	9.3.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výpadek hutního materiálu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Subdodavatel Zhotovitele, jehož předmětem plnění byli monolitické konstrukce, byl postihnut výpadkem dodávek hutního materiálu z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině. Dodavatel hutního materiálu uvádí potíže při získávání vstupních materiálů a hromadná storna již potvrzených objednávek bez jakékoliv náhrady.</p> <p>Zhotovitel ve snaze vyřešit situaci poptal řadu stavebnin i hutních společností, stejnou snahu prováděl i Subdodavatel Zhotovitele. Žádná ze společností nedokázali splnit požadavky Zhotovitele na poptávaný materiál, nutných pro výstavbu v termínech na kritické cestě harmonogramu, výpadek se dotkl veškerého hutního průmyslu v Evropě.</p> <p>Z výše popsaných důvodů došlo následně k neodvratitelnému zpoždění stavby v celém rozsahu. Základové konstrukce jsou nedílnou součástí nosných konstrukcí stavebního objektu, bez jejichž správného provedení nelze vstoupit do další fáze výstavby. Zpoždění způsobené výpadkem hutního materiálu tedy ovlivnilo celkový průběh výstavby ve všech následujících bodech milníků i v celkovém termínu předání díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00,- Kč	[REDAKCE]	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 9.3.2022	Datum: 9.3.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL24	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 26.7.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	půštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO 530 Měření a Regulace			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Na žádost Investora došlo k úpravě systému MaR na systém Allen Bradley. Tento systém je ve firmě SAKO využíván, záměna je tedy plně kompatibilní a splňuje standardy, které firma SAKO od systému MaR požaduje. V Projektové dokumentaci nebyl konkrétní systém MaR specifikován, Změnový list doplňuje pouze Vícepráce spojené s tímto systémem.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL24
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	26.7.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 530 Měření a Regulace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na žádost Investora došlo k úpravě systému MaR na systém Allen Bradley. Tento systém je ve firmě SAKO využíván, záměna je tedy plně kompatibilní a splňuje standardy, které firma SAKO od systému MaR požaduje. V Projektové dokumentaci nebyl konkrétní systém MaR specifikován, Změnový list doplňuje pouze Vícepráce spojené s tímto systémem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	[REDAKCE]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 26.7.2022	Datum: 26.7.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):



OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL25	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 16.6.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO 530 Lícování Zdiva			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu dodržení rovinnosti v místě styku Prefa konstrukcí a zděné části byl na vzniklé nerovnosti nalepen extrudovaný polystyren. Polystyren byl nařezán na požadované rozměry dle individuálních míst a následně ukotven pomocí stěrkového tmelu a výtužné sítě.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL25
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	16.6.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 530 Lícování Zdiva</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu dodržení rovinnosti v místě styku Prefa konstrukcí a zděné části byl na vzniklé nerovnosti nalepen extrudovaný polystyren. Polystyren byl nařezán na požadované rozměry dle individuálních míst a následně ukotven pomocí stěrkového tmelu a výztužné sítě.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	[REDAKCE]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 16.6.2022	Datum: 16.6.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL26	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 4.8.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Kotvení střešní konstrukce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list zohledňuje cenové a termínové dopady na realizaci střešního pláště.</p> <p>Při realizaci díla bylo při statickém posouzení odbornou firmou zjištěno v rámci dodavatelské dokumentace, že střešní plášť je nutno mechanicky kotvit, nikoliv pouze volně položit se zatížením. Změnový list tuto skutečnost zohledňuje, stejně jako skutečný rozsah díla a určení způsobu a typu kotvení střešních hranolů.</p> <p>Z důvodu navýšení pracnosti kotvení střešního pláště, vypracování a odsouhlasení kotevního plánu a statického posudku, zajištění potřebného materiálu včetně dovozu a časové náročnosti kotvení střešních hranolů, žádá Zhotovitel o prodloužení milníku č. 4 o 7 týdnů. Dále Zhotovitel žádá o posunutí milníku č. 4 o 6 dní z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Celkem Zhotovitel žádá o posun milníku č. 4 o 54 dní.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Statický posudek střešního pláště, Vyjádření statika, PD záchytného systému, Kopie stavebního deníku (klimatické podmínky)

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL26
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	4.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kotvení střešní konstrukce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list zohledňuje cenové a termínové dopady na realizaci střešního pláště.</p> <p>Při realizaci díla bylo při statickém posouzení odbornou firmou zjištěno v rámci dodavatelské dokumentace, že střešní plášť je nutno mechanicky kotvit, nikoliv pouze volně položit se zatížením. Změnový list tuto skutečnost zohledňuje, stejně jako skutečný rozsah díla a určení způsobu a typu kotvení střešních hranolů.</p> <p>Z důvodu navýšení pracnosti kotvení střešního pláště, vypracování a odsouhlasení kotevního plánu a statického posudku, zajištění potřebného materiálu včetně dovozu a časové náročnosti kotvení střešních hranolů, žádá Zhotovitel o prodloužení milníku č. 4 o 7 týdnů. Dále Zhotovitel žádá o posunutí milníku č. 4 o 6 dní z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Celkem Zhotovitel žádá o posun milníku č. 4 o 54 dní.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 4. 8. 2022	Datum: 4. 8. 2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
 Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL27	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 30.7.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Stavební práce provedené do 06/2022			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Změnový list obsahuje práce provedené i zrušené do 06/2022. Mezi Vícepráce se řadí záměna třídy betonu a typu provádění pro základ Z15, Z24 a schodiště, včetně všech přidružených prací. Dále soupis obsahuje narovnání skutečného množství železobetonových překladů včetně osazení, stejně tak ocelových nosníků.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL27
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	30.7.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Stavební práce provedené do 06/2022</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list obsahuje práce provedené i zrušené do 06/2022. Mezi Vícepráce se řadí záměna třídy betonu a typu provádění pro základ Z15, Z24 a schodiště, včetně všech přidružených prací. Dále soupis obsahuje narovnání skutečného množství železobetonových překladů včetně osazení, stejně tak ocelových nosníků.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.7.2022	Datum: 30.7.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL28	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum:	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Smluvní rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Skutečné množství příček			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Z důvodu navýšení skutečného množství vyzděných příček, předkládá Zhotovitel změnový list, který má dopad do smluvní ceny a původního harmonogramu prací. Tento rozdíl je dán nesouladem mezi smluvní rozpočtem a projektovou dokumentací. Z výše uvedených důvodů žádá zhotovitel o prodloužení termínu o 2 týdny do konečného termínu. Chybějící příčkové zdivo bylo nutné nově zajistit, včetně dodání na stavbu, s čímž souvisí napjatá situace na trhu, kdy výrobci zdiva upřednostňují zakázky velkého objemu a čekací doby na chybějící zdivo byli v řádech měsíců. Náhrada za jiný druh zdiva nebyla možná z důvodu nedostatečných skladových zásob, a to i při odběru u vícero dodavatelů. Nemožnost zdít narušila plánovaný rozvrh prací a ovlivnila veškeré navazující činnosti (např.: vnitřní omítky, malby, obklady a dlažby, řemesla, podlahy, ...)</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Výpočet zdiva, originál zaměření za přítomnosti TDS, Schématické zakreslení skutečnosti, Čestné prohlášení Zhotovitele, Vyjádření stavebniny (1 až 2), Vyjádření Wienerberger

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL28
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	1.9.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Skutečné množství příček</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu navýšení skutečného množství vyzděných příček, předkládá Zhotovitel změnový list, který má dopad do smluvní ceny a původního harmonogramu prací. Tento rozdíl je dán nesouladem mezi smluvní rozpočtem a projektovou dokumentací. Z výše uvedených důvodů žádá zhotovitel o prodloužení termínu o 2 týdny do konečného termínu. Chybějící příčkové zdivo bylo nutné nově zajistit, včetně dodání na stavbu, s čímž souvisí napjatá situace na trhu, kdy výrobci zdiva upřednostňují zakázky velkého objemu a čekací doby na chybějící zdivo byli v řádech měsíců. Náhrada za jiný druh zdiva nebyla možná z důvodu nedostatečných skladových zásob, a to i při odběru u vícero dodavatelů. Nemožnost zdít narušila plánovaný rozvrh prací a ovlivnila veškeré navazující činnosti (např.: vnitřní omítky, malby, obklady a dlažby, řemesla, podlahy, ...)</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	[redacted]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[redacted]	[redacted]	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 1.9.2022	Datum: 1.9.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):



Ministerstvo životního prostředí




STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL29		
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.			
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 4.1.2023		
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Podhledové konstrukce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na žádost Investora dochází k úpravě sádkartonových podhledů. Dle návrhu vizualizace od Architektonické kanceláře jsou v chodbě použity kazety s dekorem dřeva. Dále dochází k záměně běžných kazet za kazety do vlhkého prostředí.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL29
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	4.1.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Podhledové konstrukce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na žádost Investora dochází k úpravě sádkartonových podhledů. Dle návrhu vizualizace od Architektonické kanceláře jsou v chodbě použity kazety s dekorem dřeva. Dále dochází k záměně běžných kazet za kazety do vlhkého prostředí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 4.1.2023	Datum: 4.1.2023	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):



Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY






OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL30	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 30.11.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO 530 ZTI			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Změnový list zohledňuje drobné práce, které vznikly v průběhu realizace. Jedná se o přesunutí hlavových sprch, přesun vývodu pro pračku, úpravy a přesuny potrubí a veškeré náklady spojené s těmito pracemi.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL30
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	30.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 530 ZTI</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list zohledňuje drobné práce, které vznikly v průběhu realizace. Jedná se o přesunutí hlavových sprch, přesun vývodu pro pračku, úpravy a přesuny potrubí a veškeré náklady spojené s těmito pracemi.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 30.11.2022	Datum: 30.11.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):



Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY





OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL31	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 5.12.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Posun zídky č. 1			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při výkopových pracích na venkovní zídce č. 1 byla odhalena kolize s potrubím. Z tohoto důvodu musela být zmíněná zídka posunuta, což vedlo k Vícepracím spojenými s novým výkopem a bouracími pracemi, včetně prací s tím souvisejícími.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL31
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	5.12.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Posun zídky č. 1</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při výkopových pracích na venkovní zídce č. 1 byla odhalena kolize s potrubím. Z tohoto důvodu musela být zmíněná zídka posunuta, což vedlo k Vícepracím spojenými s novým výkopem a bouracími pracemi, včetně prací s tím souvisejícími.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 5.12.2022	Datum: 7.12.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY






OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL32		
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.			
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 9.12.2022		
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Spojovací krček				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Při realizačních pracích na spojovacím krčku mezi Budovou B a Budovou C byla zjištěna řada Víceprací, s kterými smluvní rozpočet neuvažoval. Jedná se hlavně o nové základy, zdění a jiný typ trapézového plechu.</p> <p>Dále byla na přání Investora provedena vzhledová úprava spojovacího krčku, byli odstraněny kazetové podhledy, došlo k nátěru celé konstrukce, záměny a rozšíření zábradlí, keramický sokl vnější i vnitřní. Z důvodu zrušení podhledové části došlo i k úpravě tepelné izolace střechy spojovacího krčku a montáži desek Cetris.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	4			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Schématické zaznačení skutečně použité váhy ocelových částí krčku + betonáže + zdiva, prvek Z17, Přechodový plech

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL32
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	9.12.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Spojovací krček</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při realizačních pracích na spojovacím krčku mezi Budovou B a Budovou C byla zjištěna řada Víceprací, s kterými smluvní rozpočet neuvažoval. Jedná se hlavně o nové základy, zdění a jiný typ trapézového plechu.</p> <p>Dále byla na přání Investora provedena vzhledová úprava spojovacího krčku, byli odstraněny kazetové podhledy, došlo k nátěru celé konstrukce, záměny a rozšíření zábradlí, keramický sokl vnější i vnitřní. Z důvodu zrušení podhledové části došlo i k úpravě tepelné izolace střechy spojovacího krčku a montáži desek Cetris.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 9.12.2022	Datum: 9.12.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):






OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL33	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 7.1.2023	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Stavební práce do 01/2023</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list obsahuje práce prováděné od měsíce říjen do měsíce leden.</p> <p>Ve změnovém listu lze nalézt skutečné množství betonu pro prvky Z16, Z17 a Z18, montáž dřevěných obkladů z desek (dle vizualizace a přání Investora), původně neuvažovaný okapový chodník z kačírku, PHP, skutečně provedené práce na zelené střeše, dlažbě a požárních ucpávkách.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL33
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	7.1.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Stavební práce do 01/2023</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list obsahuje práce prováděné od měsíce říjen do měsíce leden.</p> <p>Ve změnovém listu lze nalézt skutečné množství betonu pro prvky Z16, Z17 a Z18, montáž dřevěných obkladů z desek (dle vizualizace a přání Investora), původně neuvažovaný okapový chodník z kačírku, PHP, skutečně provedené práce na zelené střeše, dlažbě a požárních ucpávkách.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 7.1.2023	Datum: 7.1.2023	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):



OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL34	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 19.12.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vzduchotechnika			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový list obsahuje veškeré Vícepráce a Méněpráce dle skutečného provedení Vzduchotechniky na objektu SO 530. Zohledňuje i požadavky nové MaR a vizuální stránku vývodů na fasádu objektu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL34
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	19.12.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vzduchotechnika</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list obsahuje veškeré Vícepráce a Méněpráce dle skutečného provedení Vzduchotechniky na objektu SO 530. Zohledňuje i požadavky nové MaR a vizuální stránku vývodů na fasádu objektu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 19.12.2022	Datum: 19.12.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):



OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL35		
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.			
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 1.12.2022		
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Izolace proti vodě				
Popis a zdůvodnění změny:				
Změnový list zohledňuje rozsah a způsob provedení izolací proti vodě. Původně uvažovaná izolace z fólie byla zrušena a nahrazena izolačními pásy včetně penetračního laku.				
Záměna proběhla z důvodu sjednocení typu izolace a eliminaci potencionálních problematických spojů při provádění.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby:








Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL35
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	1.12.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Izolace proti vodě</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list zohledňuje rozsah a způsob provedení Izolací proti vodě. Původně uvažovaná izolace z fólie byla zrušena a nahrazena izolačními pásy včetně penetračního laku.</p> <p>Záměna proběhla z důvodu sjednocení typu izolace a eliminaci potencionálních problematických spojů při provádění.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 1.12.2022	Datum: 1.11.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL36	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 19.1.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Nabíjení Teplé užitkové vody</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list obsahuje úpravu nabíjení TUV z důvodu sjednocení funkční provozuschopnosti dle technických požadavků firmy SAKO a Projektové dokumentace Budovy C. Původní návrh v projektové dokumentaci plně neodpovídal technickým požadavkům a skutečnosti při provozu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

02/2014



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL36
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	19.1.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nabíjení Teplé užitkové vody</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list obsahuje úpravu nabíjení TUV z důvodu sjednocení funkční provozuschopnosti dle technických požadavků firmy SAKO a Projektové dokumentace Budovy C. Původní návrh v projektové dokumentaci plně neodpovídal technickým požadavkům a skutečnosti při provozu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	[redacted]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[redacted]		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 19.1.2022	Datum: 19.1.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):



Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond**

číslo OZ: ZL37

Zhotovitel: SYNER s.r.o.

Investor: SAKO Brno, a.s.

Datum: 19.1.2022

Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Soklová úprava Budovy B**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu propojení chodníku a úpravy travnaté části u Budovy B požaduje Investor vzhledovou úpravu soklové části bez narušení provětrávané fasády na této budově. Odsouhlasenou variantou je betonová stěrka.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL37
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	19.1.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Soklová úprava Budovy B</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu propojení chodníku a úpravy travnaté části u Budovy B požaduje Investor vzhledovou úpravu soklové části bez narušení provětrávané fasády na této budově. Odsouhlasenou variantou je betonová stěrka.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0.00, - Kč	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 19.1.2022	Datum: 19.1.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL38	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 19.1.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO 530 Elektroinstalace			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový list zohledňuje veškeré Vícepráce a Méněpráce vzniklé v průběhu realizace stavby, včetně požadavků Investora.			
Tyto práce vychází z požadovaného skutečného provedení stavby, přesunů a úpravy zásuvek a vypínačů, nové kabeláže a požadovaných žlabů, doplnění a úprava svítidel a mnoha dalších prací.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Příloha č. 1 (schématický nákres délky HVI kabelů)

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL38
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	19.1.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 530 Elektroinstalace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list zohledňuje veškeré Vícepráce a Méněpráce vzniklé v průběhu realizace stavby, včetně požadavků Investora.</p> <p>Tyto práce vychází z požadovaného skutečného provedení stavby, přesunů a úpravy zásuvek a vypínačů, nové kabeláže a požadovaných žlabů, doplnění a úprava svítidel a mnoha dalších prací.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 19.1.2022	Datum: 19.1.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):



Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL39	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 19.12.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO 530 Zámečnické konstrukce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový list obsahuje nově dodávané zámečnické prvky, mezi které se řadí ocelové schody na střechu, žebřík dl 5,35 m, kovový schod. Úpravou prošli i zábradlí na objektu 025.1 Zpevněné plochy u Budovy C.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL39
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	19.12.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 530 Zámečnické konstrukce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list obsahuje nově dodávané zámečnické prvky, mezi které se řadí ocelové schody na střechu, žebřík dl 5,35 m, kovový schod. Úpravou prošli i zábradlí na objektu 025.1 Zpevněné plochy u Budovy C.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 19.12.2022	Datum: 19.12.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL40	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 9.1.2023	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Terénní úpravy okolo Budovy C			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na přání Investora provedl Zhotovitel terénní úpravu okolo objektu SO 530 Budova C. Zhotovitel navezl a rozprostřel zeminu na požadovaných úsecích, vyrovnal nerovnosti a esteticky zvelebil okolí.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			





Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Stanovisko technického dozoru stavby:







Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Schématický výkres upravovaných ploch

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL40
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	9.1.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Terénní úpravy okolo Budovy C</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na přání Investora provedl Zhotovitel terénní úpravu okolo objektu SO 530 Budova C. Zhotovitel navezl a rozprostřel zeminu na požadovaných úsecích, vyrovnal nerovnosti a esteticky zvelebil okolí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 9.1.2023	Datum: 9.1.2023	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL41	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 20.12.2022	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zpevněné plochy u Budovy C			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Při provádění bouracích prací bylo Zhotovitelem zjištěna jiná skladba aktuální vozovky, než bylo uvažováno v Projektové dokumentaci. Toto zjištění nevyhnutelně přineslo Vícepráce a Méněpráce s tímto spojené.</p> <p>Při provádění statické zatěžovací zkoušky podloží bylo zjištěno, že únosnost zeminy je daleko nižší, než bylo předpokládáno a z tohoto důvodu byla navržena sanace podloží.</p> <p>Změnový list zohledňuje veškeré práce spojené s prováděním skutečné plochy asfaltů, bouracích prací, sanace a veškerými pracemi, které na tyto navazují.</p> <p>Z důvodu provádění a návrhu sanace, které výrazným způsobem ovlivňovali vchod do budovy C a tudíž všechny zde probíhající práce, převážně na fasádě, žádá Zhotovitel o prodloužení konečného termínu o 14 dní.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]

Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Schématický nákres skutečné plochy bourání a tloušťek konstrukcí, Posouzení zeminy a návrh sanace, Výměra nové živice, Výměra sanace

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL41
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	20.12.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zpevněné plochy u Budovy C</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při provádění bouracích prací bylo Zhotovitelem zjištěna jiná skladba aktuální vozovky, než bylo uvažováno v Projektové dokumentaci. Toto zjištění nevyhnutelně přineslo Vícepráce a Méněpráce s tímto spojené.</p> <p>Při provádění statické zatěžovací zkoušky podloží bylo zjištěno, že únosnost zeminy je daleko nižší, než bylo předpokládáno a z tohoto důvodu byla navržena sanace podloží.</p> <p>Změnový list zohledňuje veškeré práce spojené s prováděním skutečné plochy asfaltů, bouracích prací, sanace a veškerými pracemi, které na tyto navazují.</p> <p>Z důvodu provádění a návrhu sanace, které výrazným způsobem ovlivňovali vchod do budovy C a tudíž všechny zde probíhající práce, převážně na fasádě, žádá Zhotovitel o prodloužení konečného termínu o 14 dní.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	[REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 20.12.2022	Datum: 20.12.2022	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY Modernizační fond		číslo OZ: ZL42	
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.		
Investor:	SAKO Brno, a.s.	Datum: 10.1.2023	
Název akce: SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Méně práce na zakázce SAKO Brno, a.s. – Budova C			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změnový list obsahuje soupis prací, které se neprováděly na zakázce SAKO Brno, a.s. – Budova C, a které nejsou přiřazeny k žádnému změnovému listu. Soupis obsahuje práce jak na venkovních plochách, tak řemeslech, stavební činnosti, vodovodu a kanalizaci.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST Modernizační fond		číslo ZL: ZL42
Zhotovitel:	SYNER s.r.o.	
Změnový list vystavil:	SYNER s.r.o.	
Datum:	10.1.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Méně práce na zakázce SAKO Brno, a.s. – Budova C</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list obsahuje soupis prací, které se neprováděly na zakázce SAKO Brno, a.s. – Budova C, a které nejsou přiřazeny k žádnému změnovému listu. Soupis obsahuje práce jak na venkovních plochách, tak řemeslech, stavební činnosti, vodovodu a kanalizaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 10.1.2023	Datum: 10.1.2023	

Za Odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel ORVP):

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	XII	Čtvrt. 1. 2022	I	II	III	IV	Čtvrt. 2. 2022
1	M1 - Předání staveniště	1 den	24.01.22	24.01.22			24.01.				
2	Předání staveniště	3 dny	24.01.22	26.01.22							
3	Zařízení staveniště oplocení	18 dny	27.01.22	13.02.22							
4	Vytyčení sítí + výkop sond	14 dny	31.01.22	13.02.22							
5	Přeložka vodovodního řádu + přípojka Mervart	14 dny	07.02.22	20.02.22							
6	Pažení stavební jámy	14 dny	14.02.22	27.02.22							
7	Výkop stavební jámy	28 dny	21.02.22	20.03.22							
8	M2 - Založení objektu ŽB základové patky	1 den	28.02.22	28.02.22							28.02.
9	M2 - Založení objektu ŽB základové patky_sktečný stav	1 den	21.02.22	21.02.22							
10	Založení objektu ŽB ZÁKLADOVÉ PATKY	49 dny	28.02.22	17.04.22							
11	Montáž prefabrikovaného skeletu vč. Stropů SPIROLL	74 dny	31.03.22	12.06.22							
12	M3 - Ukončení montáže prefa skeletu	1 den	12.06.22	12.06.22							
13	M3 - Ukončení montáže prefa skeletu_sktečný stav	1 den	24.06.22	24.06.22							
14	Jimací soustava	21 dny	18.04.22	08.05.22							
15	Zásyp základových konstrukcí	56 dny	25.04.22	19.06.22							
16	Vyzdívký výplňového zdiva a příček	63 dny	06.06.22	07.08.22							
17	Skladba střechy - izolace	82 dny	13.06.22	02.09.22							
18	M4 - Ukončení izolační skladby střechy	1 den	03.09.22	03.09.22							
19	M4 - Ukončení izolační skladby střechy_sktečný stav	1 den	23.09.22	23.09.22							
20	Zelená střecha	21 dny	31.10.22	20.11.22							
21	Výplně otvorů - okna	20 dny	01.08.22	20.08.22							
22	Vnitřní omítky	42 dny	25.07.22	04.09.22							
23	Izolace proti zemní vlhkosti	14 dny	08.08.22	21.08.22							
24	Podlaha předávací stanice	7 dny	10.10.22	16.10.22							
25	M5 - Betonová podlaha místnosti předávací stanice	1 den	17.10.22	17.10.22							
26	M5 - Betonová podlaha místnosti předávací stanice_sktečný stav	1 den	07.10.22	07.10.22							
27	Průmyslové a hrubé podlahy	35 dny	19.09.22	27.11.22							
28	TPS - VZT	98 dny	19.09.22	25.12.22							
29	TPS - TUV, ÚT, podlahové vytápění	98 dny	19.09.22	25.12.22							
30	TPS - ZTI	98 dny	19.09.22	25.12.22							
31	TPS - Elektro	112 dny	05.09.22	25.12.22							
32	TPS - předávací stanice	98 dny	19.09.22	25.12.22							
33	Fasáda - TR plech, dřevo	84 dny	26.09.22	18.12.22							
34	M6 - Dokončení fasády (bez detailů)	1 den	11.12.22	11.12.22							
35	M6 - Dokončení fasády (bez detailů)_sktečný stav	1 den	09.12.22	09.12.22							
36	Fasáda - TR plech, dřevo	42 dny	07.11.22	18.12.22							
37	Podhledy	28 dny	28.11.22	25.12.22							
38	Obklady a dlažby	42 dny	14.11.22	25.12.22							
39	Podlahy povlakové	28 dny	28.11.22	25.12.22							
40	Podlahy syntetické	21 dny	21.11.22	11.12.22							
41	Výtah	27 dny	12.09.22	08.10.22							
42	M7 - Dokončení montáže výtahu	1 den	20.11.22	20.11.22							
43	M7 - Dokončení montáže výtahu_sktečný stav	1 den	27.10.22	27.10.22							
44	Konstrukce zámečnické	21 dny	28.11.22	18.12.22							
45	Malby	28 dny	28.11.22	25.12.22							
46	Únikové schodiště	28 dny	14.11.22	11.12.22							
47	Bourací práce budovy B - na fasádě	7 dny	31.10.22	06.11.22							
48	Spojovací krček	28 dny	07.11.22	04.12.22							
49	Propojení objektu - obj. B	20 dny	05.12.22	24.12.22							
50	M8 - Propojení objektu	1 den	25.12.22	25.12.22							
51	M8 - Propojení objektu_sktečný stav	1 den	30.11.22	30.11.22							
52	Kanalizační přípojka	21 dny	14.11.22	04.12.22							
53	Zpevněné plochy	39 dny	29.11.22	08.01.23							
54	M9 - Zpevněné plochy	1 den	08.01.23	08.01.23							
55	M9 - Zpevněné plochy_sktečný stav	1 den	05.01.23	05.01.23							
56	Dokončovací práce, úklid	14 dny	02.01.23	18.01.23							
57	Předání stavby	3 dny	16.01.23	18.01.23							
58	M10 - Předání stavby	1 den	19.01.23	19.01.23							
59	M10 - Předání stavby	1 den	19.01.23	19.01.23							


ZL 23 (21dní) Výpadek hutních materiálu z důvodu válečné
 ZL 09 (35dní) Změna technologie zásypu základových kont
 ZL 28 (14dní) Navýšení výměr zděných konstrukcí (posun
 ZL 19 (28dní) Nově prováděné monolitické věnce (posun
 ZL 26 (48dní) Kotvení střešní konstrukce, navýšení kubatur
 ZL 41 (14dní) Provádění sanace podloží pod asfaltovou kor
 ZL 17 (28dní) Vybudování havarijní jímky (posun milníku M

Projekt: SAKO_Brno a-s-
 Datum: 12.06.23

Úkol
 Rozdělení
 Milník
 Souhrnný

Souhrn projektu
 Vnější úkol
 Vnější milník
 Neaktivní milník

Neaktivní souhrn
 Ruční úkol
 Pouze s dobou trvání
 Ruční úkol zahrnutý v



ého konfliktu na Ukrajině (posun milníku M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10)
 ntrukcí (posun milníku M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10)
 i milníku M5, M6, M7, M8, M9, M10)
 milníku M5, M6, M7, M8, M9, M10)
 ury střešních hranolu (posun milníku M4)
 onstrukcí (posun milníku M6 M9, M10)
 M5)

	Ruční souhrn		Vnější milník
	Pouze zahájení		Průběh
	Pouze s datem dokončení		Konečný termín
	V souhrnném úkolu		
	Vnější úkoly		

