

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/4301 LOVČICE PRŮTAH – DUSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 427 67 377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 276 96 880
sp. zn. C 52797

[REDACTED] společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- V průběhu projekčních prací na konceptu DUSP proběhlo několik konzultací a výrobních výborů, jak s objednatelem akce, tak také se starostou obce Lovčice. V rámci těchto konzultací jsme byli starostou obce Lovčice informováni o snaze či možnosti obce vykoupit od soukromých vlastníků tři nemovitosti, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti projektované silnice III/4301 a svojí lokalizací souvisejí s možností úpravy směrového a výškového řešení trasy projektované komunikace. Předmětné nemovitosti se nacházejí v místě nepřehledného a nebezpečného výškového a směrového oblouku v křižovatce s místní komunikací vedoucí ke kostelu. Se starostou obce bylo dohodnuto, že konečný návrh trasy silnice bude dořešen právě na základě výsledku záměru obce předmětné nemovitosti vykoupit. Proces výkupu těchto nemovitostí byl zdlouhavý a složitý a nakonec nedopadl dle představ a očekávání obce. Shora uvedené způsobilo přerušení a v konečném důsledku pak zdržení projekčních prací.

- Dalším důvodem vedoucí ke zdržení projekčních prací byla skutečnost, že Obec Lovčice zadala u naší společnosti zpracování projektové dokumentace souvisejících chodníků, která musela být zpracována souběžně s projektem silnice III/4301. Tato projektová dokumentace řeší úpravu parametrů předmětných chodníků, a to v souvislosti s plánovanou změnou dispozičního uspořádání celého uličního prostoru, a to v rámci dohodnutého zúžení projektované silnice. Vzhledem k tomu, že stávající silnice je vedena v šířkově stísněných poměrech, vznikla nutnost komplikované a časově náročné koordinace projekční řešení silnice a chodníků v kolizních místech.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy	do 24 měsíců od účinnosti smlouvy
IČ	do 2 měsíců po předání konceptu DUSP
Konečná DUSP	do 15 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem
Koncept PDPS, SP	do 3 měsíců od výzvy objednatele dle čl. III odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 15 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě, dne 25. 07. 2023

V Brně, dne 25. 07. 2023



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických
osob s názvem „DPO – Viadesigne – RD
SÚSJMK“

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

