



Č.j. KRPH-2696-49-7/ČJ-2022-0500NE-VZ

## DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. j. KRPH-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),  
uzavřené dne 21. června 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem  
**„Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

### Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
**Sídlo:** Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové  
**Zastoupený:** brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel krajského ředitelství  
**IČO:** 75151545  
**DIČ:** CZ75151545  
**Bankovní spojení:** ČNB Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 23235881/0710  
**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**Datová schránka:** urnai6d
- Zhotovitel:** VALC, s.r.o.  
**Sídlo:** Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové  
**Zastoupený:** [REDACTED]  
**IČO:** 45537151  
**DIČ:** CZ45537151  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 336268/0300  
**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**Datová schránka:** d5t9nnu

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

### Článek II.

- Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu č. 10, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ve změnovém listě č. 10 – „SDK výdřevy příček v koupelnách“ je uvedeno odůvodnění dodatečných stavebních prací týkající se stavby A. Na stavbě bylo zjištěno, že stávající SDK příčky, které byly navrženy v projektové dokumentaci, nejsou vyhovující pro zavěšení

navrhovaného typu koupelnových radiátorů. Z tohoto důvodu je třeba SDK příčky vyztužit vložením dřevěných výdřev s následným záklopem, tmelením a broušením.

**Vícepráce: ZL 10**

**145.345,20 Kč vč. DPH**

**Absolutní hodnota dodatečných prací: 145.345,20 Kč vč. 21% DPH, tj. 0,18% původní hodnoty závazku ze smlouvy.**

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na stavbě A, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1 tohoto článku nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi **podle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšena o částku 145.345,20 Kč vč. DPH u stavby A**, tato změna je navýšením původní ceny o 0,18%.

### **Článek III.**

V souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst dle dodatků č. 2. až č. 7. související se **změnami podle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ činí 2.545.428,62 Kč vč. DPH, tato změna je navýšením původní ceny o 3,19%**, tj. nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

### **Článek IV.**

#### **Změny původní smlouvy**

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly **na navýšení původní ceny díla**, která je v článku IV. odst. 2. smlouvy o dílo stanovena na částku 65.870.357,75 Kč bez DPH, tj. 79.703.132,88 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo byla celková cena díla upravena na částku 80.870.967,27 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo byla upravena na částku 81.488.997,08 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo nebyla cena měněna, dodatkem č. 5 byla upravena na částku 81.606.604,30 Kč vč. 21% DPH a dodatkem č. 6 byla upravena na částku **83.638.796,80 Kč vč. DPH.**

**Tímto dodatkem č. 7 bude celková cena navýšena o částku ve výši 120.120,00 Kč bez DPH, tj. 145.345,20 Kč vč. 21% DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak po uzavření dodatků stanovena takto:

#### **1.1 Celková cena díla je nově upravena dodatkem č. 7:**

##### Stavba A

<b>navýšení ceny díla ZL 10 o částku bez DPH</b>	<b>120.120,00 Kč</b>
<b>vč. 21 % DPH</b>	<b>145.345,20 Kč</b>
cena za stavbu A bez DPH	45.898.155,89 Kč
vyčíslení 21% DPH	9.638.612,74 Kč
cena za stavbu A včetně 21% DPH	55.536.768,63 Kč

**Stavba B - nezměněna**

cena za stavbu B bez DPH	23.344.936,67 Kč
vyčíslení 21% DPH	4.902.436,70 Kč
cena za stavbu B včetně 21% DPH	28.247.373,37 Kč

**Stavba A + Stavba B**

<b>Celková cena díla bez DPH:</b>	<b>69.243.092,56 Kč</b>
<b>Vyčíslení 21% DPH:</b>	<b>14.541.049,44 Kč</b>
<b>Cena díla včetně DPH:</b>	<b>83.784.142,00 Kč</b>

**Článek V.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek včetně příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílné přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 10 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 10 – vícepráce


V Hradci Králové

Za objednatele

\_\_\_\_\_  
brig. gen. Ing. Petr Šteplík  
ředitel krajského úřadu

V Hradci Králové

19. 07. 2023



## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>		<b>10</b>
<b>Identifikace:</b>		
Název akce:	„KŘP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	114V17200 9280 – KŘP Khk – OPŽP – Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí č.p.1	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
ZL10 – SDK výdřevy příček v koupelnách		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
<b>Předmět změnového listu:</b>		
<p>Na základě vypracované PD s návrhem typu koupelňových radiátorů bylo na stavbě zjištěno, že stávající SDK příčky nejsou vyhovující pro zavěšení radiátorů. Z tohoto důvodu je třeba SDK příčky vyztužit vložením dřevěných výdřev s následným záklopem, tmelením a broušením.</p>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace</b>		
- Nebylo řešeno		
<b>Nové řešení:</b>		
- Zhotovení dřevěných výztuh pro zavěšení koupelňových radiátorů		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
- Chyba projektu		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b> ne		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b> veškeré návrhy změn jsou zaznamenány investorem v zápisech z kontrolních dnů		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		120 120,00 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		0,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		120 120,00 Kč
<b>DPH:</b>		25 225,20 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		145 345,20 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
VALC s.r.o.	IRBOS s.r.o.	
Datum: 22. 5. 2023		Dat
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.7	JKSO	
Název objektu	ZL10 - SDK výdřevy přiček v koupelnách	EČO	
		Místo	Kounov-Nedvězí 1
		IČO	75151545
		DIČ	
Objednatel	KŘP KK		
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o.		45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.03.2023	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 114 400,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 5 720,00
7 ZRN (ř. 1-6) 114 400,00	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 VRN (ř. 13-18) 5 720,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel



### D Celkem bez DPH 120 120,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	120 120,00	25 225,20
<b>Cena s DPH</b>			<b>145 345,20</b>

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KRP Kounov - dodatek č.7  
 Objekt: ZL10 - SDK výdřevy příček v koupelnách

Objednatel: KRP KK  
 Zhotovitel: VALC, s.r.o  
 Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:  
 Datum: 13. 3. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				114 400,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				114 400,00	
372	K	763R001	D+M opravy SDK příček s vložením dřevěných výdřev pro zavěšení radiátorů v koupelnách - viz cenová nabídka	kpl	1,000	114 400,00	114 400,00	CN
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 720,00	
373	K	045303000	Koordináční činnost "114400"0,05"1	...	1,000	5 720,00	5 720,00	CS URS 2023 01
					1,000			

**Celkem**

**120 120,00**

