

DODATEK č. 1 k Dílčí smlouvě

Číslo a název Dílčí smlouvy: **20ZA-003153 „D5 Lokální oprava AB“**

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004771

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], ředitelka Správy dálnic
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] – na základě plné moci ze dne 22.6.2023 a
[REDACTED] - na základě plné moci ze dne 22.6.2023
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

- 1.1. Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla uzavřena Dílčí smlouva č. **20ZA-003153 „D5 Lokální oprava AB“** k Rámcové dohodě č. 01PU-004771 „Opravy vozovek dálnic AHV a MA, oblast 1“, jejímž předmětem je mimo jiné lokální oprava vozovek teplou obalovanou směsí.
- 1.2. Dodavatel se zavázal dokončit Plnění do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, to je do 60 dnů ode dne 2. 6. 2023. Termín ukončení plnění byl tedy 1. 8. 2023.
- 1.3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Dílčí smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Dodavatel požádal Objednatele dopisem ze dne 18. 7. 2023 o prodloužení termínu ukončení Plnění, a to na základě závěrů uzavírkové komise ze dne 12. 7. 2023. Důvodem je termínová

kolize plánovaného DIO pro zakázku „D5 Lokální oprava AB“ s instalací DIO pro jinou stavební akci, kterou je „Výstavba PHS v km 27,470 - 27,871“. Původně předpokládaný termín dokončení této akce se posunul. Na základě rozhodnutí uzavírkové komise se tedy posunul i s tím související termín pro částečnou uzavírku D5 a ten nyní koliduje s termínem, ve kterém měla být dle dílčí smlouvy dokončena zakázka č. 20ZA-003153 „D5 Lokální oprava AB“.

Dodavatel byl proto nucený požádat uzavírkovou komisi o aktualizovaný vhodný termín pro instalaci DIO na dálnici D5 pro lokální opravy AB, a to s předpokládaným termínem realizace 28. 8. – 30. 8. 2023. Nově stanovený termín pro DIO je důvodem, proč nelze dokončit zakázku v původně předpokládaném termínu dle dílčí smlouvy č. 20ZA-003153 a Dodavatel tedy požádal o prodloužení termínu dokončení této zakázky.

2.2 Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na změně článku 6. Dílčí smlouvy:

Původní znění:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do

- 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy.

Nové znění:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do

- 100 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy či příloh Dílčí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.

3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

