

- 1.1 Změna typu a počtu laviček. Typ laviček byl změněn, aby se shodoval s předchozími etapami. Počet byl změněn z důvodu větší otevřenosti v prostoru kruhového posezení. Jedná se o méněpráce ve výši 157 948,32 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 95 902,16 Kč bez DPH.
- 1.2 Záměna ocelových roštů za zámkovou dlažbu. Jedná se o méněpráce ve výši 268 057,62 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 42 718,83 Kč bez DPH.
- 1.3 Instalace izolace proti zemní vlhkosti novou fólií tam, kde dojde ke styku konstrukčních vrstev s budovou (102,3 m²). Zemní práce na rušeném chodníku u budovy č. 226. Rozebrání, výšková úprava a zpětné zadláždění chodníku u vjezdu do vnitrobloku (45,5 m²). Jedná se o vícepráce ve výši 53 587,48 Kč bez DPH.
- 1.4 Na základě výsledků statických zatěžovacích zkoušek na pláni příjezdové komunikace a ploše velkoformátové dlažby (9,4 MPa; 14,6 MPa) byla zvětšena vrstva sanace podloží na 40 cm. Jedná se o vícepráce ve výši 106 362,96 Kč bez DPH.
- 1.5 Méněpráce na veřejném osvětlení, jehož část byla realizována v rámci etapy II. Konkrétně se jedná o 2 sloupy a kabeláž k nim. Jedná se o méněpráce ve výši 66 483,52 Kč bez DPH.
- 1.6 Méněpráce na neprováděných vedlejších rozpočtových nákladech. Jedná se o méněpráce ve výši 30 902,92 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Celková hodnota víceprací činí: 298 571,43 Kč bez DPH

Celková hodnota méněprací činí: 523 392,38 Kč bez DPH.

Dojde ke snížení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 224 820,95 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy: **11 025 194,35 Kč bez DPH**

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla dodatkem č.1 ke smlouvě: 10 959 397,30 Kč bez DPH

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla tímto dodatkem: **10 734 576,35 Kč bez DPH**

2. Z důvodů zpomalení stavebních prací v důsledku nutnosti provést větší vrstvu sanace podloží v návaznosti na výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek na pláni příjezdové komunikace a ploše velkoformátové dlažby se prodlužuje termín provedení díla sjednaný v čl. IV. odst. 1 smlouvy o **1 týden** (tj. termín provedení díla se účinností tohoto dodatku sjednává do 13 týdnů od převzetí staveniště).

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 596/RMOb2226/20 ze dne 21.7.2023.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne:

Mgr. Petra
Brodová,
MPA

Digitálně podepsal
Mgr. Petra Brodová,
MPA
Datum: 2023.07.26
15:20:11 +02'00'

za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

V Olomouci dne:

Ing. Petr
Buchta

Digitálně podepsal
Ing. Petr Buchta
Datum: 2023.07.26
13:29:39 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva