

Číslo smlouvy zhotovitele: 2874 – 2886/2022

Číslo smlouvy objednatele: 417/MRA/D1/23

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2. část**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I.

### Smluvní strany

1. objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488  
DIČ: CZ00297488  
zástupce: Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1721604319/0800

K činností souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, pověřena společnost:

#### **Městská realitní agentura, s.r.o.**

se sídlem: U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov

IČO: 64084744

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8631  
oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M., jednatel  
Marek Světnička, DiS., jednatel

- ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora  
Ing. Jaroslav Habrnal, technický dozor stavebníka  
(autorizovaná osoba)  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“)

(dále jen „objednatel“)

2. zhotovitel: **LIFT SERVIS WORK s.r.o.**  
se sídlem: Závodní 542/53, Nové Město, 735 06 Karviná  
IČO: 07588399  
DIČ: CZ07588399

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 76373  
oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: Petr Chvastek, jednatel

- ve věcech stavby: Petr Chvastek, jednatel

- hlavní stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx

- stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Frýdek - Místek

číslo účtu: 286418516/0300

(dále jen „zhotovitel“)

## **II. Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že mezi sebou dne 12.10.2022 uzavřeli Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 860/MRA/22, č. smlouvy zhotovitele 2874 – 2886/2022, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2. část“ (dále jen „Původní smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Původní smlouvy o dílo, jak vyplývá níže z tohoto dodatku, spočívající ve změně rozsahu díla a ceny díla ve smyslu článku VII. odst. 6 Původní smlouvy o dílo.

## **III. Změna původní smlouvy o dílo**

1. Předmět díla specifikovaný v článku III. Původní smlouvy o dílo, jakož i její Příloha č. 1, se mění z důvodu a v rozsahu vyplývajícím z Technického listu změny, včetně rekapitulace stavby a výpočtů změn dle jednotlivých výtahů, tvořících Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena za provedené dílo dle článku VII. odst. 1 Původní smlouvy o dílo se snižuje o částku 91.000 Kč bez DPH a nově činí:  
  
--- 16.052.000 Kč bez DPH---

## **IV. Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tato tento dodatek povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním celého textu tohoto dodatku v registru smluv dle předchozí věty.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. To neplatí v případě, bude-li tento dodatek uzavřen pouze elektronicky za použití zaručených elektronických podpisů jednajících osob.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Technický list změny, včetně rekapitulace stavby a výpočtů změn dle jednotlivých výtahů
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Havířova dne 15.05.2023 usnesením č. 719/13RM/2023.

V Havířově, dne:

za objednatele:

.....

Ing. Ondřej Baránek  
náměstek pro ekonomiku a správu majetku

V Karviné, dne:

za zhotovitele:

.....

Petr Chvastek, jednatel

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: **TLZ-01**

str.1/2

Název projektu: **Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 860/MRA/22

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 16 143 000,00

Zhotovitel stavby : LIFT SERVIS WORK s.r.o. Závodní 542/53, 735 06 Karviná, IČO: 07588399

Objednatel stavby : Statutární město Havířov, Svomosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČO: 00297488

Pověřená společnost: Městská realitní agentura, s.ro., U lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, IČO: 64084744

Datum: 03.03.2023

Revize:

Měněpráce:	
Předmět změny:	Prodloužení elektrického přívodu k místu nového rozvaděče výtahu
	Využití původních strojoven pro umístění výťahových strojů
	Úprava rozměrů výtahové klece
Horymírova 2, 4, 6	Prodloužení elektrického přívodu nebylo součástí zakázky. Umístěním pohonu pro výtah do původní strojovny se sníží náklady pro vybudování nového výtahu a zvýší se bezpečnost servisních pracovníků.
Máněsova 42	Prodloužení elektrického přívodu nebylo součástí zakázky. Umístění výtahového pohonu převodového v původní strojovně .
Máněsova 50, 52,54	Prodloužení elektrického přívodu nebylo součástí zakázky. Umístěním pohonu pro výtah do původní strojovny se sníží náklady pro vybudování nového výtahu a zvýší se bezpečnost servisních pracovníků.
Švabinského 1 a 5	Prodloužení elektrického přívodu nebylo součástí zakázky. Umístěním pohonu pro výtah do původní strojovny se sníží náklady pro vybudování nového výtahu a zvýší se bezpečnost servisních pracovníků.
Školní 32 a 39	Prodloužení elektrického přívodu nebylo součástí zakázky. Umístěním pohonu pro výtah do původní strojovny se sníží náklady pro vybudování nového výtahu a zvýší se bezpečnost servisních pracovníků.

*Popis vzniklého problému, včetně návrhu řešení:*

Původní projektová dokumentace pro tyto výtahy byla vypracovaná pomocí typových řešení firmy, která se specializuje na bezstrojovnové výtahy. Toto typové řešení je finančně nákladnější, náročnější na servis (výtahový pohon dostupný pouze z klece výtahu) a u pozáručních oprav jsou národní díly více nákladné. U některých firem nelze zaměnit náhradní díl za jiný a je tedy nutné koupit originální, někdy i několikanásobně dražší. Některé elektronické součásti nejde nastavit bez speciálního software, který má pouze výrobce. U starších budov, kde je strojovna by tedy zůstala strojovna nevyužitá. Využití původních strojoven výtahů je řešení, kterým se sníží potřebné náklady pro vybudování nového výtahu a především se zvýší bezpečnost servisních pracovníků. Rovněž se sníží riziko uvěznění osob v kleci výtahu vlivem vážnějších poruch např. poruchy výtahového pohonu, které by vznikly umístěním výtahového pohonu do výtahové šachty. Umístěním výtahového pohonu do původní výtahové strojovny bude eliminován nejen hluk zařízení, ale také vibrace způsobené provozem. Z důvodu nesrovnalostí se schválenou PD a realitou tj. zaměřením na místě stavby bylo přistoupeno pro výhodnější a uživatelsky komfortnější varianty výtahů - úprava rozměrů některých výtahových kabin. Prodloužení elektrického přívodu k místu umístění nového rozvaděče pro výtah nebylo součástí zakázky.

Předmětná změna nemění povahu zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele a souhlasným stanoviskem autorského dozoru.

## Přílohy:

- Z1.1 Výpočet
- Z1.2 Rekapitulace stavby

## Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	termín dle SoD
		nový termín dokončení díla :	platí původní dle SoD
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-91 000,00
		přípočet k ceně díla:	0,00
		s dopadem na cenu díla:	-91 000,00
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		16 143 000,00 Kč
4.	Cena díla po provedení změny :		16 052 000,00 Kč

## Za zhotovitele:

Petr Chvastek, LIFT SERVIS WORK s.r.o.

## funkce

vedoucí projektu

## Podpis

[redacted]

hlavní stavbyvedoucí

[redacted]

stavbyvedoucí

## Za Technický dozor stavebníka (autorizovaná osoba)

## funkce

osoba oprávněná jednat ve věcech stavby

## Podpis

Ing. Jaroslav Habrnal

## Za Technický dozor investora (TDI):

[redacted] Městská realitní agentura, s.r.o.

## funkce

osoba oprávněná jednat ve věcech stavby

## Podpis

## Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

## Z1.2 Rekapitulace stavby

Stavebník: **statutární město Havířov**

Změnový list č.: **1**

Stavba: **Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část**

SoD: **860/MRA/22**

### CENA DÍLA PO PROVEDENÍ ZMĚNY DLE ZMĚNOVÉHO LISTU č. 1

Pol.č.	Název	cena dle SoD	cena víceprací	cena méněprací	nová cena díla dle změnového listu č. 1
0	Výtahy - část 2	16 143 000,00			16 052 000,00
1	Hlavní třída 67	1 039 000,00	0,00	-7 000,00	
2	Hlavní třída 69	1 039 000,00	0,00	-7 000,00	
3	Horymírova 2	1 215 000,00	0,00	-7 000,00	
4	Horymírova 4	1 215 000,00	0,00	-7 000,00	
5	Horymírova 6	1 215 000,00	0,00	-7 000,00	
6	Mánesova 42	1 818 000,00	0,00	-7 000,00	
7	Mánesova 50	1 308 000,00	0,00	-7 000,00	
8	Mánesova 52	1 308 000,00	0,00	-7 000,00	
9	Mánesova 54	1 308 000,00	0,00	-7 000,00	
10	Švabinského 1	1 300 000,00	0,00	-7 000,00	
11	Švabinského 5	1 300 000,00	0,00	-7 000,00	
12	Školní 32	1 039 000,00	0,00	-7 000,00	
13	Školní 39	1 039 000,00	0,00	-7 000,00	
	Náklady stavby méně / vícepráce		0,00	-91 000,00	-91 000,00

Zhotovitel: **LIFT SERVIS WORK s.r.o.**  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Objednatel:

Objednatel:

**statutární město Havířov**  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297487

Odpovědná osoba: Petr Chvastek

Podpis:

Datum vystavení:

30.5.2023

TDI:

Podpis:

Datum:

## Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část

Hlavní třída 67. Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=40m	- 5 000 Kč		
12	Bezpřevodový výtahový stroj umístěný v šachtě, převaděcí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	- 7 000 Kč	- Kč	
<b>Celkem - konečná kalkulace</b>				- 7 000 Kč

Zhotovitel : LIFT SERVIS WORK s.r.o.  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba : Petr Chvastek  
Podpis : 

Datum vystavení : 30.3.2023

Objednatel : statutární město Havířov  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

TDI: 

Podpis : 

Datum : 30.3.2023



## Z1.1 Výpočet


Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část

Hlavní třída 69, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=40m	- 5 000 Kč		
12	Bezpečnostový výtahový stroj umístěný v šachtě, převaděcí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	- 7 000 Kč	- Kč	
			<b>Celkem - konečná kalkulace</b>	- 7 000 Kč

Zhotovitel : **LIFT SERVIS WORK s.r.o.**  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Objednatel : **statutární město Havířov**  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

Odpovědná osoba : Petr Chvastek  
Podpis : 

TDI: 

Podpis : 

Datum vystavení :

30.3.2013

Datum : 30.3.2013



## Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část

Hroymírova 2, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=15m	- 5 000 Kč		
12	Bezpečnostní výtahový stroj umístěný v šachtě, převaděcí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	- 7 000 Kč	- Kč	
		<b>Celkem - konečná kalkulace</b>	-	<b>7 000 Kč</b>

Zhotovitel : **LIFT SERVIS WORK s.r.o.**  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba : Petr Chvastek

Podpis : 

Datum vystavení :

30.3.2023

Objednatel : **statutární město Havířov**  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

TDI: 

Podpis : 

Datum :

30.3.2023


## Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část

Hroymírova 4, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=15m	- 5 000 Kč		
12	Bezpřevodový výtahový stroj umístěný v šachtě, převaděcí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	- <b>7 000 Kč</b>	- Kč	
				<b>Celkem - konečná kalkulace - 7 000 Kč</b>

Zhotovitel : **LIFT SERVIS WORK s.r.o.**  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba : Petr Chvastek  
Podpis : 

Datum vystavení : 30.3.2023

Objednatel : **statutární město Havířov**  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

TDI:   
Podpis : 

Datum : 31.3.2023


## Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část

Hroymírova 6, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=15m	- 5 000 Kč		
12	Bezpečnostní výtahový stroj umístěný v šachtě, převadecí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	<b>- 7 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	
<b>Celkem - konečná kalkulace</b>				<b>7 000 Kč</b>

Zhotovitel : LIFT SERVIS WORK s.r.o.  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba: Petr Chvastek  
Podpis : 

Datum vystavení : 30.3.2023

Objednatel : statutární město Havířov  
Svorností 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

TDI: 

Podpis : 

Datum : 31.3.2023

## Z1.1 Výpočet


Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část

Mánesova 42, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=10m	- 5 000 Kč		
12	Bezpečnostní výtahový stroj umístěný v šachtě, převaděcí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	- 7 000 Kč	- Kč	
			<b>Celkem - konečná kalkulace</b>	<b>7 000 Kč</b>

Zhotovitel: LIFT SERVIS WORK s.r.o.  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Objednatel: statutární město Havířov  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

Odpovědná osoba: Petr Chvastek  
Podpis: 

Datum vystavení:

30.3.2023

TDI: 

Podpis: 

Datum:

30.3.2023

## Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část

Mánesova 50, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=15m	- 5 000 Kč		
12	Bezpřevodový výtahový stroj umístěný v šachtě, převaděcí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací a víceprací</b>	- 7 000 Kč	- Kč	
		<b>Celkem - konečná kalkulace</b>	-	<b>7 000 Kč</b>

Zhotovitel : LIFT SERVIS WORK s.r.o.  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba: Petr Chvastek  
Podpis : 

Datum vystavení : 30.3.2023

Objednatel : statutární město Havířov  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

TDI:   
Podpis : 

Datum : 30.3.2023

## Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část

Mánesova 52, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=15m	- 5 000 Kč		
12	Bezpečnostní výtahový stroj umístěný v šachtě, převadecí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	- 7 000 Kč	- Kč	
		<b>Celkem - konečná kalkulace</b>	-	<b>7 000 Kč</b>

Zhotovitel : LIFT SERVIS WORK s.r.o.  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba : Petr Chvastek  
Podpis : 

Datum vystavení : 30.3.2023

Objednatel : statutární město Havířov  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

TDI:   
Podpis : 

Datum : 31.3.2023

## Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část

Mánesova 54, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=15m	- 5 000 Kč		
12	Bezpečnostní výtahový stroj umístěný v šachtě, převadecí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	- 7 000 Kč	- Kč	
				<b>Celkem - konečná kalkulace - 7 000 Kč</b>

Zhotovitel : LIFT SERVIS WORK s.r.o.  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba: Petr Chvastek  
Podpis : 

Datum vystavení : 30.3.2023

Objednatel : statutární město Havířov  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

TDI:   
Podp: 

Datum : 29.3.2023




## Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2.část

Švabinského 1, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=15m	- 5 000 Kč		
12	Bezpečnostní výtahový stroj umístěný v šachtě, převaděcí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	<b>- 7 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	
<b>Celkem - konečná kalkulace</b>				<b>- 7 000 Kč</b>

Zhotovitel : **LIFT SERVIS WORK s.r.o.**  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba : Petr Chvastek  
Podpis : 

Datum vystavení : 30.3.2023

Objednatel : **statutární město Havířov**  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

TDI :   
Podpis : 

Datum : 31.3.2023

## Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 2. část

Švabinského 5, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=15m	- 5 000 Kč		
12	Bezpečnostní výtahový stroj umístěný v šachtě, převaděcí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	- 7 000 Kč	- Kč	
		<b>Celkem - konečná kalkulace</b>		<b>7 000 Kč</b>

Zhotovitel : LIFT SERVIS WORK s.r.o.  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba : Petr Chvastek

Podpis :

Datum vystavení

30.3.2023

Objednatel : statutární město Havířov  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

TD

Podpis

Datum :

31.3.2023


## Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 2. část

Školní 32, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=15m	- 5 000 Kč		
12	Bezpečnostní výtahový stroj umístěný v šachtě, převaděcí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	<b>- 7 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	
		<b>Celkem - konečná kalkulace</b>	<b>-</b>	<b>7 000 Kč</b>

Zhotovitel : LIFT SERVIS WORK s.r.o.  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba :  Chvastek  
Podpis :

Datum vystavení :

30.3.2023

Objednatel : statutární město Havířov  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

TDI :   
Podpis :

Datum :

31.3.2023

## Z1.1 Výpočet

Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 2. část

Školní 39, Havířov

Č.p.	položka	méně práce	více práce	poznámky
6	Prodloužení el. přívodu k místu nového rozvaděče, revize, CYKY-J, 5x4, L=15m	- 5 000 Kč		
12	Bezpřevodový výtahový stroj umístěný v šachtě, převaděcí kladky	- 2 000 Kč		
	<b>Celkem cena méněprací</b>	- 7 000 Kč	- Kč	
				<b>Celkem - konečná kalkulace - 7 000 Kč</b>

Zhotovitel : LIFT SERVIS WORK s.r.o.  
Závodní 542/53, Karviná - Nové Město  
IČO: 075 88 399

Odpovědná osoba: Petr Chvastek  
Podpis: 

Datum vystavení: 30.3.2023

Objednatel : statutární město Havířov  
Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město  
IČO: 00297488

TDI  
Podpis: 

Datum: 30.3.2023