

Dodatek č. 1 k SoD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/23/106**

Číslo smlouvy zhotovitele: 122057

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno

Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

ID datové schránky: d7wgmq5

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 32606621/0100

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: UCHYTIL s. r. o.

Sídlo: K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice

IČ: 60734078

DIČ: CZ60734078

ID datové schránky: q3tciba

Bankovní spojení: CREDITAS

Číslo účtu: 103831579 / 22050

Zastoupení: Josefem Uchytem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. Změna smlouvy

1. Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy uzavírají na základě vzájemné dohody tento Dodatek č. 1 týkající se posunu termínů realizace stavby.

Doposud nebylo vydáno příslušné pravomocné povolení stavebního úřadu k realizaci stavby, proto není možné provádět práce dle SoD.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění

1. Místem plnění je Porážka 3, Brno.
2. Časový harmonogram provedení díla:
 - 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 3. 2023
 - 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 31. 5. 2023
 - 2.3. zapravení dotčených povrchů do 31. 5. 2023
 - 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 31. 5. 2023
 - 2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 31. 5. 2023
po výzvě Objednatele

Nové znění

2. Časový harmonogram provedení díla:
 - 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 3. 2023
 - 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 60 dnů od vydání příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu k realizaci stavby
 - 2.3. zapravení dotčených povrchů do 60 dnů od vydání příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu k realizaci stavby
 - 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 60 dnů od vydání příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu k realizaci stavby
 - 2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 60 dnů od vydání příslušného pravomocného povolení stavebního úřadu k realizaci stavby a po výzvě Objednatele

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/23/106 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Josef Uchytíl
jednatel společnosti