

DODATEK Č. 1**S946/2023/038 FVE energetický zdroj OŘ severní Čechy**

ze dne 3. 5. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

tel.: + [REDACTED] 3, e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NEPRO stavební a.s.

se sídlem Ve Žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

IČO: 273 42 093

DIČ: CZ27342093

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25201

zastoupená: Ing. Martinem Šroubkem, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-1032330287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 S946/2023/038 FVE energetický zdroj OŘ severní Čechy (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **FVE energetický zdroj OŘ severní Čechy**, evidenční číslo zakázky **S946/2023/038**.
2. Předmětem tohoto dodatku je náhrada původně uvažovaných rozvaděčů DC MX v počtu 3 ks (DC MX1-3) za 1 velký rozvaděč, který je schopen pojmout jištění pro všechny stringy. Dále je nutné doplnění elektroměrového rozvaděče do rozvodny objektu, který byl dodatečně stanoven zástupcem distributora a nebylo s ním a s pracemi souvisejícími počítáno při uzavření smlouvy.
Původní cena za dílo: 2 804 097,60 Kč bez DPH
Vícepráce: 42 233,12 Kč bez DPH
Celkem za dílo: 2 846 330,72 Kč bez DPH
3. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy došlo k pozdnímu předání staveniště, a to o 15 dnů.

II.

Cena za dílo

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 846 330,72 Kč** (slovy dva miliony osm set čtyřicet šest tisíc tři sta třicet korun českých a sedmdesát dva haléřů) bez DPH.“*

III.

Termíny plnění

1. S ohledem na pozdní předání staveniště a s ohledem na vícepráce, které jsou shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 4, který nově zní:
*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 a odst. 4 smlouvy, nejpozději do **31. 7. 2023**. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 4 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“*
2. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. II., a to o nový odstavec č. 7, který zní:

„zhotovitel se zavazuje uvést FVE do trvalého provozu – administrace a vyřízení prvního paralelního připojení s distributorem do **30. 9. 2023**.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz výměr
Příloha č. 2 – Změnový list

V Teplicích, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Martin Šroubek
místopředseda představenstva
NEPRO stavební a.s.