



DODATEK Č. 11

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2433/2019**

ISPROFOND: 5713520008

a

Společnost s názvem: „UNIOLO RAIL“

Společník 1 nebo Správce:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

bank. spojení:xxx,

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Společník 2:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

Společník 3:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

Společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupena: Ing. Luděkem Valtrem, předsedou představenstva

a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká
republika

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1903120//SOD00200312//xxxxx//63/19-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.7.2019 na zhotovení
stavby s názvem „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 11 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 11 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 11:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále též jako „ZL“) stavby č. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 a 119 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnové listy dle bodu 1.1	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
celkem	68 003 733,37 Kč	15 750 055,82 Kč	52 253 677,55 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 9 **4 002 849 156,05 Kč**

Změna Ceny díla dle Dodatku č. 11 **52 253 677,55 Kč**

Nová Cena díla bez DPH..... 4 055 102 833,60 Kč

- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je také Vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebyla dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy (dále jen „**Vymezené SO a PS**“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 15. 12. 2022 a ani v prodloužené době dle Dodatku č. 10 do 15.6.2023.

Neukončená administrace změnových listů se dotýká dále uvedených Vymezených SO a PS:

ZL Číslo a název objektu

74	PS 02-28-01	Olomouc - Bohuňovice, TZZ
74	PS 06-28-01	Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ
74	PS 07-28-01	Žst. Újezd u Uničova, SZZ
74	PS 08-28-01	Újezd u Uničova - Uničov, TZZ
74	PS 09-28-01	Žst. Uničov, SZZ
106	PS 90-14-09	Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení
84	SO 02-16-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek
80	SO 02-19-01	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811
84	SO 02-19-02	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318
80	SO 02-19-06	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400
84	SO 02-19-08	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512
80	SO 02-19-09	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591
80	SO 02-19-10	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951
105	SO 03-18-01	Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace
84	SO 04-16-02	Zast. Štarnov, nástupiště
84	SO 04-19-03	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev km. 111,696
80	SO 04-19-04	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923
84	SO 04-19-05	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev km. 112,274
84	SO 04-19-06	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538
80	SO 04-19-08	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249
77	SO 05-12-01	Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měničnu Šternberk (dvojitá)
81	SO 05-15-06	Žst. Šternberk, TNS - Arch stav řešení
98	SO 05-16-02	Žst. Šternberk, nástupiště
91	SO 05-19-01	Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163

91	SO 05-19-02	Žst. Šternberk, kabelová lávka v km 116,163
91	SO 05-19-03	Žst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 0,769
81	SO 05-27-01	Žst. Šternberk, kanalizace
91	SO 06-16-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek
91	SO 06-19-02	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,384
91	SO 06-19-03	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,570 - zrušení
91	SO 06-19-04	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,083
91	SO 06-19-05	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,310
91	SO 06-19-06	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,367
91	SO 06-19-08	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,820
91	SO 06-19-10	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,241
91	SO 06-19-11	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703
107	SO 06-19-13	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 5,042
91	SO 06-19-14	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,297
91	SO 06-19-16	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022
91	SO 06-19-17	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238
91	SO 06-19-18	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v km 6,528
91	SO 06-19-20	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202
91	SO 06-19-21	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595
91	SO 06-19-22	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769
91	SO 06-19-23	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141
91	SO 06-19-24	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,359 - zrušení
91	SO 06-19-25	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,664 - zrušení
91	SO 06-19-26	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779
91	SO 06-19-28	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785
99	SO 07-15-01	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova
91	SO 07-16-01	Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek
91	SO 08-16-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek
91	SO 08-19-01	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785
81	SO 09-15-01	Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní budovy
81	SO 09-15-02	Žst. Uničov, technologická budova
81	SO 09-15-10	Žst. Uničov, TNS
81	SO 09-17-01.1	Žst. Uničov, železniční svršek
86	SO 09-18-01	Žst. Uničov, pozemní komunikace

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce byly dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS do 31. 8. 2023 a prodloužení celkové Doby pro dokončení Díla do 31. 8. 2023. Doba pro uvedení do provozu a Doba pro dokončení Díla se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení Díla a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

*V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **4 055 102 833,60 Kč***

slovy: čtyřimiliardypadesátpětmiliónůstodvatisícsmsetřicettři korun českých šedesát haléřů

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 11.

2.3 Změna Přílohy k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy.

Článek 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení a článek 8.2, 1.1.3.10

Doba pro uvedení do provozu Přílohy k nabídce zní nově takto:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 15.6. 2023.

- *vyjma Vymezených SO a PS uvedených v čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu, které budou provedeny nejpozději do **31.8. 2023**.*

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15.12.2022.

- *vyjma Vymezených SO a PS dle Dodatku č. 10, které byly provedeny do **15. 6. 2023***

➤ *vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou provedeny do 31.8. 2023:*

ZL Číslo a název objektu

74	PS 02-28-01	Olomouc - Bohuňovice, TZZ
74	PS 06-28-01	Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ
74	PS 07-28-01	Žst. Újezd u Uničova, SZZ
74	PS 08-28-01	Újezd u Uničova - Uničov, TZZ
74	PS 09-28-01	Žst. Uničov, SZZ
106	PS 90-14-09	Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení
84	SO 02-16-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek
80	SO 02-19-01	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811
84	SO 02-19-02	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318
80	SO 02-19-06	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400
84	SO 02-19-08	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512
80	SO 02-19-09	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591
80	SO 02-19-10	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951
105	SO 03-18-01	Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace
84	SO 04-16-02	Zast. Šternberk, nástupiště
84	SO 04-19-03	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km. 111,696
80	SO 04-19-04	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923
84	SO 04-19-05	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km. 112,274
84	SO 04-19-06	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538
80	SO 04-19-08	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249
77	SO 05-12-01	Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měnirnu Šternberk (dvojitá)
81	SO 05-15-06	Žst. Šternberk, TNS - Arch stav řešení
98	SO 05-16-02	Žst. Šternberk, nástupiště
91	SO 05-19-01	Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163
91	SO 05-19-02	Žst. Šternberk, kabelová lávka v km 116,163
91	SO 05-19-03	Žst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 0,769
81	SO 05-27-01	Žst. Šternberk, kanalizace
91	SO 06-16-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek
91	SO 06-19-02	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,384
91	SO 06-19-03	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,570 - zrušení
91	SO 06-19-04	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,083
91	SO 06-19-05	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,310
91	SO 06-19-06	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,367
91	SO 06-19-08	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,820
91	SO 06-19-10	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,241
91	SO 06-19-11	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703
107	SO 06-19-13	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 5,042
91	SO 06-19-14	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,297
91	SO 06-19-16	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022
91	SO 06-19-17	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238
91	SO 06-19-18	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v km 6,528
91	SO 06-19-20	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202
91	SO 06-19-21	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595
91	SO 06-19-22	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769
91	SO 06-19-23	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141
91	SO 06-19-24	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,359 - zrušení
91	SO 06-19-25	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,664 - zrušení
91	SO 06-19-26	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779
91	SO 06-19-28	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785

99	SO 07-15-01	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova
91	SO 07-16-01	Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek
91	SO 08-16-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek
91	SO 08-19-01	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785
81	SO 09-15-01	Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní budovy
81	SO 09-15-02	Žst. Uničov, technologická budova
81	SO 09-15-10	Žst. Uničov, TNS
81	SO 09-17-01.1	Žst. Uničov, železniční svršek
86	SO 09-18-01	Žst. Uničov, pozemní komunikace

2.4 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 10 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 11, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 11.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 11 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 11 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11
Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 11
- 3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 a 119 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 11 bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 27.7.2023

V Praze dne 3.7.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

3.7.2023

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

23.6.2023

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

24.6.2023

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

3.7.2023

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
na základě Plné moci
EUROVIA CS, a.s.

30.6.2023

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

28.8.2023

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

Cena dle SOD 3 888 691 972,63 Kč

Cena dle dodatku číslo 1 - (haléřové narovnání do ASPE) 3 888 691 936,26 Kč

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - haléřové narovnání do ASPE	Cena dle dodatku č. 9	Vícepráce ZL č. 59-73,75,76,78,79,82,83,85,87-89,93-97,100-102,104,108-119	Měněpráce ZL č.61,66,71,73,88,95,100,102,113	Cena dle dodatku č. 11
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
D.1	ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ					
D1.1	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)					
PS 01-28-01	Žst. Olomouc, úvazka TZZ	15 289 063,48	15 289 063,48			15 289 063,48
PS 03-28-01	Žst. Bohuňovice, SZZ	75 744 366,21	75 744 366,21			75 744 366,21
PS 05-28-01	Žst. Šternberk, SZZ	112 559 857,26	112 559 857,26			112 559 857,26
PS 07-28-01	Žst. Újezd u Uničova, SZZ	48 465 151,52	48 465 151,52			48 465 151,52
PS 09-28-01	Žst. Uničov, SZZ	120 886 209,41	123 768 316,41	8 345 878,76		132 114 195,17
D.1.2	Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)					
PS 02-28-01	Olomouc - Bohuňovice, TZZ	32 162 354,98	32 162 354,98			32 162 354,98
PS 04-28-01	Bohuňovice - Šternberk, TZZ	6 416 526,70	6 416 526,70			6 416 526,70
PS 06-28-01	Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ	31 257 757,84	31 257 757,84			31 257 757,84
PS 08-28-01	Újezd u Uničova - Uničov, TZZ	18 636 303,44	18 636 303,44			18 636 303,44
D.1.5	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)					
PS 90-28-01	Olomouc - Uničov, DOZ	28 245 544,16	28 245 544,16			28 245 544,16
PS 90-28-02	Olomouc - Uničov, ERTMS/ETCS	90 552 615,00	90 552 615,00	1 019 564,93		91 572 179,93
D.2	ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ					
D.2.1	Místní kabelizace					
PS 01-14-01	Žst. Olomouc, TMP, místní kabelizace	407 299,93	407 299,93			407 299,93
PS 03-14-01	žst. Bohuňovice, místní kabelizace	5 366 108,61	5 366 108,61			5 366 108,61
PS 05-14-01	žst. Šternberk, místní kabelizace	5 855 666,24	5 855 666,24			5 855 666,24
PS 07-14-01	Žst. Újezd u Uničova, místní kabelizace	1 840 571,89	1 840 571,89			1 840 571,89
PS 09-14-01	žst. Uničov, místní kabelizace	8 342 177,86	8 342 177,86			8 342 177,86
D.2.2	Rozhlasové zařízení					
PS 03-14-05	Žst. Bohuňovice, rozhlas pro cestující	1 435 666,59	1 435 666,59			1 435 666,59
PS 05-14-08	Žst. Šternberk, rozhlas pro cestující	1 762 690,06	1 762 690,06			1 762 690,06
PS 07-14-05	Žst. Újezd u Uničova, rozhlas pro cestující	1 306 169,54	1 306 169,54			1 306 169,54
PS 09-14-08	Žst. Uničov, rozhlas pro cestující	1 593 087,74	1 593 087,74			1 593 087,74
PS 90-14-04	Olomouc - Uničov, zastávky, rozhlas pro cestující	4 640 911,22	4 640 911,22			4 640 911,22
D.2.3	Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)					
PS 01-14-02	Žst. Olomouc, TMP, vnitřní sdělovací zařízení	224 474,73	224 474,73			224 474,73
PS 03-14-02	Žst. Bohuňovice, vnitřní sdělovací zařízení	2 007 745,33	2 007 745,33			2 007 745,33
PS 05-14-02	Žst. Šternberk, vnitřní sdělovací zařízení	2 326 258,78	2 326 258,78			2 326 258,78
PS 05-14-05	Žst. Šternberk, TNS, vnitřní sdělovací zařízení	240 941,29	240 941,29			240 941,29
PS 07-14-02	Žst. Újezd u Uničova, vnitřní sdělovací zařízení	2 142 596,49	2 142 596,49			2 142 596,49
PS 09-14-02	Žst. Uničov, vnitřní sdělovací zařízení	4 267 130,46	4 267 130,46			4 267 130,46
PS 09-14-05	Žst. Uničov, TNS, vnitřní sdělovací zařízení	292 153,36	292 153,36			292 153,36
D.2.4	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)					
PS 01-14-03	Žst. Olomouc, TMP, EZS	983 629,72	983 629,72			983 629,72
PS 01-14-04	Žst. Olomouc, TMP, EPS	561 378,18	561 378,18			561 378,18
PS 03-14-04	Žst. Bohuňovice, EZS	1 338 366,92	1 338 366,92			1 338 366,92
PS 05-14-04	Žst. Šternberk, EZS	1 582 798,06	1 582 798,06			1 582 798,06
PS 05-14-06	Žst. Šternberk, TNS, EZS	386 831,00	386 831,00			386 831,00
PS 05-14-07	Žst. Šternberk, TNS, EPS	653 744,56	653 744,56			653 744,56
PS 07-14-04	Žst. Újezd u Uničova, EZS	1 412 377,70	1 412 377,70			1 412 377,70
PS 08-14-01	Zast. Unex Uničov, trafostanice, EZS	342 648,67	342 648,67			342 648,67
PS 09-14-04	Žst. Uničov, EZS	1 376 524,45	1 376 524,45			1 376 524,45
PS 09-14-06	Žst. Uničov, TNS, EZS	386 831,00	386 831,00			386 831,00
PS 09-14-07	Žst. Uničov, TNS, EPS	653 744,56	653 744,56			653 744,56
D.2.5	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOKú, závěsný optický kabel (ZOK)					
PS 90-14-01	Olomouc - Uničov, TK	46 328 383,96	46 328 383,96	1 958 177,45		48 286 561,41
PS 90-14-02	Olomouc - Uničov, DOK	15 526 756,48	15 526 756,48			15 526 756,48
PS 90-21-01	Olomouc - Uničov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	7 846 736,57	10 021 603,68			10 021 603,68
D.2.7	Informační systém pro cestující					
PS 01-14-05	TMP OLMOUC, kamerový systém	1 294 225,04	1 294 225,04			1 294 225,04
PS 03-14-06	ŽST. BOHUŇOVICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM	4 137 239,54	7 218 462,99			7 218 462,99
PS 03-14-07	ŽST BOHUŇOVICE, kamerový systém	2 863 663,35	2 863 663,35			2 863 663,35
PS 05-14-09	ŽST. ŠTERNBERK, INFORMAČNÍ SYSTÉM	4 831 100,45	8 640 252,65			8 640 252,65
PS 05-14-10	ŽST ŠTERNBERK, kamerový systém	2 564 566,97	2 564 566,97			2 564 566,97
PS 05-14-11	ŽST Šternberk, TNS , kamerový systém	1 751 024,58	1 751 024,58			1 751 024,58
PS 07-14-06	ŽST ÚJEZD U UNIČOVA, kamerový systém	2 271 102,82	2 271 102,82			2 271 102,82
PS 07-14-07	ŽST. ÚJEZD U UNIČOVA, INFORMAČNÍ SYSTÉM	2 280 130,10	3 249 181,76			3 249 181,76
PS 09-14-09	ŽST. UNIČOV, INFORMAČNÍ SYSTÉM	5 064 631,88	7 366 389,63			7 366 389,63
PS 09-14-10	ŽST UNIČOV, kamerový systém	3 382 035,44	3 382 035,44			3 382 035,44
PS 09-14-11	ŽST Uničov TNS, kamerový systém	1 806 010,72	1 806 010,72			1 806 010,72
PS 90-14-05	OLMOUC - UNIČOV, ZASTÁVKY, INFORMAČNÍ SYSTÉM	6 406 960,29	8 785 553,59			8 785 553,59
PS 90-14-05.1	Olomouc - Uničov, přejezdy a zastávky, kamerový systém	4 306 166,80	4 306 166,80			4 306 166,80
D.2.8	Traťové rádiové spojení					
PS 90-14-06	OLMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA TRS	6 136 972,01	6 136 972,01			6 136 972,01
PS 90-14-07	OLMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA MRS	3 308 573,98	3 308 573,98			3 308 573,98
PS 90-14-08	OLMOUC - UNIČOV, GSM-R	63 248 795,90	63 248 795,90	7 305 012,42	1 333 169,32	69 220 639,00
D.2.9	Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení)					
PS 90-14-03	Olomouc - Uničov, přenosové zařízení	33 843 666,66	33 843 666,66	3 328 190,82	681 691,00	36 490 166,48
PS 90-14-09	Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení	6 526 770,40	6 526 770,40			6 526 770,40
PS 90-14-10	Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC	10 090 435,35	10 090 435,35			10 090 435,35
D.3	SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT					
D.3.1	Dispečerská řídicí technika (DŘT)					
PS 90-05-01	Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení	3 694 120,38	3 694 120,38			3 694 120,38
PS 01-05-01	TMP Olomouc - zařízení DŘT, SKR a MRS	6 287 246,74	6 287 246,74			6 287 246,74
PS 01-05-03	žst.Olomouc, zařízení DŘT	503 054,53	503 054,53			503 054,53

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - haléřové narovnání do ASPE	Cena dle dodatku č. 9	Vícepráce ZL č. 59-73,75,76,78,79,82,83,85,87-89,93-97,100-102,104,108-119	Méněpráce ZL č.61,66,71,73,88,95,100,102,113	Cena dle dodatku č. 11
PS 03-05-01	Žst.Bohuňovice, zařízení DŘT	2 508 073,37	2 508 073,37			2 508 073,37
PS 05-05-01	TNS Šternberk - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	5 645 660,00	5 645 660,00			5 645 660,00
PS 05-05-02	žst.Šternberk, zařízení DŘT	2 072 828,00	2 072 828,00			2 072 828,00
PS 07-05-01	Žst.Újezd u Uničova, zařízení DŘT	1 264 658,50	1 264 658,50			1 264 658,50
PS 08-05-01	Zast.Uničov, zařízení DŘT	1 181 443,50	1 181 443,50			1 181 443,50
PS 09-05-01	TNS Uničov - zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	5 746 049,00	5 746 049,00			5 746 049,00
PS 09-05-02	Žst.Uničov, zařízení DŘT	1 136 983,50	1 136 983,50			1 136 983,50
PS 09-05-03	Žst.Uničov, EPZ - zařízení DŘT	800 371,00	800 371,00			800 371,00
PS 90-05-03	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému	7 801 631,72	7 801 631,72			7 801 631,72
D.3.3	Sílnoropudá technologie trakčních napájecích stanic					
PS 01-09-01	TMP Olomouc, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	19 749 707,59	19 749 707,59			19 749 707,59
PS 01-09-02	TMP Olomouc, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	14 949 005,66	14 949 005,66			14 949 005,66
PS 01-09-03	TMP Olomouc, technologie - vlastní spotřeba	6 023 917,31	6 023 917,31			6 023 917,31
PS 05-09-01	TNS Šternberk, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	34 139 604,00	34 139 604,00			34 139 604,00
PS 05-09-02	TNS Šternberk, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	15 105 624,00	15 105 624,00			15 105 624,00
PS 05-09-03	TNS Šternberk, technologie - vlastní spotřeba	6 518 993,00	6 518 993,00			6 518 993,00
PS 09-09-01	TNS Uničov, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	36 184 359,00	36 184 359,00	3 040 919,00		39 225 278,00
PS 09-09-02	TNS Uničov, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	22 008 020,00	22 008 020,00			22 008 020,00
PS 09-09-03	TNS Uničov, technologie - vlastní spotřeba	6 538 551,00	6 538 551,00			6 538 551,00
D.3.5	Technologie transformačních stanic vv/vn (energetika)					
PS 03-13-01	Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/0,4kV	8 569 880,46	8 569 880,46			8 569 880,46
PS 05-13-01	Žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4kV	3 581 094,42	3 581 094,42			3 581 094,42
PS 07-13-01	Žst. Újezd u Uničova, trafostanice 22/0,4kV	5 207 726,67	5 207 726,67			5 207 726,67
PS 08-13-01	Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4kV	6 032 365,02	6 032 365,02			6 032 365,02
PS 09-13-01	Žst. Uničov, trafostanice 22/0,4kV	4 783 214,05	4 783 214,05			4 783 214,05
D.3.6	Sílnoropudá technologie elektrických stanic 6kV, 50Hz pro naajení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)					
PS 02-08-01	Olomouc - Bohuňovice, nová TTS 372A v km 103,868	1 330 644,17	1 330 644,17			1 330 644,17
PS 02-08-02	Olomouc - Bohuňovice, úprava TTS 373	111 265,58	111 265,58			111 265,58
PS 03-08-01	Žst. Bohuňovice, úprava STS 375	7 120 466,12	7 120 466,12			7 120 466,12
D.3.7	Provozní rozvod sílnoproudu					
PS 01-07-01	Žst. Olomouc, úprava rozvodny nn TS3	1 681 115,14	1 681 115,14			1 681 115,14
PS 03-07-01	Žst. Bohuňovice, rozvodna nn	7 537 497,00	7 537 497,00			7 537 497,00
PS 05-07-01	Žst. Šternberk, rozvodna nn	6 051 361,62	6 051 361,62			6 051 361,62
PS 05-07-02	Žst. Šternberk, rozvodna nn ve VB	6 248 484,45	6 248 484,45			6 248 484,45
PS 07-07-01	Žst. Újezd u Uničova, rozvodna nn	6 403 747,34	6 403 747,34			6 403 747,34
PS 08-07-01	Zast. Uničov, rozvodna nn	4 591 380,90	4 591 380,90			4 591 380,90
PS 09-07-01	Žst. Uničov, rozvodna nn	6 617 936,11	6 617 936,11			6 617 936,11
PS 09-07-02	Žst. Uničov, rozvodna EPZ	5 652 901,66	5 652 901,66			5 652 901,66
D.4	OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ					
D.4.3	Měření a regulace(MaR),automatický systém řízení (ASŘ),elektrická požární signalizace (EPS)					
PS 90-28-03	Olomouc - Uničov, AVV	1 899 508,00	1 899 508,00			1 899 508,00
E.	STAVEBNÍ ČÁST					
E.1	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY					
E.1.1	Železniční svršek a spodek					
E.1.1.1	Železniční svršek					
SO 02-17-01.1	Olomouc - Bohuňovice, železniční svršek	71 519 699,09	71 519 699,09			71 519 699,09
SO 02-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	3 545 692,18	3 545 692,18			3 545 692,18
SO 03-17-01.1	Žst. Bohuňovice, železniční svršek	45 641 171,88	46 417 476,71			46 417 476,71
SO 03-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	853 478,39	853 478,39			853 478,39
SO 04-17-01.1	Bohuňovice - Šternberk, železniční svršek	65 025 595,19	65 226 993,17			65 226 993,17
SO 04-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	2 254 671,15	2 254 671,15			2 254 671,15
SO 05-17-01.1	Žst. Šternberk, železniční svršek	83 005 306,41	90 089 396,68			90 089 396,68
SO 05-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	1 839 826,03	1 839 826,03			1 839 826,03
SO 06-17-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek	103 145 356,39	103 934 411,91	2 650 023,94		106 584 435,85
SO 06-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	4 132 299,50	4 132 299,50			4 132 299,50
SO 06-17-01.4	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek MALITAS	1 613 470,89	1 613 470,89			1 613 470,89
SO 07-17-01.1	Žst. Újezd u Uničova, železniční svršek	26 113 816,09	26 213 300,73	117 222,12		26 330 522,85
SO 07-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	916 566,74	916 566,74			916 566,74
SO 08-17-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční svršek	55 211 535,35	57 320 937,81			57 320 937,81
SO 08-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	1 847 710,35	1 847 710,35			1 847 710,35
SO 09-17-01.1	Žst. Uničov, železniční svršek	79 102 476,38	80 380 262,83			80 380 262,83
SO 09-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	1 416 230,65	1 416 230,65			1 416 230,65
SO 90-17-01	Výstroj trati	1 757 851,50	1 757 851,50			1 757 851,50
E.1.1.2	Železniční spodek					
SO 02-16-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek	301 510 976,03	322 381 376,59			322 381 376,59
SO 03-16-01	Žst. Bohuňovice, železniční spodek	23 511 856,41	23 289 176,96	299 539,51		23 588 716,47
SO 04-16-01	Bohuňovice - Šternberk, železniční spodek	67 707 727,23	72 431 429,24	895 269,65	1 516 936,47	71 809 762,47
SO 05-16-01	Žst. Šternberk, železniční spodek	28 846 446,39	32 235 048,82			32 235 048,82
SO 06-16-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek	143 273 946,30	143 273 946,30	14 048 111,37	5 597 963,74	151 724 093,93
SO 06-16-01.2.1	Pravý svah - celoplošně kotvená ocelová síť	19 497 800,34	19 497 800,34			19 497 800,34
SO 06-16-01.2.2	Levý svah - celoplošně kotvená ocelová síť	16 870 980,59	16 870 980,59			16 870 980,59
SO 06-16-01.3	Šternberk - Újezd u Uničova, úprava oplocení p.č. 2999/1 a 2990	76 868,05	76 868,05			76 868,05
SO 07-16-01	Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek	9 148 675,14	10 401 424,24	214 305,12		10 615 729,36
SO 08-16-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek	76 035 652,33	86 577 649,45	5 094 478,26	6 012 500,00	85 659 627,71
SO 08-16-01.2	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek - protipovodňová opatření	22 742 857,52	22 742 104,29	569 418,75		23 311 523,04
SO 09-16-01	Žst. Uničov, železniční spodek	41 805 162,05	43 634 384,93			43 634 384,93
SO 90-34-01.1	Olomouc - Uničov, kácení zeleně a náhradní výsadba	17 772 396,18	27 483 712,10			27 483 712,10
E.1.2	Nástupišťe					
SO 02-16-02	Zast. Hlušovice, nástupišťe	7 004 586,73	7 283 438,08			7 283 438,08
SO 03-16-02	Žst. Bohuňovice, nástupišťe	7 593 201,03	8 234 198,92			8 234 198,92
SO 04-16-02	Zast. Štarnov, nástupišťe	6 873 221,97	7 717 679,15			7 717 679,15
SO 05-16-02	Žst. Šternberk, nástupišťe	10 763 423,32	12 025 582,32	1 458 776,92	150 297,60	13 334 061,64
SO 06-16-02	Zast. Babice u Šternberka, nástupišťe	2 097 330,35	2 156 433,48			2 156 433,48
SO 06-16-03	Zast. Mladějovice, nástupišťe	3 887 180,63	3 967 721,10			3 967 721,10

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - haléřové narovnání do ASPE	Cena dle dodatku č. 9	Vícepráce ZL č. 59-73,75,76,78,79,82,83,85,87-89,93-97,100-102,104,108-119	Měněpráce ZL č.61,66,71,73,88,95,100,102,113	Cena dle dodatku č. 11
SO 07-16-02	Žst. Újezd u Uničova, nástupiště	7 533 657,86	7 818 684,47			7 818 684,47
SO 08-16-02	Zast. Uničov, nástupiště	3 936 420,37	4 007 069,55			4 007 069,55
SO 09-16-02	Žst. Uničov, nástupiště	10 294 379,32	10 294 379,32			10 294 379,32
E.1.3	Železniční přejezdy					
SO 02-17-02.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4199 v event. km 105,539 - správce SŽDC	1 712 604,07	1 712 604,07			1 712 604,07
SO 02-17-02.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4199 v event. km 105,539 - správce komunikace	4 797 317,72	4 797 317,72			4 797 317,72
SO 02-17-03.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4200 v event. km 102,828 - správce SŽDC	1 268 630,57	1 268 630,57			1 268 630,57
SO 02-17-03.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4200 v event. km 102,828 - správce komunikace	637 136,45	637 136,45			637 136,45
SO 02-17-04.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4201 v event. km 103,854	763 936,15	763 936,15			763 936,15
SO 02-17-04.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4201 v event. km 103,854 - správce komunikace	730 288,82	730 288,82			730 288,82
SO 02-17-05.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4202 v event. km 104,324 - správce SŽDC	819 592,37	819 592,37			819 592,37
SO 02-17-05.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4202 v event. km 104,324 - správce komunikace	840 835,99	840 835,99			840 835,99
SO 02-17-06.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4203 v event. km 108,462 - správce SŽDC	1 430 940,61	1 430 940,61			1 430 940,61
SO 02-17-06.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4203 v event. km 108,462 - správce komunikace	1 639 746,91	1 639 746,91			1 639 746,91
SO 02-17-07.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4204 v ev. km 109,085 - správce SŽDC	1 609 717,87	1 609 717,87			1 609 717,87
SO 02-17-07.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4204 v ev. km 109,085 - správce komunikace	1 911 773,15	1 911 773,15			1 911 773,15
SO 04-17-02.1	Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd P4205 v ev. km 109,886 - správce SŽDC	952 828,68	952 828,68			952 828,68
SO 04-17-02.2	Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd P4205 v ev. km 109,886 - správce komunikace	448 717,31	448 717,31			448 717,31
SO 04-17-03	Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd P4206 v ev. km 110,537 - správce SŽDC	87 161,82	87 161,82			87 161,82
SO 05-17-02.1	Žst. Šternberk, žel. přejezd P4207 v ev. km 115,490 - správce SŽDC	3 641 067,15	3 641 067,15			3 641 067,15
SO 05-17-02.2	Žst. Šternberk, žel. přejezd P4207 v ev. km 115,490 - správce komunikace	1 202 211,86	1 202 211,86			1 202 211,86
SO 05-17-03.1	Žst. Šternberk, žel. přejezd P4208 v ev. km 116,142 - správce SŽDC	1 431 787,69	1 431 787,69			1 431 787,69
SO 05-17-03.2	Žst. Šternberk, žel. přejezd P4208 v ev. km 116,142 - správce komunikace	523 929,10	523 929,10			523 929,10
SO 06-17-02.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4212 ev. km 2,362, správce SŽDC	872 858,90	872 858,90			872 858,90
SO 06-17-02.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4212 ev. km 2,362, správce komunikace	815 300,17	815 300,17			815 300,17
SO 06-17-03.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4213 ev. km 3,244, správce SŽDC	1 107 064,89	1 107 064,89			1 107 064,89
SO 06-17-03.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4213 ev. km 3,244, správce komunikace	651 345,39	651 345,39			651 345,39
SO 06-17-04.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce SŽDC	1 209 038,56	1 209 038,56			1 209 038,56
SO 06-17-04.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce komunikace	912 489,47	912 489,47	197 468,64		1 109 958,11
SO 06-17-05.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4215 ev. km 8,650, správce SŽDC	1 022 759,51	1 022 759,51			1 022 759,51
SO 06-17-05.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4215 ev. km 8,650, správce komunikace	844 775,41	844 775,41			844 775,41
SO 07-17-02.1	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4216 v ev. km 9,852, správce SŽDC	2 851 353,82	2 851 353,82			2 851 353,82
SO 07-17-02.2	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4216 v ev. km 9,852, správce komunikace	2 903 785,15	2 903 785,15			2 903 785,15
SO 08-17-02	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4217 v ev. km 10,427	120 539,12	120 539,12			120 539,12
SO 08-17-03.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218 v ev. km 10,760, správce SŽDC	1 038 050,56	1 038 050,56			1 038 050,56
SO 08-17-03.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218 v ev. km 10,760, správce komunikace	340 205,44	340 205,44			340 205,44
SO 08-17-03.3	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218-přeložky v ev. km 10,760, správce komunikace	1 484 173,48	1 484 173,48			1 484 173,48
SO 08-17-04.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4219 v ev. km 11,791, správce SŽDC	1 667 925,54	1 667 925,54			1 667 925,54
SO 08-17-04.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4219 v ev. km 11,791, správce komunikace	1 345 714,66	1 345 714,66			1 345 714,66
SO 08-17-05.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4220 v ev. km 13,187, správce SŽDC	3 917 619,90	4 285 520,10			4 285 520,10
SO 08-17-05.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4220 v ev. km 13,187, správce komunikace	2 751 377,83	2 751 377,83			2 751 377,83
SO 08-17-06.1	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4221 v ev. km 14,675, správce SŽDC	2 168 497,29	2 435 731,68			2 435 731,68
SO 08-17-06.2	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4221 v ev. km 14,675, správce komunikace	1 483 432,47	2 267 376,11			2 267 376,11
E.1.4	Mosty, propustky, zdi					
SO 02-19-01	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811	1 986 943,43	1 986 943,43			1 986 943,43
SO 02-19-02	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318	1 042 836,89	1 042 836,89	145 207,97		1 188 044,86
SO 02-19-03	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,340 - zrušení	200 791,31	200 791,31			200 791,31
SO 02-19-04	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,262	10 084 821,86	12 553 690,54	31 428,66		12 585 119,20
SO 02-19-05.1	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462	8 381 465,39	8 381 465,39	35 252,12		8 416 717,51
SO 02-19-05.2	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462 - komunikace	477 827,55	477 827,55			477 827,55
SO 02-19-06	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400	5 623 419,15	5 623 419,15			5 623 419,15
SO 02-19-07	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 107,490 - zrušení	160 938,25	160 938,25			160 938,25
SO 02-19-08	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512	21 712 364,11	21 712 364,11	455 659,73		22 168 023,84
SO 02-19-09	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591	6 417 959,96	6 417 959,96	7 048,08		6 425 008,04
SO 02-19-10	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951	9 386 783,01	10 100 934,60			10 100 934,60
SO 02-19-11	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,991 - zrušení	721 865,29	721 865,29			721 865,29
SO 03-19-01	Žst. Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 109,718	3 540 653,15	3 540 653,15			3 540 653,15
SO 04-19-01	Propustek v ev. km 110,133	1 371 784,02	1 698 975,17			1 698 975,17
SO 04-19-02	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 110,973	1 757 380,42	1 757 380,42			1 757 380,42
SO 04-19-03	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km. 111,696	8 573 236,01	11 324 785,26	34 880,57		11 359 665,83
SO 04-19-04	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923	2 640 498,40	2 640 498,40			2 640 498,40
SO 04-19-05	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km. 112,274	8 592 036,75	8 592 036,75	7 048,08		8 599 084,83
SO 04-19-06	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538	2 059 756,54	2 059 756,54			2 059 756,54
SO 04-19-07	Bohuňovice - Šternberk, sil. nadjezd v ž. ev. km 113,490 - protidotykové zábrany	459 049,88	459 049,88			459 049,88
SO 04-19-08	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249	1 810 672,05	1 810 672,05			1 810 672,05
SO 05-19-01	Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163	20 754 785,22	20 754 785,22	3 169 996,34		23 924 781,56
SO 05-19-02	Žst. Šternberk, kabelová. lávka v km 116,163	7 100 126,94	7 100 126,94	2 256 541,25	313 109,07	9 043 559,12
SO 05-19-03	Žst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 0,769	703 510,61	703 510,61			703 510,61
SO 06-19-01	Šternberk - Újezd u Uničova, sil. nadjezd v ž. ev. km 0,794 - protidotykové zábrany	333 225,04	333 225,04			333 225,04
SO 06-19-02	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,384	1 974 837,41	1 974 837,41			1 974 837,41
SO 06-19-03	Žst. Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,570 - zrušení	90 488,26	90 488,26			90 488,26
SO 06-19-04	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,083	828 555,04	828 555,04			828 555,04
SO 06-19-05	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,310	633 456,49	633 456,49			633 456,49
SO 06-19-06	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,367	546 316,85	546 316,85			546 316,85
SO 06-19-08	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,820	1 465 286,37	1 465 286,37			1 465 286,37
SO 06-19-09	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,899	2 948 627,96	2 948 627,96			2 948 627,96
SO 06-19-10	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,241	543 134,87	543 134,87	104 229,83		647 364,70
SO 06-19-11	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703	3 711 584,49	3 711 584,49	91 768,68		3 803 353,17
SO 06-19-12	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km. 4,066	129 429,61	129 429,61			129 429,61
SO 06-19-13	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 5,042	1 010 579,75	1 010 579,75	61 711,43	67 207,40	1 005 083,78
SO 06-19-14	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,297	1 743 370,64	1 743 370,64			1 743 370,64
SO 06-19-15	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,833	1 631 274,85	1 631 274,85			1 631 274,85
SO 06-19-16	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022	3 965 390,45	3 965 390,45			3 965 390,45
SO 06-19-17	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238	2 783 570,67	2 783 570,67			2 783 570,67
SO 06-19-18	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v km 6,528	876 872,43	876 872,43			876 872,43

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - halérové narovnání do ASPE	Cena dle dodatku č. 9	Vícepráce ZL č. 59-73,75,76,78,79,82,83,85,87-89,93-97,100-102,104,108-119	Měněpráce ZL č.61,66,71,73,88,95,100,102,113	Cena dle dodatku č. 11
SO 06-19-19	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 6,575 - zrušení	224 678,65	224 678,65			224 678,65
SO 06-19-20	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202	588 325,44	588 325,44			588 325,44
SO 06-19-21	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595	1 089 120,16	1 089 120,16			1 089 120,16
SO 06-19-22	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769	1 006 281,77	1 006 281,77			1 006 281,77
SO 06-19-23	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141	3 135 418,08	3 135 418,08			3 135 418,08
SO 06-19-24	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,359 - zrušení	101 046,74	101 046,74			101 046,74
SO 06-19-25	Propustek v ev. km 8,664 - zrušení	198 310,72	198 310,72			198 310,72
SO 06-19-26	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779	1 170 207,04	1 170 207,04			1 170 207,04
SO 06-19-27	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,546	637 000,77	637 000,77			637 000,77
SO 06-19-28	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785	10 041 639,09	10 041 639,09			10 041 639,09
SO 07-19-01	Žst. Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 10,132	228 082,26	228 082,26			228 082,26
SO 08-19-01	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 11,664	725 097,28	725 097,28			725 097,28
SO 08-19-02	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 11,80 - zrušení	257 017,60	257 017,60			257 017,60
SO 08-19-03	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 13,481 - zrušení	490 195,13	490 195,13			490 195,13
SO 08-19-04.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352	37 882 908,82	38 055 486,94	49 360,00		38 104 846,94
SO 08-19-04.2	Protinářazové zábrany	1 948 977,19	1 948 977,19			1 948 977,19
SO 08-19-05	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 13,481 - zrušení	112 737,98	112 737,98			112 737,98
SO 08-19-06	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 13,823	1 719 428,94	1 719 428,94			1 719 428,94
SO 08-19-07	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,101	6 331 767,51	6 562 015,09			6 562 015,09
SO 08-19-08	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,203	22 668 337,18	24 583 322,63			24 583 322,63
SO 08-19-09	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,392	4 601 819,25	4 744 775,27			4 744 775,27
SO 09-19-01	Žst. Uničov, žel. propustek v ev. km 15,358	2 282 182,42	2 496 547,76			2 496 547,76
SO 90-19-01	Olomouc - Uničov, demolice nefunkčních objektů	6 607 939,85	6 607 939,85			6 607 939,85
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty					
02-34-01	Bohuňovice, úprava a zatrubnění příkopu	4 535 426,06	4 535 426,06	141 984,36		4 677 410,42
E.1.6	Potrubní vedení (vody, plyn, kanalizace)					
SO 01-27-01	TMP Olomouc, napojení na kanalizaci	5 668 403,26	5 849 243,26	118 637,95		5 967 881,21
SO 01-27-02	TMP Olomouc, napojení na vodovod	480 322,44	480 322,44			480 322,44
SO 02-22-01	Olomouc - Bohuňovice, přeložka STL plynovodu v km 108.518	2 512 981,83	2 512 981,83			2 512 981,83
SO 02-22-02	Olomouc - Bohuňovice, přeložka STL plynovodu v km 109.052	971 248,59	971 248,59			971 248,59
SO 02-27-02	Olomouc - Bohuňovice, ochrana kanalizace v km 108,991	1 228 079,16	1 228 079,16			1 228 079,16
SO 03-27-01	Žst. Bohuňovice, napojení na kanalizaci	12 239 869,34	15 995 967,95			15 995 967,95
SO 03-27-02	Žst. Bohuňovice, napojení na vodovod	188 732,97	188 732,97			188 732,97
SO 04-22-01	Bohuňovice - Šternberk, přeložka STL plynovodu v km 111,722	883 900,77	883 900,77			883 900,77
SO 05-27-01	Žst. Šternberk, kanalizace	7 968 764,14	7 968 764,14	385 416,21		8 354 180,35
SO 05-27-02	Žst. Šternberk, napojení na vodovod	356 686,58	356 686,58			356 686,58
SO 06-22-01	Šternberk - Újezd u Uničova, přeložka STL plynovodu v km 0,717	867 835,35	867 835,35			867 835,35
SO 06-22-05	Šternberk - Újezd u Uničova, přeložka STL plynovodu v km 5,765	806 387,16	806 387,16			806 387,16
SO 06-27-01	Šternberk-Újezd u Uničova, převedení HOZ v km 6,528	851 871,98	851 871,98			851 871,98
SO 07-27-01	Žst. Újezd u Uničova, napojení na kanalizaci	4 390 389,69	4 390 389,69			4 390 389,69
SO 07-27-02	Žst. Újezd u Uničova, napojení na vodovod	267 605,74	267 605,74			267 605,74
SO 08-22-01	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka VTL plynovodu v km 11,796	1 731 092,29	1 731 092,29			1 731 092,29
SO 08-22-03	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka STL plynovodu v km 14,626	878 432,59	878 432,59			878 432,59
SO 08-27-01	Újezd u Uničova - Uničov, křížení kanalizace UNEX	6 099 028,62	6 099 028,62			6 099 028,62
SO 09-27-01	Žst. Uničov, kanalizace	7 192 457,25	7 208 999,97			7 208 999,97
SO 09-27-02	Žst. Uničov, vodovod	562 031,05	562 031,05			562 031,05
SO 90-27-01.1	Lokalita 1 (km 102,262)	986 225,21	986 225,21			986 225,21
SO 90-27-01.2	Lokalita 2 (km 102,549)	2 849 327,24	2 849 327,24			2 849 327,24
SO 90-27-02	Olomouc - Uničov, ochrana a přeložka vodovodu	2 433 106,07	2 433 106,07			2 433 106,07
E.1.8	Pozemní komunikace					
SO 01-18-01	Žst. Olomouc, pozemní komunikace	2 956 283,24	2 956 283,24			2 956 283,24
SO 03-18-01	Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace	8 011 482,27	8 607 317,14	23 998,44		8 631 315,58
SO 05-18-01	Žst. Šternberk, pozemní komunikace	5 884 003,39	5 884 003,39			5 884 003,39
SO 09-18-01	Žst. Uničov, pozemní komunikace	7 001 189,04	7 001 189,04			7 001 189,04
E.1.9	Kabelovody, kolektory					
SO 03-15-06	Žst. Bohuňovice, kabelovod	9 207 170,24	9 207 170,24			9 207 170,24
SO 05-15-07	Žst. Šternberk, kabelovod	42 259 831,97	42 259 831,97	359 067,24		42 618 899,21
SO 07-15-05	Žst. Újezd u Uničova, kabelovod	6 090 062,66	6 090 062,66			6 090 062,66
SO 09-15-11	Žst. Uničov, kabelovod	20 655 956,24	20 655 956,24			20 655 956,24
E.2	POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY					
E.2.1	Pzemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)					
SO 01-15-02	Žst. Olomouc, stavební úpravy T53	90 870,34	90 870,34			90 870,34
SO 03-15-01.1	Žst. Bohuňovice, stavební úpravy výpravní budovy	13 279 798,99	14 085 918,27			14 085 918,27
SO 03-15-01.2	Žst. Bohuňovice, demolice p. č. st. 232	513 783,68	513 783,68			513 783,68
SO 03-15-02	Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/04 kv	5 179 982,20	5 179 982,20			5 179 982,20
SO 03-34-01	Žst. Bohuňovice, oplocení	761 466,12	870 113,27			870 113,27
SO 05-15-01.1	Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy	9 841 042,92	10 332 683,39	1 535 400,02	77 181,22	11 790 902,19
SO 05-15-01.2	Žst. Šternberk, demolice severní části VB č.p.1705	2 469 872,66	2 469 872,66			2 469 872,66
SO 05-15-02	Žst. Šternberk, trafostanice 22/04 kv	5 050 590,96	5 050 590,96			5 050 590,96
SO 05-34-02	Žst. Šternberk, oplocení MALITAS s.r.o.	382 807,35	382 807,35			382 807,35
SO 07-15-01	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova	15 067 358,81	15 355 557,66	86 962,35		15 442 520,01
SO 08-15-01	Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kv	5 493 644,81	5 580 697,18	34 238,45		5 614 935,63
SO 09-15-01	Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní budovy	172 656,60	172 656,60			172 656,60
SO 09-15-02	Žst. Uničov, technologická budova	12 696 241,07	12 840 187,26			12 840 187,26
SO 09-15-03	Žst. Uničov, rozvodna EPZ	1 761 857,09	1 859 570,77			1 859 570,77
SO 09-34-02	Žst. Uničov, oplocení Carman a.s.	1 330 466,78	1 330 466,78			1 330 466,78
E.2.2	Zastřešení nástupišť					
SO 02-15-02.1	Zast. Hlušovice, přístřešek na nástupišti	1 593 524,65	1 614 524,83			1 614 524,83
SO 02-15-02.2	Zast. Hlušovice, přístřešek na nástupišti	251 003,33	251 003,33			251 003,33
SO 03-15-03.1	Žst. Bohuňovice, přístřešek na nástupišti	376 235,12	376 235,12			376 235,12
SO 03-15-03.2	Žst. Bohuňovice, přístřešek na nástupišti	685 090,83	710 275,43			710 275,43
SO 04-15-02.1	Zast. Štarnov, přístřešek na nástupišti	1 659 295,83	1 680 289,14			1 680 289,14
SO 04-15-02.2	Zast. Štarnov, přístřešek na nástupišti	236 933,92	236 933,92			236 933,92
SO 05-15-03.1	Žst. Šternberk, přístřešky na nástupištech	232 413,03	232 413,03			232 413,03
SO 05-15-03.2	Žst. Šternberk, přístřešek na nástupišti	383 433,42	396 041,66			396 041,66

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - haléřové narovnání do ASPE	Cena dle dodatku č. 9	Vícepráce ZL č. 59-73,75,76,78,79,82,83,85,87-89,93-97,100-102,104,108-119	Měněpráce ZL č.61,66,71,73,88,95,100,102,113	Cena dle dodatku č. 11
SO 06-15-03.1	Žst. Babice, přístřešek pro cestující	1 413 849,24	1 434 847,95			1 434 847,95
SO 06-15-03.2	Zast. Babice u Šternberka, přístřešek na nástupišti	211 248,71	211 248,71			211 248,71
SO 06-15-04.1	Zast. Mladějovice, přístřešek na nástupišti	232 769,54	232 769,54			232 769,54
SO 06-15-04.2	Žst. Mladějovice, přístřešek pro cestující	1 639 541,08	1 660 535,29			1 660 535,29
SO 07-15-02.1	Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro cestující	1 641 691,26	1 662 685,47	1 662 687,42		3 325 372,89
SO 07-15-02.2	Žst. Újezd u Uničova, přístřešky na nástupištech	375 845,58	375 845,58			375 845,58
SO 07-15-03	Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro kola	1 189 141,18	1 300 773,98			1 300 773,98
SO 08-15-02.1	Zast. Uničov, přístřešek na nástupišti	381 163,86	381 163,86			381 163,86
SO 08-15-02.2	Žst. Uničov přístřešek na nástupišti	1 800 339,40	1 821 336,21			1 821 336,21
SO 09-15-04.1	Žst. Uničov přístřešky na nástupišti	694 227,47	694 227,47			694 227,47
SO 09-15-04.2	Žst. Uničov, přístřešky na nástupištech	381 420,68	381 420,68			381 420,68
E.2.4	Orientační systém					
SO 02-15-03	Zast. Hlušovice, orientační systém	154 657,00	154 657,00			154 657,00
SO 03-15-04	Žst. Bohuňovice, orientační systém	370 901,24	370 901,24			370 901,24
SO 04-15-03	Zast. Šternov, orientační systém	167 219,00	167 219,00			167 219,00
SO 05-15-04	Žst. Šternberk, orientační systém	292 969,78	292 969,78			292 969,78
SO 06-15-05	Zast. Babice u Šternberka, orientační systém	168 401,83	168 401,83			168 401,83
SO 06-15-06	Zast. Mladějovice, orientační systém	141 938,15	141 938,15			141 938,15
SO 07-15-04	Žst. Újezd u Uničova, orientační systém	251 984,31	251 984,31			251 984,31
SO 08-15-03	Zast. Uničov, orientační systém	145 587,98	145 587,98			145 587,98
SO 09-15-05	Žst. Uničov, orientační systém	264 108,11	264 108,11			264 108,11
E.2.5	Demolice					
SO 03-15-05	Žst. Bohuňovice, demolice skladu zboží a rampy	862 533,79	862 533,79			862 533,79
SO 05-15-05	Žst. Šternberk, demolice ramp skladišť	1 002 513,12	1 002 513,12			1 002 513,12
SO 05-15-08	Žst. Šternberk, demolice stavědla č.1	230 256,91	230 256,91			230 256,91
SO 09-15-06	Žst. Uničov, demolice budovy na pozemku p.č. st. 619	801 612,88	801 612,88	294 414,02		1 096 026,90
SO 09-15-07	Žst. Uničov, demolice, SD Nádražní č.p. 550	925 475,74	925 475,74			925 475,74
SO 09-15-08	Žst. Uničov, demolice, TO sociální zařízení	611 649,96	611 649,96			611 649,96
SO 09-15-09	Žst. Uničov, demolice, TO montovaná hala	551 811,61	551 811,61			551 811,61
SO 09-15-12	Žst. Uničov, demolice stavědla č.II	231 776,89	231 776,89			231 776,89
E3	TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ VEDENÍ					
E.3.1	Trakční vedení					
SO 01-01-01	Žst. Olomouc, úprava trakčního vedení	5 086 261,72	5 086 261,72			5 086 261,72
SO 01-01-03	TNS Olomouc, napájecí vedení 3kV	1 396 313,20	1 396 313,20			1 396 313,20
SO 01-01-04	TNS Olomouc, zpětné vedení 3kV	1 817 552,23	1 817 552,23			1 817 552,23
SO 02-01-01	Olomouc - Bohuňovice, trakční vedení	52 909 430,37	52 909 430,37			52 909 430,37
SO 02-01-03	Olomouc - Bohuňovice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 973 383,95	1 973 383,95			1 973 383,95
SO 03-01-01	Žst. Bohuňovice, trakční vedení	22 100 928,35	22 100 928,35			22 100 928,35
SO 03-01-03	Žst. Bohuňovice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 030 187,55	1 030 187,55			1 030 187,55
SO 04-01-01	Bohuňovice - Šternberk, trakční vedení	40 367 725,40	40 367 725,40			40 367 725,40
SO 04-01-03	Bohuňovice - Šternberk, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 700 007,15	1 700 007,15			1 700 007,15
SO 05-01-01	Žst. Šternberk, trakční vedení	29 110 431,15	29 110 431,15			29 110 431,15
SO 05-01-03	TNS Šternberk, napájecí vedení 3kV	5 092 584,60	5 092 584,60			5 092 584,60
SO 05-01-04	TNS Šternberk, zpětné vedení 3kV	2 114 235,45	2 114 235,45			2 114 235,45
SO 05-01-05	Žst. Šternberk, zavěšení kabelu 22kV na TP	749 423,35	749 423,35			749 423,35
SO 06-01-01	Šternberk - Újezd u Uničova, trakční vedení	75 626 762,71	75 626 762,71			75 626 762,71
SO 07-01-01	Žst. Újezd u Uničova, trakční vedení	15 827 078,15	15 827 078,15			15 827 078,15
SO 07-01-03	Žst. Újezd u Uničova, zavěšení kabelu 22kV na TP	303 893,90	303 893,90			303 893,90
SO 08-01-01	Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedení	36 044 263,92	36 044 263,92			36 044 263,92
SO 08-01-03	Újezd u Uničova - Uničov, zavěšení kabelu 22kV na TP	918 492,90	918 492,90			918 492,90
SO 09-01-01	Žst. Uničov, trakční vedení	32 198 122,45	32 198 122,45			32 198 122,45
SO 09-01-03	TNS Uničov, napájecí vedení 3kV	1 961 767,50	1 961 767,50			1 961 767,50
SO 09-01-04	TNS Uničov, zpětné vedení 3kV	1 906 048,10	1 906 048,10			1 906 048,10
SO 09-01-05	Žst. Uničov, zavěšení kabelu 22kV na TP	601 281,90	601 281,90			601 281,90
E.3.2	Napájecí stanice (měnič, trakční transformovna) - stavební část					
SO 01-15-01	Žst. Olomouc, TMP	18 851 528,91	19 404 283,24	254 115,19		19 658 398,43
SO 01-34-01	Žst. Olomouc, TMP, oplocení	892 987,79	892 987,79			892 987,79
SO 05-15-06	Žst. Šternberk, TNS	38 572 650,67	39 899 726,17	559 666,77		40 459 392,94
SO 05-34-01	Žst. Šternberk, TNS, oplocení	1 285 672,24	1 285 672,24			1 285 672,24
SO 09-15-10	Žst. Uničov, TNS	38 770 594,14	39 315 821,65	656 762,45		39 972 584,10
SO 09-34-01	Žst. Uničov, TNS, oplocení	2 762 585,79	2 762 585,79	104 842,60		2 867 428,39
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)					
SO 03-06-01	Žst. Bohuňovice, EO	2 985 539,00	2 985 539,00			2 985 539,00
SO 05-06-01	Žst. Šternberk, EO	4 833 519,36	4 833 519,36			4 833 519,36
SO 07-06-01	Žst. Újezd u Uničova, EO	1 594 823,12	1 594 823,12			1 594 823,12
SO 08-06-01	Zast. Uničov, EO	553 627,20	553 627,20			553 627,20
SO 09-06-01	Žst. Uničov, EO	4 723 876,65	4 723 876,65			4 723 876,65
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)					
SO 09-06-02	Žst. Uničov, kabelové rozvody pro EPZ	1 673 990,65	1 673 990,65			1 673 990,65
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					
SO 01-04-01	Žst. Olomouc, přeložky kabelu vn 6 kV	2 061 309,20	2 061 309,20			2 061 309,20
SO 01-06-01	Žst. Olomouc, kabelové rozvody nn	1 178 020,11	1 178 020,11			1 178 020,11
SO 01-06-03	Žst. Olomouc, DOÚO	1 305 177,48	1 305 177,48			1 305 177,48
SO 01-06-04	Žst. Olomouc, TMP - indikátor stáhněte sběrač	450 459,67	450 459,67			450 459,67
SO 01-06-05	Žst. Olomouc, TMP - venkovní osvětlení areálu	1 237 640,99	1 237 640,99			1 237 640,99
SO 02-04-01	Olomouc - Bohuňovice, přeložky kabelu vn 6 kV	2 619 613,26	3 374 548,84			3 374 548,84
SO 02-06-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4199 v ev. km 102,539 - napájení	588 741,98	588 741,98			588 741,98
SO 02-06-02	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4200 v ev. km 102,828 - napájení	525 528,08	525 528,08			525 528,08
SO 02-06-03	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4201 v ev. km 103,854 - napájení	198 197,22	198 197,22			198 197,22
SO 02-06-04	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4202 v ev. km 104,324 - napájení	1 265 278,15	1 265 278,15			1 265 278,15
SO 02-06-05	Zast. Hlušovice, úprava přípojky nn	575 058,94	575 058,94			575 058,94
SO 02-06-06	Zast. Hlušovice, osvětlení nástupiště	910 819,40	910 819,40			910 819,40
SO 02-06-07	Zast. Hlušovice, úprava rozvodů nn	770 880,11	770 880,11			770 880,11
SO 02-06-09	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4203 v ev. km 108,462 - napájení	130 465,56	130 465,56			130 465,56
SO 02-12-01	Olomouc - Bohuňovice, závěsný kabel vn 22 kV	12 034 399,08	12 034 399,08			12 034 399,08

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1 - haléové narovnání do ASPE	Cena dle dodatku č. 9	Vícepráce ZL č. 59-73,75,76,78,79,82,83,85,87-89,93-97,100-102,104,108-119	Měněpráce ZL č.61,66,71,73,88,95,100,102,113	Cena dle dodatku č. 11
SO 03-06-02	Žst. Bohuňovice, rekonstrukce osvětlení nástupišť	1 941 021,93	1 941 021,93			1 941 021,93
SO 03-06-03	Žst. Bohuňovice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	5 354 079,11	5 354 079,11			5 354 079,11
SO 03-06-04	Žst. Bohuňovice, rekonstrukce kabelových rozvodů	1 011 131,89	1 011 131,89			1 011 131,89
SO 03-06-05	Žst. Bohuňovice, přeložky silnoproudých rozvodů nn	953 527,17	953 527,17			953 527,17
SO 03-06-06	Žst. Bohuňovice, úprava přípojky nn	1 127 551,65	1 127 551,65			1 127 551,65
SO 03-06-07	Žst. Bohuňovice, DOÚO	2 263 994,27	2 263 994,27			2 263 994,27
SO 04-06-01	Zast. Štarnov, úprava přípojky nn	748 616,70	748 616,70			748 616,70
SO 04-06-02	Zast. Štarnov, osvětlení nástupiště	1 692 708,75	1 692 708,75			1 692 708,75
SO 04-06-03	Zast. Štarnov, úprava rozvodů nn	556 037,39	556 037,39			556 037,39
SO 04-12-01	Bohuňovice - Šternberk, závěsný kabel vn 22 kV	12 784 399,88	12 784 399,88			12 784 399,88
SO 05-06-02	Žst. Šternberk, DOÚO	3 154 010,96	3 154 010,96			3 154 010,96
SO 05-06-03	Žst. Šternberk, osvětlení nástupiště	2 519 192,70	2 519 192,70			2 519 192,70
SO 05-06-04	Žst. Šternberk, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	15 970 057,47	15 970 057,47			15 970 057,47
SO 05-06-05	Žst. Šternberk, rekonstrukce kabelových rozvodů	5 698 619,09	5 698 619,09			5 698 619,09
SO 05-06-06	Žst. Šternberk, přeložky silnoproudých rozvodů nn	2 896 134,78	2 896 134,78			2 896 134,78
SO 05-06-07	Žst. Šternberk, úprava přípojky nn	962 583,66	962 583,66			962 583,66
SO 05-06-08	Žst. Šternberk, TNS - venkovní osvětlení areálu	1 105 431,70	1 105 431,70			1 105 431,70
SO 05-06-09	Žst. Šternberk, TNS - indikátor stáhněte sběrač	1 017 462,00	1 017 462,00			1 017 462,00
SO 05-12-01	Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měřírnu Šternberk (dvojitá)	33 992 032,74	33 992 032,74	4 074 562,46		38 066 595,20
SO 06-06-01	Šternberk-Újezd u Uničova, železniční přejezd P4212 v ev. km 2,362 - napájení	1 152 582,45	1 152 582,45			1 152 582,45
SO 06-06-02	Zast. Babice u Šternberka, úprava přípojky nn	851 435,42	851 435,42			851 435,42
SO 06-06-03.1	Zast. Babice u Šternberka, osvětlení nástupiště	1 035 149,96	1 035 149,96			1 035 149,96
SO 06-06-03.2	Zast. Babice u Šternberka, osvětlení nástupiště - přístupová cesta	364 816,81	364 816,81			364 816,81
SO 06-06-04	Zast. Babice u Šternberka, úprava rozvodů nn	534 038,14	534 038,14			534 038,14
SO 06-06-06	Šternberk-Újezd u Uničova, železniční přejezd P4213 v ev. km 3,244 - napájení	1 878 428,07	1 878 428,07			1 878 428,07
SO 06-06-07	Šternberk-Újezd u Uničova, železniční přejezd P4214 v ev. km 5,842 - napájení	681 149,28	681 149,28			681 149,28
SO 06-06-08	Zast. Mladějovice, úprava přípojky nn	295 698,76	295 698,76			295 698,76
SO 06-06-09	Zast. Mladějovice, osvětlení nástupiště	791 100,19	791 100,19			791 100,19
SO 06-06-10	Zast. Mladějovice, úprava rozvodů nn	593 299,97	593 299,97			593 299,97
SO 07-06-02	Žst. Újezd u Uničova, úprava přípojky nn	541 938,11	541 938,11			541 938,11
SO 07-06-03	Žst. Újezd u Uničova, osvětlení nástupiště	6 091 677,17	6 091 677,17			6 091 677,17
SO 07-06-04	Žst. Újezd u Uničova, úprava rozvodů nn	605 963,84	605 963,84			605 963,84
SO 07-06-06	Žst. Újezd u Uničova, DOÚO	1 660 028,75	1 660 028,75			1 660 028,75
SO 08-06-02	Újezd u Uničova - Uničov, železniční přejezd P4219 v ev. km 11,791 - napájení	3 079 015,62	3 079 015,62			3 079 015,62
SO 08-06-03	Zast. Uničov, úprava přípojky nn	1 197 880,17	1 197 880,17			1 197 880,17
SO 08-06-04	Zast. Uničov, osvětlení nástupiště	4 298 416,57	4 298 416,57	496 040,68		4 794 457,25
SO 08-06-05	Zast. Uničov, úprava rozvodů nn	900 938,16	900 938,16			900 938,16
SO 08-12-01	Újezd u Uničova - Uničov, závěsný kabel vn 22 kV	11 086 861,21	11 086 861,21			11 086 861,21
SO 09-06-03	Žst. Uničov, rekonstrukce osvětlení nástupišť	2 566 557,11	2 566 557,11			2 566 557,11
SO 09-06-04	Žst. Uničov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	19 825 725,38	19 825 725,38			19 825 725,38
SO 09-06-05	Žst. Uničov, rekonstrukce kabelových rozvodů	4 110 585,26	4 110 585,26			4 110 585,26
SO 09-06-06	Žst. Uničov, přeložky silnoproudých rozvodů nn	8 181 887,23	8 181 887,23			8 181 887,23
SO 09-06-07	Žst. Uničov, úprava přípojky nn	3 559 369,81	3 559 369,81			3 559 369,81
SO 09-06-08	Žst. Uničov, DOÚO	2 598 165,55	2 598 165,55			2 598 165,55
SO 09-06-09	Žst. Uničov, TNS - indikátor stáhněte sběrač	738 958,57	738 958,57			738 958,57
SO 09-06-10	Žst. Uničov, TNS - venkovní osvětlení areálu	1 221 140,90	1 221 140,90			1 221 140,90
SO 09-12-01	Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro měřírnu Uničov (dvojitá)	65 414 042,39	70 532 129,82	222 446,36		70 754 576,18
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí					
SO 01-01-02	Žst. Olomouc, úprava ukolejnění	291 449,70	291 449,70			291 449,70
SO 02-01-02	Olomouc - Bohuňovice, ukolejnění	1 651 655,80	1 651 655,80			1 651 655,80
SO 03-01-02	Žst. Bohuňovice, ukolejnění	823 204,90	823 204,90			823 204,90
SO 04-01-02	Bohuňovice - Šternberk, ukolejnění	1 276 407,70	1 276 407,70			1 276 407,70
SO 05-01-02	Žst. Šternberk, ukolejnění	1 004 213,40	1 004 213,40			1 004 213,40
SO 06-01-02	Šternberk - Újezd u Uničova, ukolejnění	3 474 905,25	3 474 905,25			3 474 905,25
SO 07-01-02	Žst. Újezd u Uničova, ukolejnění	609 211,10	609 211,10			609 211,10
SO 08-01-02	Újezd u Uničova - Uničov, ukolejnění	1 122 867,60	1 122 867,60			1 122 867,60
SO 09-01-02	Žst. Uničov, ukolejnění	1 179 309,40	1 179 309,40			1 179 309,40
E.3.8	Vnější uzemnění					
SO 01-06-06	Žst. Olomouc, TMP - vnější uzemnění	3 802 803,78	3 802 803,78			3 802 803,78
SO 01-06-07	Zast. Hlušovice, uzemnění silnoproudé technologie	817 082,72	817 082,72			817 082,72
SO 02-06-10	Olomouc - Bohuňovice, uzemnění trafostanice TTS 372A	748 193,20	748 193,20			748 193,20
SO 03-06-08	Žst. Bohuňovice, uzemnění silnoproudé technologie	1 804 272,90	1 804 272,90			1 804 272,90
SO 04-06-05	Zast. Štarnov, uzemnění silnoproudé technologie	474 187,93	474 187,93			474 187,93
SO 05-06-10	Žst. Šternberk, uzemnění rozvodny nn ve VB	1 043 758,42	1 043 758,42			1 043 758,42
SO 05-06-11	Žst. Šternberk, uzemnění silnoproudé technologie	1 242 024,67	1 242 024,67			1 242 024,67
SO 05-06-12	Žst. Šternberk, TNS - vnější uzemnění	3 825 308,12	3 825 308,12			3 825 308,12
SO 07-06-07	Žst. Újezd u Uničova, uzemnění silnoproudé technologie	1 233 536,32	1 233 536,32			1 233 536,32
SO 08-06-07	Zast. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie	920 887,24	920 887,24			920 887,24
SO 09-06-11	Žst. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie	1 538 603,34	1 538 603,34			1 538 603,34
SO 09-06-12	Žst. Uničov, uzemnění rozvodny EPZ	230 020,05	230 020,05			230 020,05
SO 09-06-13	Žst. Uničov, TNS - vnější uzemnění	2 730 701,00	2 730 701,00			2 730 701,00
E.3.9	Přeložky a úpravy silnoproudých a sdělovacích zařízení mimodrážních					
E.3.9.1	Přeložky a úpravy silnoproudých vedení mimodrážních					
SO 02-06-11	Olomouc - Bohuňovice, přeložka vedení VO obce Hlušovice v km 106,262	117 824,84	117 824,84			117 824,84
SO 02-06-12	Olomouc - Bohuňovice, přeložka vedení VO obce Bohuňovice v km 108,453	180 869,08	180 869,08			180 869,08
SO 08-06-08	Újezd u Uničova - Uničov, úpravy kabelu nn Unex v km 12,524	39 308,30	39 308,30			39 308,30
SO 08-06-09	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka vedení VO Města Uničov v km 14,101	132 203,50	132 203,50			132 203,50
SO 08-06-10	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka vedení VO Města Uničov v km 14,203	112 888,64	112 888,64			112 888,64
E.3.9.2	Přeložky a úpravy sdělovacích vedení					
SO 61-21-02	t.ú. Olomouc - Šternberk, přeložky vedení obce Bohuňovice	603 578,55	603 578,55			603 578,55
SO 98-98	Všeobecný objekt	32 512 588,00	35 617 102,00			35 617 102,00
SO 98-98	Všeobecný objekt - publicita	135 500,00	135 500,00			135 500,00
		3 888 691 936,26	4 002 849 156,05	68 003 733,37	15 750 055,82	4 055 102 833,60

Příloha č. 4
Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 11

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3829643

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 73940985-edbc-4ea8-9af7-932fa553b4d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.07.2023 11:49:03



55eda774-c634-42a5-b945-5ecece7a0c79