

Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

k provedení stavby: č.: 0046746

**„Havarijního rekonstrukce suterénních prostor“ – v objektu Vyšší
odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22,
Praha 1- Malá Strana**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická**
se sídlem: Hellichova 22, 118 00 Praha 1
zastoupený: Radek Blahák – ředitel školy
IČ: 70 837 783
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2001660018/6000

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **Tranco servis s.r.o.**
se sídlem: Toužimská 1051/24f, 190 00 Praha 9 - Kbely
zastoupený: Ing. Tomáš Richter – jednatel společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a. s, Praha 9
Číslo účtu: 107-6954540267/0100
IČ: 02792231
DIČ: CZ02792231

(dále jen "zhotovitel")

takto Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVERĚ

I.

Číslo stavby: 0046746

Název stavby: „Havarijního rekonstrukce suterénních prostor“

Místo stavby: VOŠ a SPŠ grafická, Helišova 535/22, 118 00 Praha 1- Malá Strana

Zadavatel a investor: VOŠ a SPŠ grafická, Helišova 22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

II.

PRŮBĚH SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatel nutně změny v časovém harmonogramu, které vyplynuly v průběhu zahájení vlastní realizace zakázky: „Havarijního rekonstrukce suterénních prostor“ – v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Helišova 22, Praha 1- Malá Strana. Vlastní investiční akce byla zahájena předáním staveniště 27. 02. 2023 pro přípravě práce a nutně zásahy vedoucí k částečnému odstavení havarijního stavu suterénních. Práce nebylo možné realizovat v plném z důvodů opoždění finančního krytí ze strany zřizovatele – duben 2023, Z těchto důvodů nemohl zhotovitel realizovat zakázku podle původního časového harmonogramu, a to v rozsahu zadávacích podkladů pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky na stavební práce zadanou v rámci výzvy vybranému uchazeči na základě pověřovacího řízení v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a rozhodnutí objednatel o výběru zhotovitele zakázky ze dne: 16. 01. 20232

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 154 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatel. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládany termín zahájení realizace nejpozději do: 27. 02. 2023
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do: 31. 07. 2023

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **25. 02. 2023**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze dne: 27. 06. 2023

V Praze dne: 27. 06. 2023

.....
objednatel
Radek Blahák
ředitel VOŠ a SPŠ grafické
Hellichova 22, Praha 1

.....
zhotovitel
Ing. Tomáš Richter
statutární zástupce společnosti

