

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160114

na akci: Tichá Orlice, Jablonné nad Orlicí, oprava dlažeb a stupňů, ř.km 78,293-80,112

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ  
Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu 103914702/0300  
Telefon: 495088111  
Fax: 495088782  
E-mail: labe@pla.cz  
Číslo stavby objednatele: 129150004

(dále jen jako objednatel)

##### 1.2. Zhotovitel:

Název: **TERMA, a.s.**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Věkošská 106, PSČ 503 41

Statutární orgán: Ing. Josef Vejs, předseda představenstva  
Bc. Josef Vejs, čln představenstva  
Allain Schneider, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Vejs  
Zástupce pro věci technické: Bc. Josef Vejs  
Roman Melzer

IČ: 15061663  
DIČ: CZ15061663  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B vložka 2436  
Číslo účtu: 0176818893/0300  
Telefon: 495 544 575  
E-mail: vejs@terma.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160114 v jednotlivých člancích takto:

#### **Čl. č. 4. Doba plnění díla**

##### **Stávající text:**

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 6. 2017**

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 8. 2017**

##### **Zdůvodnění změn termínů**

Důvodem ke změně termínu dokončení stavby byly špatné klimatické a hydrologické podmínky v místě stavby v období březen až duben. Zhotovitel prací byl z těchto důvodů nucen výrazně omezit a následně zastavit prováděné práce, čímž došlo k časovému skluzu realizace stavby. Zhotovitel maximalizoval své úsilí k dokončení stavby, ale zejména kvůli podmínkám stanoveným ve vyjádřeních orgánů ochrany přírody, je nutno postupovat velice obezřetně a tím dochází ke zdržení prací. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160114 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne .....

V Hradci Králové, dne .....

---

za objednatele  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

---

za zhotovitele  
Ing. Josef Vejs  
ředitel