

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

na zastřešení u výpravní budovy stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Chodov – DuSP a PDPS“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-2699/2022/TOV**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993/ 532 352 0059

Číslo jednací:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VIN Consult s.r.o.

se sídlem Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4,

IČO: 496 14 967 DIČ: CZ49614967

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, spisová značka C 21118

zastoupená **Ing. Vladimírem Vančíkem, CSc.** – jednatel a ředitel

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy: **70521.1-2**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.11.2022 uzavřely Smlouvu č. E618-S-2699/2022/TOV na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“),

včetně hodnocení ekonomické efektivity (dále jen „EH“) a souhrnného rozpočtu (dále jen „SR“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále jen „AD“) stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Chodov“, s účinností Smlouvy ke dni 14.11.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 odst. 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že:

- 2B. dílčí etapa prací se posouvá z 8 měsíců na 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD
- 3. dílčí etapa prací se posouvá z 10 měsíců na 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD

Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je prodloužení projednávání připomínek k odevzdané PD v 1B. dílčí etapě i s ohledem na komplikace s povolením kacení náletů v Hrnčířské ulici a majetkového vypořádání s pozemkem města Chodov.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.2. Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 16, odst. 16.2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

Článek 3 – Lhůty k provedení Díla

- ruší se Čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

1. Harmonogram plnění

<i>Etap</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1A. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	<u>Objektu u výpravní budovy</u> DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami.

1B. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	<u>Kompletní PD včetně souhrnných příloh</u> DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami.
2A. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	<u>Objektu u výpravní budovy</u> Čistopis DUSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami.
2B. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní PD včetně souhrnných příloh Čistopis DUSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami. Kopie žádosti o společné stavební povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem.
3. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci.
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 08/2023 - 01/2024)	<u>Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců</u>	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně

souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze

 
26.07.2023 15:51
Podepsáno elektronicky


.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze




Datum: 2023.07.26 11:12:19 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Vančík, CSc.
jednatel společnosti
VIN Consult s.r.o.