

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0171/23

č. smlouvy zhotovitele: S24 - 035 - 0015

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/36740: BĚLOV – ŽLUTAVA“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s. r. o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Adresa:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa:	Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Zastoupený:	x
K jednání o smluvních věcech oprávněn:	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, na základě pověření ze dne 17. 2. 2023
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 14. 4. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0171/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/36740: BĚLOV – ŽLUTAVA“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/36740: BĚLOV – ŽLUTAVA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 21 872 512,63 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 169 929,96 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 505 952,37 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 23 536 490,22 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:
SO 101 Silnice III/36740
 - 1.01 Po odfrézování stávajících živičných vrstev a kontrolní prohlídce stavby bylo zjištěno, že stávající kanalizace je v kolizi s novými konstrukčními vrstvami vozovky. PD uvažovala s napojením UV1-UV5 do této nevyhovující stávající kanalizace, což je technicky nemožné. Z toho důvodu bude provedena nová kanalizace z potrubí PVC DN 315 v délce 135,0 m ve stávající trase a do ní budou zaústěny uliční vpusti UV1-UV5.
 - 1.02 Ve výkresové části projektové dokumentace jsou zakresleny 3 ks horských vpustí, které jsou nutné pro odvodnění silničního tělesa, ale v soupisu prací nejsou uvedeny. Z toho důvodu je soupis prací doplněn o provedení 3 ks nových horských vpustí, do nichž budou zaústěny betonové žlaby silničních příkop.
 - 1.03 Po odfrézování a následné kontrolní prohlídce stavby byl zjištěn porušení komunikace ve větší míře, než předpokládala PD. Z toho důvodu je nutné provést sanaci zemní pláně ze štěrkodrti v tl. 400 mm ve větším rozsahu o 1 079,7 m².
 - 1.04 Na základě výsledku zkoušek vzorků na obsah polyaromatických uhlovodíků PAU

v asfaltových směsích odebraných na silnici III/36740 bylo zjištěno, že odfrézovaný materiál lze označit jako vedlejší produkt a není nebezpečným odpadem. Z toho důvodu nebude proveden odvoz a skládkování nebezpečného vyfrézovaného asfaltobetonového odpadu s nebezpečným obsahem dehtu v množství 99,0 t.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	23 536 490,22 Kč
DPH 21 %	4 942 662,95 Kč
Cena celkem vč. DPH	28 479 153,17 Kč
(slovy dvacet osm milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc sto padesát tři koruny české, 17/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.04.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

27. července 2023

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: