

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Liběšice –
Ústěk“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2455/2022, č. j. 23443/2023-SŽ-OR UNL-OVZ (Dodatek č. 4)**

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: xxx., č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou, Mgr.
Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknemtem a Libuší Tintěrovou, členy představenstva

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva
společně.)

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **22211**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk“, evid. č. **65022026** uzavřely dne 26. 07. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“), Dodatek č. 1 dne 29. 11. 2022, Dodatek č. 2 dne 01. 12. 2022 a Dodatek č. 3 dne 14. 12. 2022.
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **59 937 422,41 Kč**

slovy: padesát devět milionů devět set třicet sedm tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých, čtyřicet jedna haléřů

Rozpis víceprací a méněprací je součástí Změnových listů stavby č. 4 a 5, které tvoří přílohu č. 16 a 17 Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 7., odst. 7.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky „Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk“ včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – netýká se

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

Příloha č. 14: Změnový list č. 2

Příloha č. 15: Změnový list č. 3

Příloha č. 16: Změnový list č. 4

Příloha č. 17: Změnový list č. 5

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 a příloha č. 2:
Příloha č. 1 (Příloha č. 16 Smlouvy) Změnový list č. 4
Příloha č. 2 (Příloha č. 17 Smlouvy) Změnový list č. 5

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne:
28. 07. 2023

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsal dne:
25. 07. 2023

.....
Zhotovitel

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Elektronicky podepsala dne:
25. 07. 2023

.....
Zhotovitel

Mgr. Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 16 SMLOUVY)

Změnový list č. 4

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 22415/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Liběšice – Ústěk

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022026

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2455/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 4

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 02.02 - železniční přejezdy

Iniciátor změny: zhotovitel Ch&T a.s.

Předběžný souhlas (kdy/kým): duben 2023, xxx

Stručný popis změny:

ZBV č.19 – SO 02-02 železniční přejezdy – Oprava přejezdu P3355 km 58,096 byla zadána bez zpracování projektové dokumentace. Z výsledků projednání realizace se správcem komunikace byla nutná změna technického řešení přejezdu a související RDS.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady k IK

Cena díla dle SOD (bez DPH)	46 610 999,71
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (D3 k SOD)	58 760 618,29
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	59 551 131,39

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	790 513,10	1,70	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00	0,00
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		1,70	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,00

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	23,38	3,54
Hodnota změn tohoto ZL	1,70	0,00
CELKEM	25,08	3,54

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 4

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 02.02	1 324 960,08	790 513,10	0,00	2 115 473,18
Celkem	58 760 618,29	790 513,10	0,00	59 551 131,39

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: xxx

Datum: 13.07.2023

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 17.07.2023

Podpis

3) Stanovisko zástupce ve věcech technických:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 14.07.2023

Podpis

4) Stanovisko přednosta odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx v.z. xxx

Datum: 19.07.2023

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 19.07.2023

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 20.07.2023

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 20.07.2023

Podpis

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 17 SMLOUVY)

Změnový list č. 5

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 22418/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022026

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2455/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 5

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 001 - Oprava propustku v km 58,247

SO 002 - Oprava propustku v km 58,536

SO 005 - Oprava propustku v km 59,682

SO 008 - Oprava propustku v km 61,456

Iniciátor změny: Zhotovitel, Ch&T a.s.

Předběžný souhlas (kdy/kým): Průběžně 2022/2023, xxx

Stručný popis změny:

Změny stavby na mostních objektech.

ZBV č. 20 - SO 001 Propustek km 58,247 – doplnění terénních úprav, navigačních zídek, protierozní ochrany a injektáží

ZBV č. 21 - SO 002 Propustek km 58,536 – Záměna železobetonových křídel za kamenné

ZBV č. 22 - SO 005 Propustek km 59,682 – Pročištění a prohloubení koryta za výtokem

ZBV č.23 - SO 008 Propustek km 61,456 – Navýšení reprofílce příkopu na odtoku, doplnění protierozní ochrany svahů a zajištění stability svahu novou zídka.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	46 610 999,71
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL4)	59 551 131,39
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	59 937 422,41

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	448 304,52	0,96	0,00
MÉNĚPRÁCE	62 013,50	0,13	0,00
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		0,83	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,00

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	25,08	3,54
Hodnota změn tohoto ZL	0,83	0,00
CELKEM	25,91	3,54

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/5

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 5

PS, SO, JV	Cena dle D3 a ZL4	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 001	2 359 911,35	113 841,09	0,00	2 473 752,44
SO 002	431 186,06	54 134,59	46 372,75	438 947,90
SO 005	1 396 191,17	13 580,86	0,00	1 409 772,03
SO 008	1 335 047,75	266 747,98	15 640,75	1 586 154,98
Celkem	59 551 131,39	448 304,52	62 013,50	59 937 422,41

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: xxx Datum: 13.07.2023 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 17.07.2023 Podpis

3) Stanovisko zástupce ve věcech technických: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 14.07.2023 Podpis

4) Stanovisko přednosta odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 17.07.2023

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 19.07.2023

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 20.07.2023

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 20.07.2023

Podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3831657

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f2a60a71-d5ce-45f9-be5d-4886b67d0af3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.07.2023 09:55:00



5c0577da-b61c-48ae-b4f6-b193d7a4b7de