














ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 5		Číslo ZL: č.1	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn: Změna trasy rozvodu vody			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Změna trasy rozvodu vody na objektu SO 02: Z důvodu zachování stěn obslužné chodby bez přidání dalších instalací. Nová skutečnost zjištěná během realizace.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 20 552,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 20 552,70 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel	 Datum: 2023.06.21 09:00:23 +02'00'
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný	Ing. arch. Adam Pokorný  Date: 2023.06.27 20:16:20 +02'00'





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.2	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn: Dozdívka u výstupu na zahradu, zemní práce SO02			
Popis a zdůvodnění změny:			
1 - dozdívka u výstupu do zahrady: Nutnost dozdění nosné konstrukce. Nová skutečnost zjištěná během realizace.			
2 - zemní práce SO02: Prováděno z důvodů střetu nové splaškové kanalizace. Nová skutečnost zjištěná během realizace.			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto a výpočet výměr			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 48 532,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 48 532,33 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel Jan Munzar  Datum: 2023.06.21 09:15:15 +02'00'		
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 	Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný Ing. arch. Adam Pokorný  Date: 2023.06.27 20:16:52 +02'00'		





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.3	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn: Příprava pro ocelové vazníky			
Popis a zdůvodnění změny:			
1 - Bourání konstrukcí - pro vazníky ocelové konstrukce je nutné připravit betonové roznášecí patky, proto je nutné částečné odbourání cihelného zdiva. Nová skutečnost zjištěná během realizace.			
2 - Sviské konstrukce - cihelné dozdivky okolo patek ocelové konstrukce slouží jako ztracené bednění pro betonové patky vazníků. Nová skutečnost zjištěná během realizace.			
- betonování patek ocelové konstrukce pro možnost přesného uložení ocelových nosníků. Nová skutečnost zjištěná během realizace.			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto a výpočet výměr			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 33 415,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 33 415,70 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel Jan Munzar  Datum: 2023.06.21 09:16:18 +02'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný Ing. arch. Adam Pokorný  Date: 2023.06.27 20:17:46 +02'00'	


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 5		Číslo ZL: č.4	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn: Podšalování klenby obslužné chodby			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Podšalování klenby obslužné chodby: Nutnost vytvoření dočasné podpůrné konstrukce při realizaci prací nad obslužnou chodbou. Nová skutečnost zjištěná během realizace.			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto a výpočet výměr			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 41 184,22 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH: 41 184,22 Kč	Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla		
Za objednatele: 	Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel Jan Munzar  Datum: 2023.06.21 09:23:04 +02'00'		
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 	Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný Ing. arch. Adam Pokorný  Date: 2023.06.27 20:18:19 +02'00'		





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 5		Číslo ZL: č.5
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem	
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6	
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	16.05.2023	
Předmět změn:	Ocelové výplně otvorů (změna za truhlářské prvky)	
Popis a zdůvodnění změny:	1 - ocelové výplně otvorů (změna za truhlářské prvky): změna truhlářských výplní otvorů za ocelové. Požadavek investora.	
Přílohy:	Položkový rozpočet, nové PD	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 193 430,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 193 430,00 Kč	Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel Jan Munzar  Datum: 2023.06.21 09:25:12 +02'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 	Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný Ing. arch. Adam Pokorný  Date: 2023.06.27 20:19:38 +02'00'	




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.6	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn: Změna profilace dřevěných dveří			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Změna profilace dřevěných dveří: změna PD, příplatek ze změnu profilace na žaluziovou výplň a dřevěnou zárubeň. Požadavek objednatele.			
Přílohy: Položkový rozpočet, nová PD			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 26 260,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 26 260,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel Jan Munzar  Datum: 2023.06.21 09:26:52 +02'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný Ing. arch. Adam Pokorný  Pokorný Date: 2023.06.27 20:20:06 +02'00'	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.7	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn: Nová římsa pod korunou severní zdi			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Nová římsa pod korunou severní zdi - doplnění PD, požadavek NPÚ doplnění profilace říms dle vedlejší zdi			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto a výpočet výměr			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 21 978,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 21 978,40 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel  Jan Munzar Datum: 2023.06.21 09:28:16 +02'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný Ing. arch. Adam Pokorný  Date: 2023.06.27 20:20:55 +02'00'	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.8	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn: Zvýšené množství oc.konstrukce			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - zvýšené množství oc.konstrukce: při zpracování VTD byla zjištěna větší hmotnost navržené ocelové konstrukce oproti výpočtu v PD. Zvětšení L profilů hlavních vazníků z důvodu statiky při nýtování, doplnění konstrukce pro bezpečné oplechování konstrukce, přidání krajních vazníků pro zvýšení tuhosti konstrukce.			
Přílohy: Položkový rozpočet, výkazy výměr			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 479 140,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 479 140,20 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel  Jan Munzar Datum: 2023.06.21 09:29:40 +02'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný  Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.06.27 20:22:18 +02'00'	





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.9	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn: Překlenutí odvětrávacích otvorů			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Překlenutí odvětrávacích otvorů: Překlenutí odvětrávacích otvorů fasády profily I120 délky 700mm pro montáž oc.konstrukce. Nutné provedení pro uložení vazníků ocelové konstrukce nad větracími otvory. Nová skutečnost zjištěná během realizace.			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto umístění			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 1 809,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 1 809,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel Jan Munzar  Datum: 2023.06.21 09:32:03 +02'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný Ing. arch. Adam Pokorný  Pokorný Date: 2023.06.27 20:22:47 +02'00'	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.10
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem	
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6	
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	16.05.2023	
Předmět změn: Změna skladby ozn.CH		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>1 - Změna skladby ozn.CH: Víceptáče souvisí se změnou skladby nad obslužnou chodbou skleníku. K požadavku na změnu skladby bylo přistoupeno po odhalení líce klenby, kdy bylo zjištěno, že hydroizolační vrstva klenby byla nepředpokládaně v havarijním stavu - požadavek investora tedy byl navrhnout skladbu jinou, než v projektu, která by zjištěné skutečnosti zohlednila. Nová skladba vzešla z konzultací s autorským dozorem a památkové péče a byla i předmětem schůzky se stavebním úřadem (změna stavby před dokončením).</p>		
Přílohy: Položkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 122 304,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 122 304,80 Kč	Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:	Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel	
	 Jan Munzar Datum: 2023.06.21 09:34:59 +02'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík	Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný	
	 Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.06.27 20:23:11 +02'00'	





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.11	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn: Doplnění pískovcové koruny zdi			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Doplnění pískovcové koruny zdi: Jedná se o pískovcové desky u pergoly na parapetu pod čelní stěnou ocelové konstrukce. S touto výměrou nebylo ve výkazu počítáno.			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 17 680,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 17 680,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	Jan Munzar  Jan Munzar - jednatel <small>Date: 2023.06.21 09:36:31 +02'00'</small>
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora:	Ing. Arch. Adam Pokorný  Adam Pokorný <small>Date: 2023.06.27 20:23:51 +02'00'</small>




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.12	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn: Bourání betonu v SO02			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - bourání betonu v SO02: Při provádění výkopových prací pro trubní vedení bylo zjištěno, že pod žulovými kostkami se nachází betonová deska. Jedná se o novou skutečnost zjištěnou během realizace. Rozpočet ani PD nezohledňují betonovou desku pod dlažbou.			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 6 340,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 6 340,64 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel	 Jan Munzar Datum: 2023.06.21 09:38:28 +02'00'
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný	 Ing. arch. Adam Pokorný Pokorný Date: 2023.06.27 20:24:10 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.13	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn:	Zvětšení kanalizační šachty		
Popis a zdůvodnění změny:	1 - Zvětšení kanalizační šachty: Změna průměru z DN400 na DN600 šachet vychází z požadavku investora. V základním rozpočtu je montáž jen 1ks šachty, skutečnost 2ks.		
Přílohy:	Položkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 6 554,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH: 6 554,00 Kč	Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla		
Za objednatele:		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel	 Jan Munzar <small>Datum: 2023.06.21 09:40:00 +02'00'</small>
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný	 Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.06.27 20:24:51 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.14	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn:	Okapový chodník z božanovského pískovce		
Popis a zdůvodnění změny:			
1 - Okapový chodník z božanovského pískovce: změna výběru kamene z kvarcitu na božanovský pískovec. Změna nemá vliv na cenu.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel	 Datum: 2023.06.21 09:41:10 +02'00'
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný	 Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.06.27 20:25:13 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 5		Číslo ZL: č.15	
Název projektu:		Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem	
Zhotovitel:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6	
Objednatel:		Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem	
Změnový list vystavil:		Zhotovitel	
Datum:		16.05.2023	
Předmět změn: Oplechování skleníku			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Oplechování skleníku: Navržené klemířské prvky v projektové dokumentaci nelze použít. Ve spodní části skleníku změna Pz plechu za olověný z důvodu zamezení vnikání dešťové vody pod sklo. Změna vrchního a bočního oplechování za dvouprvkovou konstrukci. Nově zjištěná skutečnost.			
Přílohy: Položkový rozpočet, nákres			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 198 854,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 198 854,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel Jan Munzar  Datum: 2023.06.21 09:42:05 +02'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný Ing. arch. Adam Pokorný  Date: 2023.06.27 20:25:33 +02'00'	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.16	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2023		
Předmět změn: Příplatek za FLOAT 6mm			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - příplatek za FLOAT 6mm: V dodatku projektové dokumentace byla změněna síla zasklení z 5mm na 6mm. Jedná se o příplatek rozdílu cen.			
Přílohy: Položkový rozpočet, nákres			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 13 213,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 13 213,20 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel Jan Munzar  Datum: 2023.06.21 09:43:44 +02'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný Ing. arch. Adam Pokorný  Date: 2023.06.27 20:26:16 +02'00'	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.17
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem	
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6	
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	16.05.2023	
Předmět změn:	Neprováděné práce z SoD	
Popis a zdůvodnění změny:	1 - Neprováděné práce z SoD: Tyto práce se neprováděly na základě požadavku objednatele, popř. po změně projektové dokumentace.	
Přílohy:	Položkový rozpočet	
Cena méněprací bez DPH: -2 109 633,58 Kč	Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změny bez DPH: -2 109 633,58 Kč	Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel  Jan Munzar Datum: 2023.06.22 11:58:07 +02'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 	Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný  Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.06.27 20:26:35 +02'00'	