

DODATEK Č. 9

ke smlouvě o dílo č. 505-2019-514101 ze dne 25.9.2019 („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucí Pobočky Trutnov
Bc. Kateřinou Křechovou, DiS., Pobočka Trutnov
Horská 5, 541 01 Trutnov

Kontaktní údaje:

Tel.: 606 689 085

E-mail: trutnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim – KoPÚ Prosečné

Člen sdružení č. 1 – vedoucí společník

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 1036

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Ing. Josefem Drahokoupilem a Mgr. Pavlem
Vančurou – jednatele společnosti

Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura

xxx

xxx

3v8a5db

ČSOB Chrudim

272199033/0300

15053695

CZ15053695

Člen sdružení č. 2 SELLA & AGRETA s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Masarykova 620, 565 01 Choceň

Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: ye3zrq
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Choceň
Číslo účtu: 271258410247/0100
IČO: 25935721
DIČ: CZ25935721
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896

Člen sdružení č. 3 Geodetales Chrudim s.r.o.

Sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, PaDr. Jiřím Pokorným
– jednatele společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 7ec75hx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Chrudim
Číslo účtu: 1226873318/0800
IČO: 27545857
DIČ: CZ27545857
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Okresní soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 25283

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 25.09.2019 (č. smlouvy objednatele 505-2019-514101).

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou:

- 1) změna termínů plnění u dílčích částí 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c);
- 2) změna způsobu předávání digitálních částí díla.

Čl. II Změna termínů plnění

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínů plnění v příloze č. 1 smlouvy (položkový výkaz činností) u následujících dílčích částí:

Etapa č.	Název etapy	původní smluvní termín	nově stanovený termín
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.7.2023	29.9.2023
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		

Odůvodnění změny termínu:

Dne 19.7.2023 se konalo jednání RDK. Na tomto jednání měl být předložen plán společných zařízení KoPÚ Prosečné. Zhotovitel předložil dokumentaci PSZ k projednání na RDK v řádném termínu (21.6.2023). Pobočka Trutnov nahrála dokumentaci na určené uložení RDK. Termín 19.7.2023 byl již bohužel plně obsazen jinými projekty, které byly předloženy dříve. I přes doplnění mimořádného termínu RDK, které se bude konat 16.8.2023, a následného schválení PSZ zastupitelstvem obce na veřejném jednání zastupitelstva, které se bude konat nejdříve v měsíci září 2023, zhotovitel nemůže odevzdat uvedené fakturační celky včas (viz tabulka č. 1 – původní smluvní termín).

S ohledem na výše popsané skutečnosti, které nemohl zhotovitel předvídat a na které zhotovitel nemohl mít svojí činností vliv, se rozhodl objednatel prodloužit termín plnění výše uvedených etap prací o 2 měsíce, tj. do 29.9.2023.

Čl. III

Změna způsobu předávání digitálních dat

Předmětem Dodatku č. 9 ke Smlouvě je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 9 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.

V důsledku této změny se mění čl. 4. **TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.**

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- 4.2.6. Vypracování PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel, 1x v rozsahu pro příslušnou obec a 1x obec s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli.
Pro zpracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel, 1x v rozsahu příslušné obci a 1x obec s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
- 4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatků č. 1-8, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 9, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**
Místo: Hradec Králové
Datum: 21.07.2023

**„Společnost Ekomonitor + SELLA +
Geodetales Chrudim – KoPÚ
Prosečné“**
Místo: Chrudim
Datum: 21.07.2023

Jméno: Ing. Petr Lázňovský

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Jméno: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
(vedoucí společník společnosti)

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Prosečné – dodatek č. 9

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ve znění Dodatku č.9 Smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 - KoPÚ Prosečné

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	3 500	21 000	28.2.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	444	800	355 200	31.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	29	1 000	29 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	11	1 000	11 000	31.8.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24	2 000	48 000	31.8.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	348	2 000	696 000	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	2 000	20 000	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	3 000	12 000	30.06.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	473	400	189 200	31.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	470	380	178 600	28.02.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 560 000	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	468	775	362 700	29.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	468	370	173 160	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	123	670	82 410	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	880	12 320	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	468	760	355 680	30.11.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 915	47 745	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 034 015	
3.6.	Mapové dílo	ha	468	430	201 240	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					201 240	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 560 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 034 015 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	201 240 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 795 255 Kč
DPH 21% v Kč	587 004 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 382 259 Kč

V Hradci Králové dne 21.07.2023

V Chrudimi dne 21.07.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Petr Lázňovský

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
ved spol. "Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim -
KoPÚ Prosečné"