

**DODATEK Č. 3**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**„NÁSTAVBA OBJEKtu SÍDLA SpOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ**  
**KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:**  
**ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.“**

---

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva  
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem  
[REDAKCE]  
středisko 5500 - oddělení správce stavby  
číslo smlouvy objednatele: 22000440

a

**Zhotovitel:** Zlínstav a.s.  
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
IČO: 28315669  
DIČ: CZ28315669  
bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsán dne 31. 12. 2008 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 5743  
zastoupen Jiřím Stacke, předsedou představenstva  
číslo smlouvy zhotovitele: 2022/008

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany spolu dne 24. 10. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, ve znění všech svých dodatků, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební práce spočívající v realizaci čtyřpodlažní nástavby stávající jednopodlažní atriové části administrativního objektu společnosti Brněnské komunikace a.s. v souladu s podmínkami veřejné zakázky s názvem „Nástavba objektu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno – Štýřice, katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III. včetně související realizační dokumentace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XI. v návaznosti na čl. XV. odst. 12 smlouvy o dílo dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
3. Účelem dodatku č. 3 je provedení změn díla dle změnových listů č. 28 – 42. Změny dle změnových listů č. 33, 34, 36, 38 a 41 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť se jedná o dodatečné a nezbytné stavební práce od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v

původním závazku a změna v osobě zhotovitele není možná zejména z ekonomických a technických důvodů a nebo by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, přičemž jejich provedení je nutné pro zajištění funkčnosti dotčených prostor. Přesně se jedná o:

- změnu dle ZL č. 33: dopočítání nákladů za navýšení počtu kuchyňských linek a rozšíření jejich vybavení v návaznosti na budoucí provozní model budovy, kdy bude možné části budovy pronajímat, k čemuž je nutné doplnit vybavení kuchyněk;
- změnu dle ZL č. 34: upravení výšky přestavitelných přiček v místnosti č. 331/3 do roviny podhledu z důvodu zajištění neprůzvučnosti mezi jednotlivými částmi, což bylo nutné upravit v návaznosti na revizi PD;
- změnu dle ZL č. 36: realizace dilatačních prvků mezi stávající a novou částí objektu na základě zjištění skutečnosti;
- změnu dle ZL č. 38: v rámci změny užívání prostoru místnosti č. 125 je nutné provést změnu prvku HF6 v 1. NP, která je nutná pro splnění podmínek na zajištění řádného pracovního prostředí v souladu s platnou legislativou;
- změnu dle ZL č. 41: v rámci vstupů do místností servroven a průchodů mezi kanceláři ve 4. NP dochází ke změnám v jejich provedení z důvodu optimalizace jejich obsluhy, přičemž je nezbytné je vybavit dveřními prvky s požadovanou požární odolností dle platné legislativy,

4. Změny dle změnových listů č. 29, 30, 31, 32 a 35 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Přesně se jedná o:

- změnu dle ZL č. 29: práce související s aktualizací PD záchytného systému střechy, která vyplynula ze změny dispozice střechy;
- změnu dle ZL č. 30: srovnání roviny stávající skeletové konstrukce pro možnost realizace podlahových skladeb 2. NP dle PD;
- změnu dle ZL č. 31: po odstranění stávajících konstrukcí je nutné provést srovnání nivelety místností nové jídelny a schodiště, a to z důvodu nerovnoměrného sedání objektu před jeho statickým zajištěním. Zároveň je nezbytné doplnit novou nášlapnou vrstvu jak v interiéru, tak i v prostoru exteriéru;
- změnu dle ZL č. 32: dochází ke změně nároků na protipožární ochranu SDK konstrukcí vyplývající z revize PBR stavby, která byla provedena v návaznosti na výrobní PD OK;
- změnu dle ZL č. 35: optimalizace trasy VZT rozvodů provedená na základě zjištění skutečného stavu konstrukce stropu nad 1. NP po odstranění stávající skladby.

5. Změny dle změnových listů č. 28, 37, 39, 40 a 42 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, přičemž realizace těchto změn je ekonomicky a technicky žádoucí pro dokončení díla, jeho kolaudaci a zachování práv ze záruky, jelikož bez jejich realizace by nebylo možné dílo dokončit či užívat.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla v Kč:

bez DPH	123 743 411,08 Kč
DPH 21 %	25 986 116,33 Kč
Celkem	149 729 527,41 Kč

2. Položkový rozpočet díla se doplňuje o položkové rozpočty jednotlivých změnových listů č. 28 – č. 42, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 3 je uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
5. Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.
6. Součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1: Změnové listy č. 28 – č. 42 včetně svých položkových rozpočtů.

#### Přílohy:

- Příloha č. 1: Změnové listy č. 28 – č. 42 včetně svých položkových rozpočtů

Ve Zlíně, dne

Za zhotovitele

Datum: 2023.07.21

Jiří Stacke  
předseda představenstva

V Brně, dne

Za Objednatele

Datum: 2023.07.25


Ing. David Grund  
předseda představenstva

Datum: 2023.07.26

JUDr. Michal Marek  
místopředseda představenstva

Nástavba objektu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno – Štýřice, katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.“ včetně související realizační dokumentace  
 Relapitulace změnových listů po dodatku č.3

ZL č.	Popis VCP, MPC	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL č.28	doplnění lapolu do Gastro zařízení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 231,00 Kč	3 618,51 Kč	20 849,51 Kč	17 231,00 Kč	3 618,51 Kč	20 849,51 Kč
ZL č.29	Záchytný systém	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	47 095,70 Kč	9 890,10 Kč	56 985,80 Kč	47 095,70 Kč	9 890,10 Kč	56 985,80 Kč
ZL č.30	srovnání podlahy ZNP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	449 192,03 Kč	94 330,33 Kč	543 522,36 Kč	449 192,03 Kč	94 330,33 Kč	543 522,36 Kč
ZL č.31	Podlaha 1.NP - jídelna srovnání podkladu + dlažba	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	629 177,34 Kč	132 127,24 Kč	761 304,58 Kč	544 811,52 Kč	114 410,42 Kč	659 221,94 Kč
ZL č.32	SDK podhledy v rámci CHÚC, změny	-84 365,82 Kč	-17 716,82 Kč	-102 082,64 Kč	521 374,17 Kč	109 488,58 Kč	630 862,75 Kč	58 634,45 Kč	12 313,23 Kč	70 947,68 Kč
ZL č.33	Kuchyňské linky - doplnění 2ks a standardu dle požadavku	-462 739,72 Kč	-97 175,34 Kč	-559 915,06 Kč	300 618,10 Kč	63 129,80 Kč	363 747,90 Kč	300 618,10 Kč	63 129,80 Kč	363 747,90 Kč
ZL č.34	Zvětšení rozsahu přestavitelné přičky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	26 040,68 Kč	5 468,54 Kč	31 509,22 Kč	26 040,68 Kč	5 468,54 Kč	31 509,22 Kč
ZL č.35	prostupy stropních konstrukcí 1.NP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 948,13 Kč	1 039,11 Kč	5 987,24 Kč	-218 989,01 Kč	-45 987,69 Kč	-264 976,70 Kč
ZL č.36	Dílatace budovy	-223 937,14 Kč	-47 026,80 Kč	-270 963,94 Kč	78 256,19 Kč	16 433,80 Kč	94 689,99 Kč	78 256,19 Kč	16 433,80 Kč	94 689,99 Kč
ZL č.37	zateplení venkovních podhledů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	465 442,39 Kč	97 742,90 Kč	563 185,29 Kč	465 442,39 Kč	97 742,90 Kč	563 185,29 Kč
ZL č.38	změna fasádního prvku HF6	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	105 509,30 Kč	22 156,95 Kč	127 666,25 Kč	-47 034,70 Kč	-9 877,29 Kč	-56 911,99 Kč
ZL č.39	SDK Předstěny mezi kanceláří	-152 544,00 Kč	-32 034,24 Kč	-184 578,24 Kč	172 402,83 Kč	36 204,59 Kč	208 607,42 Kč	81 272,70 Kč	17 067,27 Kč	98 339,97 Kč
ZL č.40	úprava tl.stěny v m.č.211/3	-91 130,13 Kč	-19 137,33 Kč	-110 267,46 Kč	29 125,29 Kč	6 116,31 Kč	35 241,60 Kč	15 311,44 Kč	3 215,40 Kč	18 526,84 Kč
ZL č.41	změna vstupu do místnosti serveru 227/3227/3, 321/3 a 425/3 a doplnění průch.	-13 813,85 Kč	-2 900,91 Kč	-16 714,76 Kč	43 378,34 Kč	9 109,45 Kč	52 487,79 Kč	-912,91 Kč	-191,71 Kč	-1 104,62 Kč
ZL č.42	doplnění vstupů do místností č.331/3 - z každé třetiny	-44 291,25 Kč	-9 301,16 Kč	-53 592,41 Kč	48 484,30 Kč	10 181,70 Kč	58 666,00 Kč	45 232,51 Kč	9 498,83 Kč	54 731,34 Kč
ZL č.28 - č.42		-3 251,79 Kč	-682,88 Kč	-3 934,67 Kč						
	<b>SMLOUVA O DÍLO + ZL č.1 - č.42</b>	<b>-1 076 079,70 Kč</b>	<b>-225 975,48 Kč</b>	<b>-1 302 049,18 Kč</b>	<b>2 938 275,79 Kč</b>	<b>617 037,92 Kč</b>	<b>3 555 313,71 Kč</b>	<b>1 862 202,09 Kč</b>	<b>391 062,44 Kč</b>	<b>2 253 264,53 Kč</b>
								<b>123 743 411,08 Kč</b>		



**ŽÁDOST O ZMĚNU****Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.****Číslo změny: ZL 28****Datum: 20.06.2023**Určeno pro objednatele: Odesláno/předáno:    poštou     na KD     e-mailem     osobně Týká se části stavby: **Doplnění lapolu do Gastro zařízení 1NP**

Odkazy:

**Popis změny:**

Z důvodu požadavku objednatele se doplňuje zařízení pro mechanický sběr tuků z gastro provozu jídelny v 1NP. Zhotovitel předkládá rozpočet na dodávku a montáž v příloze.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
		Vícepráce: 17 231,00 Kč	3 618,51 Kč	20 849,51 Kč
		Méněpráce: 0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Rozdíl: 17 231,00 Kč	3 618,51 Kč	20 849,51 Kč

Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.
---------------------	------------------------

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Převzal (Jméno, datum, podpis): Převzal (Jméno, datum, podpis): Převzal (Jméno, datum, podpis): 

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č. 28 Mobilní lapač tuku- přípočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			17 231,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00-
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>17 231,00</b>

**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>CZK</b>
<b>Snížená DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>17 231,00 CZK</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>3 618,51 CZK</b>


**Cena celkem s DPH 20 849,51 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			17 231,00	100
						0
Cena celkem					17 231,00	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL. č.	Mobilní lapač tuku- při počet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>17 231,00</b>
N1	720001	Mobilní lapač tuků Mobilap 3, počet jídel 180-240, nerez, motorický pod dřez	kpl	1,00000	14 731,00	14 731,00
N2	720002	Doprava a montáž	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem</b>						<b>17 231,00</b>



Melon Inox s.r.o.  
Pražákova 245/8  
709 00 Ostrava



<b>Cenová nabídka č. 001</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>Zlínstav a.s.</b>
	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Bartošova 5532, 760 01 Zlín</b>
	<b>Tel:</b>	

Poz.	Stručný popis	Podrobný popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena celková bez DPH
1	LAPOL	Odlučovač tuků GS 80 L PRO	1	14731	14 731 Kč
					0 Kč


<b>SUMA položek bez DPH</b>		<b>14 731,00 Kč</b>
<b>Sazba</b>	<b>Výše DPH</b>	
21%	3 093,51 Kč	17 824,51 Kč
<b>Nabídka bez DPH celkem</b>		<b>14 731 Kč</b>
<b>Nabídka s DPH celkem</b>		<b>17 825 Kč</b>

Cenová nabídka je zpracována bez dopravy, odběr z expedice.

Cenová nabídka je zpracována dle zadání a poptávky zákazníka. Při jakékoli změně zákazníkem (rozměr, přidání dílů, komponentů, dopravy atd.) se cenová nabídka upravuje.

Termín dodání je 30 PRACOVNÍCH DNŮ od data podpisu Smlouvy o dílo, objednávky nebo odsouhlasené výkresové dokumentace.

Děkujeme a budeme se těšit na budoucí spolupráci.



**ŽÁDOST O ZMĚNU****Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.****Číslo změny: ZL 29****Datum: 20.06.2023**Určeno pro objednatele: Odesláno/předáno:    poštou     na KD     e-mailem     osobně Týká se části stavby: **Záchytný systém**Odkazy: **Viz výkres č.4.06 - VÝKRES TVARU STŘECHY- NAVRŽENÝ STAV****REVIZE AD – ZÁCHYTNÝ SYSTÉM****Popis změny:**

Na základě změny dispozice střechy a přesunutí vzduchotechnických jednotek bylo nutno provést aktualizaci projektového řešení záchytného systému. Zhotovitel dopočítává zvýšený počet jisticích bodů dle PD zpracované AD.

Počet připojených listů: 2


Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
		Vícepráce: 47 095,70 Kč	9 890,10 Kč	56 985,80 Kč
		Méněpráce: 0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Rozdíl: 47 095,70 Kč	9 890,10 Kč	56 985,80 Kč

Změna byla vyvolána

Objednatelem dopracováním PD od AD.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Převzal (Jméno, datum, podpis): Převzal (Jméno, datum, podpis): Převzal (Jméno, datum, podpis): 

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.29**

**RO č.72 Záchytný systém- rozpočet**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**Zlínstav a.s.**

**IČO: 28315669**

**Bartošova 5532**

**DIČ: CZ28315669**

**76001**

**Zlín**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

<b>HSV</b>			<b>0,00</b>
<b>PSV</b>			<b>47 095,70</b>
<b>MON</b>			<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>47 095,70</b>

**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>CZK</b>
<b>Snížená DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>47 095,70 CZK</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>9 890,10 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**56 985,80 CZK**

v

dne

Za objednatele

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			47 095,70	100
						0
<b>Cena celkem</b>					<b>47 095,70</b>	<b>100</b>

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL. č. 29	RO č.72 Záchytný systém- přípočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>47 095,70</b>
187	71200R02	Zabezpečení proti pádu - zádržný a záchytný certifikovaný systém vč. dodavatelské dokumentace dle specifikace PD	kpl	1,00000	46 172,25	46 172,25
původní počet 24 ks, nový počet 33 ks, navýšení 9 ks 123126/24*9 = 48172,25						
191	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	461,72250	2,00	923,45
<b>Celkem</b>						<b>47 095,70</b>

# ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: **NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: **ZL 30**

Datum: **20.06.2023**

Určeno pro objednatele: **[REDAKCE]**

Odesláno/předáno:    poštou     na KD     e-mailem     osobně

Týká se části stavby: **Srovnání podlahy 2.NP**

Odkazy: **Viz výkres č.4.03 - PŮDORYS 2NP – NAVRŽENÝ STAV**

## Popis změny:

Po odtěžení stávající skladby střechy (ZL č.1) bylo nutno provést srovnání roviny skeletové konstrukce pro realizaci podlahových skladeb podlahy 2NP dle PD. Po konzultaci s AD bylo navrženo srovnání EPS v kombinaci s pěnobetonem. Zhotovitel ocenil a předkládá ZL na tyto práce.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:		449 192,03 Kč	94 330,33 Kč	543 522,36 Kč
Méněpráce:		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:		449 192,03 Kč	94 330,33 Kč	543 522,36 Kč

Změna byla vyvolána

Zhotovitelem na základě provedeného zaměření stropních kce 2NP.



Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): **[REDAKCE]**

Převzal (Jméno, datum, podpis): **[REDAKCE]**

Převzal (Jméno, datum, podpis): **[REDAKCE]**

Převzal (Jméno, datum, podpis): **[REDAKCE]**

<b>Položkový rozpočet stavby</b>			
<b>Stavba:</b>		<b>Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM</b>	
	<b>ZL č.30</b>	<b>Doplnění podlah 2. NP- přípočet</b>	
<b>Objednatel:</b>		<b>IČO:</b>	
		<b>DIČ:</b>	
<b>Zhotovitel:</b>		<b>IČO: 28315669</b>	
	<b>Zlínstav a.s.</b>	<b>DIČ: CZ28315669</b>	
	<b>Bartošova 5532</b>		
	<b>76001 Zlín</b>		
<b>Vypracoval:</b>			
<b>Rozpis ceny</b>			<b>Celkem</b>
<b>HSV</b>			<b>344 531,86</b>
<b>PSV</b>			<b>104 660,17</b>
<b>MON</b>			<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>449 192,03</b>
<b>Rekapitulace daní</b>			
<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>		<b>CZK</b>
<b>Snížená DPH</b>	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>449 192,03 CZK</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>94 330,33 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>543 522,36 CZK</b>
v		dne	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			279 149,38	62
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			59 670,00	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 712,48	1
713	Izolace tepelné	PSV			104 660,17	23
						0
<b>Cena celkem</b>					<b>449 192,03</b>	<b>100</b>



### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL č.30	Doplnění podlah 2. NP- přípočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			<b>279 149,38</b>				
N1	631342212	Cementová litá pěna tl přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	42,14773	4 870,00	205 259,45	URS 2023/1	0,81800	26,05000
		dle legendy místností- příloha:		36,65020					
		Koeficient vyrovnání nerovností průměrných tloušťek 0,15		5,49753					
N2	631342222	Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	16,90845	4 370,00	73 889,93	URS 2023/1	0,81800	10,45000
		dle legendy místností- příloha:		14,70300					
		Koeficient vyrovnání nerovností průměrných tloušťek : 0,15		2,20545					
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>			<b>59 670,00</b>				
N3	900RT3	HZS- práce v tašné třídě 6	hod	102,00000	585,00	59 670,00	RTS 2023/1	0,00000	0,00000
		Zdivo 2.NP- zakládání zdiva v délce prvního řádu – seřezávání dle aktuální potřeby dorovnání křivosti podkladu		102,00000					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>5 712,48</b>				
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	39,67000	144,00	5 712,48	SOD		36,50000
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>			<b>104 660,17</b>				
199	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	498,16000	41,00	20 424,56	SOD		
		dle legendy místností příloha:							
		EPS 150 tl. 20mm		32,96000					
		EPS 150 tl. 30mm		28,56000					
		EPS 150 tl. 40mm		50,92000					
		EPS 150 tl. 50mm		109,60000					
		EPS 150 tl.70mm		12,37000					
		EPS 150 tl.80mm		53,81000					
		EPS 150 tl.90mm		41,42000					
		EPS 150 tl.100mm		69,94000					
		EPS 150 tl.110mm		52,72000					
		EPS 150 tl.130mm		20,56000					
		EPS 150 tl.150mm		25,30000					
200	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	32,61248	2 520,00	82 183,45	SOD		
		dle legendy místností příloha:							

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL č.30	Doplnění podlah 2. NP- připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		EPS 150 tl. 20mm		0,65920				
		EPS 150 tl. 30mm		0,85680				
		EPS 150 tl. 40mm		2,03680				
		EPS 150 tl. 50mm		5,48000				
		EPS 150 tl.70mm		0,86590				
		EPS 150 tl.80mm		4,30480				
		EPS 150 tl.90mm		3,72780				
		EPS 150 tl.100mm		6,99400				
		EPS 150 tl.110mm		0,57992				
		EPS 150 tl.130mm		2,67280				
		EPS 150 tl.150mm		3,79500				
		Koeficient : 0,02		0,63946				
204	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 026,08010	2,00	2 052,16		SOD
<b>Celkem</b>						<b>449 192,03</b>		

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA[m <sup>2</sup> ]	ÚPRAVA PODLAHY	tl. EPS 100 v mm	tl. pěnobeton v mm	mš pěnobeton
201/3	CHODBA (POLICIE ČR)	22,85	podhled S13	90	75	1,71
202/3	SKLADOVÁ S FUNKČNÍM ÚČELEM	10,3	podhled S13	70	50	0,53
203/3	SKLADOVÁ - MÍSTNOST - PRÁKOVÁ	1,87	podhled S13	70	50	0,09
204/3	SKLADOVÁ (POLICEJ ČR)	7,24	podhled S17	100	50	0,36
205/3	SKLADOVÁ NAHRAZENÍ DVAŘÍMÍSKY (POLICEJ ČR)	16,12	podhled S14	100	85	1,37
206/3	SKLADOVÁ - MUŽI (POLICEJ ČR)	12,4	podhled S13	150	60	0,74
207/3	WC S PŘEDSÍMÍ - MUŽI (POLICEJ ČR)	8,47	podhled S11	150	60	0,39
208/3	WC S PŘEDSÍMÍ - ŽENY (POLICEJ ČR)	9,43	podhled S11	150	60	0,39
209/3	SKLADOVÁ - ŽENY (POLICEJ ČR)	9,09	podhled S13	110	60	0,55
210/3	CHODBA, SCHODIŠTĚ, PROSTOR	46,50	podhled S12, schodiště - keramická dlažba	100	85	3,98
211/3	SKLAD - TREZOROVÁ MÍSTNOST	11,34	podhled S13	80	65	0,78
216/3	CHODBA	73,46	podhled S13	50	80	5,88
217/3	WC ZTP - MUŽI / ŽENY	3,98	podhled S13	0	60	0,21
218/3	WC S PŘEDSÍMÍ - MUŽI	16,31	podhled S11	0	60	1,10
219/3	WC S PŘEDSÍMÍ - ŽENY	15,90	podhled S11	0	70	1,12
220/3	SKLADOVÁ MÍSTNOST	1,27	podhled S13	30	90	0,11
221/3	KUCHYŇKA	11,34	podhled S13	30	60	0,68
222/3	KANCELÁŘ	19,58	podhled S13	0	70	1,37
223/3	KANCELÁŘ	21,65	podhled S14	0	70	1,52
224/3	KANCELÁŘ	20,84	podhled S14	0	70	1,46
225/3	KANCELÁŘ	16,40	podhled S13	0	85	1,40
226/3	PROSTOR PRO ÚKLIDOVÉ ČISTÍCÍ STROJ	32,09	podhled S13, schodiště - keramická dlažba	0	75	2,30
227/3	SKLAD	9,36	podhled S14	0	80	0,51
228/3	KANCELÁŘ	26,23	podhled S13	40	80	2,26
229/3	KANCELÁŘ	19,03	podhled S14	80	70	1,33
230/3	KANCELÁŘ	18,45	podhled S14	50	70	1,29
232/3	KANCELÁŘ	22,33	podhled S14	110	85	1,90
233/3	KANCELÁŘ	23,84	podhled S14	80	95	2,17
234/3	KANCELÁŘ	22,66	podhled S14	40	90	2,04
235/3	KANCELÁŘ	40,89	podhled S14	0	80	3,28
236/3	SKLAD	17,69	podhled S13	50	65	1,16
237/3	SKLADOVÁ MÍSTNOST	32,09	podhled S14	20	75	2,47
238/3	KANCELÁŘ	18,57	podhled S14	90	80	1,49
239/3	KANCELÁŘ	21,3	podhled S14	110	80	1,70
240/3	KANCELÁŘ	20,56	podhled S14	130	85	1,75

**CELKEM**

PĚNOBETON

mš

**51,35**

do 80 mm **36,6502**

do 120 mm **14,703**

EPD 100 G. 20mm	M2	32,96
EPD 100 G. 30mm	M2	28,58
EPD 100 G. 40mm	M2	50,92
EPD 100 G. 50mm	M2	109,6
EPD 100 G.70mm	M2	12,37
EPD 100 G.80mm	M2	63,81
EPD 100 G.90mm	M2	41,42
EPD 100 G.100mm	M2	69,94
EPD 100 G.110mm	M2	62,72
EPD 100 G.120mm	M2	20,56
EPD 100 G.150mm	M2	25,3
EPD 100 G.200mm	M2	178,61

51,3532

colonna m2 498,16

**ŽÁDOST O ZMĚNU**

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

**Číslo změny: ZL 31**

**Datum: 20.06.2023**

Určeno pro objednatele: 

Odesláno/předáno:    poštou     na KD     e-mailem     osobně

Týká se části stavby: **Podlaha 1. NP – jídelna srovnání podkladu + dlažba**

Odkazy:    Viz výkres č.4.01 - PŮDORYS 1NP – NAVRŽENÝ STAV

**Popis změny:**

Po odbourání zbývající stávající konstrukce podlahy 1NP v místnosti nové jídelny a schodiště bylo nutno provést srovnání nivelety těchto místností. Ke srovnání těchto místností bylo nutno překročit z důvodu nerovnoměrného sedání objektu před jeho statickým zajištěním. Zhotovitel toto dorovnání ocenil a předkládá v ZL.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen

Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:	629 177,34 Kč	132 127,24 Kč	761 304,58 Kč
Méněpráce:	-84 365,82 Kč	-17 716,82 Kč	-102 082,64 Kč
Rozdíl:	544 811,52 Kč	114 410,42 Kč	659 221,94 Kč

Změna byla vyvolána


Zhotovitelem na základě provedeného zaměření podlahy 1NP.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 

Převzal (Jméno, datum, podpis): 

Převzal (Jméno, datum, podpis): 

Převzal (Jméno, datum, podpis): 

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.31 Jídlna srovnání podkladu, záměna dlažby- připočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			629 177,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>629 177,34</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	629 177,34 CZK
Základní DPH	21 %	132 127,24 CZK

**Cena celkem s DPH 761 304,58 CZK**

v

dne

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			133 692,61	21
64	Výplně otvorů	HSV			116 150,00	18
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 665,67	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV			374 669,06	60
						0
Cena celkem					629 177,34	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL č.31	RO č.33 Jídelna srovnání podkladu- záměna dlažby- rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>133 692,61</b>

76	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 vč. dilatačních a obvodových izolací	m3	8,34420	4 210,00	35 129,08
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
102 Jídelna: 99,07*0,06						
122/2 Prostor únikového schodiště: 40*0,06						
				5,94420		
				2,40000		

77	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,80271	40 320,00	32 365,27
Začátek provozního součtu						
102 Jídelna: 99,07						
122/2 Prostor únikového schodiště: 40						
Mezlsoučet						
				139,07000		
Konec provozního součtu						
výztuž KARI 100/100/6+30% : 139,07*4,44*1,3/1000						
				0,80271		

79	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	7,64885	759,00	5 805,48
102 Jídelna: 99,07*0,055						
122/2 Prostor únikového schodiště: 40*0,055						
				5,44885		
				2,20000		

N1	583320431R	Kamenivo těžené 0/4 Tovačov, OLK	m3	8,41374	597,00	5 023,00
7,64885*1,1						
				8,41374		

N2	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	46,00000	5,90	271,40
46,00000						
				46,00000		

N3	632418125RT4	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 25 mm, samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	46,00000	1 095,00	50 370,00
46,00000						
				46,00000		

196	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	139,07000	34,00	4 728,38
99,07+40						
				139,07000		

Díl:	64	<b>Výplně otvorů</b>				<b>116 150,00</b>
------	----	----------------------	--	--	--	-------------------

97/1	HF7-R	Rozšiřovací profil - pro prosklenou hliníkovou sloupkovou fasádu s izolačním bezpečnostním trojsklem 5600x2950 trojsklo rozšíření prvku o 180 mm dole rozšiřovací AL profil rozšíření prvku o 60 mm nahoře purenit	brn	5,60000	5 750,00	32 200,00
------	-------	--	-----	---------	----------	-----------

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
2,52500	21,06911

1,06625	0,85589
---------	---------

0,00000	0,00000
---------	---------

1,00000	8,41374
---------	---------

0,00000	0,00000
---------	---------

0,04479	2,06034
---------	---------



0,00001	0,00139
---------	---------

0,00000	0,00000
---------	---------



98/1	HF8-R	Rozšiřovací profil - pro prosklenou hliníkovou sloupkovou fasádu s izolačním bezpečnostním trojskelm 5550x2950 trojsklo rozšíření prvku o 160 mm dole rozšiřovací AL profil rozšíření prvku o 60 mm nahoře purenit	bm	5,55000	5 750,00	31 912,50	vlastní	0,00000	0,00000
99/1	HF9-R	Rozšiřovací profil - pro prosklenou hliníkovou sloupkovou fasádu s izolačním bezpečnostním trojskelm 5550x2950 trojsklo rozšíření prvku o 160 mm dole rozšiřovací AL profil rozšíření prvku o 60 mm nahoře purenit	bm	5,55000	5 750,00	31 912,50	vlastní	0,00000	0,00000
101/1	HF11-R	Rozšiřovací profil - pro prosklenou hliníkovou sloupkovou fasádu s izolačním trojskelm, 1900x2950 trojsklo rozšíření prvku o 160 mm dole rozšiřovací AL profil rozšíření prvku o 60 mm nahoře purenit	bm	1,90000	5 750,00	10 925,00	vlastní	0,00000	0,00000
102/1	HF12*R	Rozšiřovací profil - pro prosklenou hliníkovou sloupkovou fasádu s izolačním trojskelm, 1600x2950 trojsklo rozšíření prvku o 160 mm dole rozšiřovací AL profil rozšíření prvku o 60 mm nahoře purenit	bm	1,60000	5 750,00	9 200,00	vlastní	0,00000	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 665,67</b>			<b>32,40047</b>
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	32,40047	144,00	4 665,67	SOD		
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>374 669,06</b>			
316	771471011R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC	m	11,48067	190,00	2 181,33	SOD	0,00000	0,00000
		102 : 6,7+0,6+0,7+0,6+12+7,3-1,5+0,8+0,8+0,63				-28,63000			
		122/2 : 5,575+7,3*2-1,5-1,5				-17,17500			
		102; 122/2; prostor chodba před 122/2:((13,182-1,5-1,6)+(7,15-1,5+13,517-1,26-1,5)+(31,908-1,7-1,5+0,2+1,775))- měřeno CAD				57,17200			
		Koeficient : 0,01				0,11367			
317	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmeľ, 60x60 cm	m2	101,35000	576,00	58 377,60	SOD	0,00000	0,00000
		prostor před 122/2: 17,75				17,75000			
		venkovní prostor: 74,5+9,1= 83,6				83,60000			
N2	597	Dlažba teracová 600x600x40 mm T 1033 mm dle specifikace PD a výběru investora	m2	247,63260	1 056,25	261 561,93	vlastní	0,00000	0,00000
		102 : 99,07				99,07000			
		122/2 : 40				40,00000			
		prostor chodby před 122/2: 17,75				17,75000			
		venkovní prostor: 74,5+9,1= 83,6				83,60000			
		Koeficient : 0,03				7,21260			
N3	597R	Dlažba teracová sokl 300x70x12 mm dle specifikace PD a výběru investora	m	58,89859	216,25	12 736,82	vlastní	0,00000	0,00000
		102; 122/2, chodba před 122/2: 57,172*1,01= 57,74372 m							
		Sokl keramický : 57,74372 *1,02				58,89859			

N4	597002	Dopravné a balné- teracová dlažba dopravné 11850 Kč balné vnitřní prostor: 5600+840 = 6440 Kč; balné vnější prostor: 8x(400+60)= 3680 Kč	kpl	1,00000	21 970,00	21 970,00	vlastní	0,00000	0,00000
323	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	3 568,27680	5,00	17 841,38	SOD	0,00000	0,00000
<b>Celkem</b>						<b>629 177,34</b>			1

<b>Položkový rozpočet stavby</b>			
<b>Stavba:</b>		<b>Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM</b>	
<b>ZL č.31</b>		<b>Jídelna srovnání podkladu, záměna dlažby- rozpočet</b>	
<b>Objednatel:</b>		<b>IČO:</b>	
		<b>DIČ:</b>	
<b>Zhotovitel:</b>		<b>IČO: 28315669</b>	
<b>Zlínstav a.s.</b>		<b>DIČ: CZ28315669</b>	
<b>Bartošova 5532</b>			
<b>76001 Zlín</b>			
<b>Vypracoval:</b>			
<b>Rozpis ceny</b>			
			<b>Celkem</b>
<b>HSV</b>			<b>-84 365,82</b>
<b>PSV</b>			<b>0,00</b>
<b>MON</b>			<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>			<b>- 0,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>-84 365,82</b>
<b>Rekapitulace daní</b>			
<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>		<b>CZK</b>
<b>Snížená DPH</b>	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>-84 365,82 CZK</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>-17 716,82 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-102 082,64 CZK</b>
v		dne	
			<b>Za objednatele</b>

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV			-84 365,82	100
						0
Cena celkem					-84 365,82	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:	ZL č.31	RO č.33 Jídelna srovnání podkladu- záměna dlažby- rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-84 365,82
320	597842070R	Dlažba keramická 600x600x9 mm dle specifikace PD a výběru investora	m2	-143,24210	461,00	-66 034,61
		102 : 99,07		-99,07000		
		122/2 : 40		-40,00000		
		Koeficient : 0,03		-4,17210		
321	597842412R	Dlažba sokl v.10 mm dle specifikace PD a výběru investora	kus	-78,64719	182,00	-14 313,79
		102; 122/2 : (-28,63-17,175)*1,01= -46,26305 m				
		Sokl keramický : -46,26305/0,6*1,02		-78,64719		
323	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	-803,48400	5,00	-4 017,42
<b>Celkem</b>						<b>-84 365,82</b>

	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
1	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00000
1		

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.31** **Jidelna srovnání podkladu, záměna dlažby- rozpočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			544 811,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>544 811,52</b>

**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>CZK</b>
<b>Snížená DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>544 811,52 CZK</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>114 410,42 CZK</b>


**Cena celkem s DPH** **659 221,94 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			133 692,61	25
64	Výplně otvorů	HSV			116 150,00	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 665,67	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV			290 303,24	53
						0
Cena celkem					544 811,52	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM					
O:	02	Změnový list					
R:	ZL č.31	RO č.33 Jídelna srovnání podkladu- záměna dlažby- rozpočet					
P.č.	Číslo položk	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem	
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>133 692,61</b>	
	76	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 vč. dilatačních a obvodových izolací	m3	8,34420	4 210,00	35 129,08

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
2,52500	21,06911

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

102 Jídelna: 99,07\*0,06

5,94420

122/2 Prostor únikového schodiště: 40\*0,06

2,40000

	77	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,80271	40 320,00	32 365,27
--	----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

102 Jídelna: 99,07

99,07000

122/2 Prostor únikového schodiště: 40

40,00000

Mezisoučet

139,07000

Konec provozního součtu

výztuž KARI 100/100/6+30% : 139,07\*4,44\*1,3/1000

0,80271

	79	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	7,64885	759,00	5 805,48
			102 Jídelna: 99,07*0,055		5,44885		
			122/2 Prostor únikového schodiště: 40*0,055		2,20000		

Začátek provozního součtu

102 Jídelna: 99,07

99,07000

122/2 Prostor únikového schodiště: 40

40,00000

Mezisoučet

139,07000

Konec provozního součtu

potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 25 mm, samonivelační, vč. penetrace Grund

m2

48,00000

1 095,00

50 370,00

	N3	632418125RT4	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 25 mm, samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	48,00000	1 095,00	50 370,00
			46,00000		46,00000		

SOD

RTS 2023/1

RTS 2023/1 (ZL.č.2)

	196	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	139,07000	34,00	4 726,38
			99,07+40		139,07000		

SOD

Díl:	64	<b>Výplně otvorů</b>				<b>116 150,00</b>
97/1	HF7-R	Rozšiřovací profil - pro prosklenou hliníkovou sloupkovou fasádu s izolačním bezpečnostním trojsklem 5600x2950 trojsklo rozšíření prvku o 160 mm dole rozšiřovací AL profil rozšíření prvku o 60 mm nahoře purenit	bm	5,60000	5 750,00	32 200,00

vlastní

Stránka 3 z 13



98/1	HF8-R	Rozšiřovací profil - pro prosklenou hliníkovou sloupkovou fasádu s izolačním bezpečnostním trojsklem 5550x2950 trojsklo rozšíření prvku o 160 mm dole rozšiřovací AL profil rozšíření prvku o 60 mm nahoře purenit	bm	5,55000	5 750,00	31 912,50	vlastní	0,00000	0,00000
99/1	HF9-R	Rozšiřovací profil - pro prosklenou hliníkovou sloupkovou fasádu s izolačním bezpečnostním trojsklem 5550x2950 trojsklo rozšíření prvku o 160 mm dole rozšiřovací AL profil rozšíření prvku o 60 mm nahoře purenit	bm	5,55000	5 750,00	31 912,50	vlastní	0,00000	0,00000
101/1	HF11-R	Rozšiřovací profil - pro prosklenou hliníkovou sloupkovou fasádu s izolačním trojsklem, 1900x2950 trojsklo rozšíření prvku o 160 mm dole rozšiřovací AL profil rozšíření prvku o 60 mm nahoře purenit	bm	1,90000	5 750,00	10 925,00	vlastní	0,00000	0,00000
102/1	HF12*R	Rozšiřovací profil - pro prosklenou hliníkovou sloupkovou fasádu s izolačním trojsklem, 1600x2950 trojsklo rozšíření prvku o 160 mm dole rozšiřovací AL profil rozšíření prvku o 60 mm nahoře purenit	bm	1,60000	5 750,00	9 200,00	vlastní	0,00000	0,00000
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 665,67</b>			
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	32,40047	144,00	4 665,67	SOD		<b>32,40047</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>290 303,24</b>			
316	771471011R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC	m	11,48087	190,00	2 181,33	SOD	0,00000	0,00000
		102 : 6,7+0,6+0,7+0,6+12+7,3-1,5+0,8+0,8+0,63			-28,63000				
		122/2 : 5,575+7,3*2-1,5-1,5			-17,17500				
		102: 122/2; prostor chodba před 122/2:((13,182-1,5-1,6)+(7,15-1,5+13,517-1,26-1,5)+(31,908-1,7-1,5+0,2+1,775))- měřeno CAD			57,17200				
		Koeficient : 0,01			0,11367				
317	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	101,35000	576,00	58 377,60	SOD	0,00000	0,00000
		prostor před 122/2: 17,75			17,75000				
		venkovní prostor: 74,5+9,1= 83,6			83,60000				
320	597642070R	Dlažba keramická 600x600x9 mm dle specifikace PD a výběru investora	m2	-143,24210	461,00	-66 034,61	SOD	0,00000	0,00000
		102 : 99,07			-99,07000				
		122/2 : 40			-40,00000				
		Koeficient : 0,03			-4,17210				
N4	597	Dlažba teracová 600x600x40 mm T 1033 mm dle specifikace PD a výběru investora	m2	247,63260	1 056,25	261 561,93	vlastní	0,00000	0,00000
		102 : 99,07			99,07000				
		122/2 : 40			40,00000				
		prostor chodby před 122/2: 17,75			17,75000				
		venkovní prostor: 74,5+9,1= 83,6			83,60000				

		Koeficient : 0,03				7,21260				
321	597642412R	Dlažba sokl v.10 mm dle specifikace PD a výběru investora	kus	-78,64719	182,00	-14 313,79	SOD	0,00000	0,00000	
		102: 122/2 : (-28,63-17,175)*1,01= -46,26305 m								
		Sokl keramický : -46,26305/0,6*1,02				-78,64719				
N5	597R	Dlažba teracová sokl 300x70x12 mm dle specifikace PD a výběru investora	m	58,89859	216,25	12 736,82	vlastní	0,00000	0,00000	
		102: 122/2, chodba před 122/2: 57,172*1,01= 57,74372 m								
		Sokl keramický : 57,74372 *1,02				58,89859				
N6	597002	Dopravné a balné- teracová dlažba	kpl	1,00000	21 970,00	21 970,00	vlastní	0,00000	0,00000	
		dopravné 11850 Kč								
		balné vnitřní prostor: 5600+840 = 6440 Kč; balné vnější prostor: 8x(400+60)= 3680 Kč								
323	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	2 764,79280	5,00	13 823,96	SOD	0,00000	0,00000	
<b>Celkem</b>						<b>544 811,52</b>				1

ISMM & TESO s.r.o.  
742 82 Jistebník 466  
IČ: 277 88 156  
DIČ: CZ27788156  
T: 595 174 037  
M: 724 962 905

Zlínstav a.s.  
Bartošova 5532

vaše značka/den  
e-mail-19.04.2023

naše zn./den  
Ge/81/-Z 24.04.2023

vyřizuje

**Věc: Cenová nabídka**

Na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme naši cenovou nabídku na dodávku:  
Teracové dlažby 600 x 600 x 38, Dekor T - 1033

Pol.:	Název:	Brněnské Komunikace 787/1a 639 00 Brno -Štýřice	Množství: Jednotka:	Cena/jedn.:	Celkem
2.	Dlažba , T - 1033 600 x 600 x 38mm		143,00 m2	1056,25	151 043,75 Kč
3.	Sokl průběžný 300 x 70 x 12 mm		46,00 bm	216,25	9 947,50 Kč
4.	Paleta dle skutečného odběru		14,00 ks	400,00	5 600,00 Kč
5.	Paletizační smršťovací pytel dle skutečného odběru		14,00 ks	60,00	840,00 Kč
6.	Doprava kamionem bez skládání		1,00 ks	11850,00	11 850,00 Kč
<b>CELKEM</b>					<b><u>179 281,25 Kč</u></b>

Ceny se rozumí bez montáže a DPH 21%.

Platební podmínky: záloha 50% před zahájením výroby, doplatek při odběru.

Termín dodání: 12 týdnů

S účtů

obchodní manažer



RACCOON s.r.o.  
Pořičí 26, 678 01 Blansko  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Firma: Zlínstav, a.s.  
K rukám: [REDACTED]  
Adresa: [REDACTED]  
Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]

V Blansku, dne: 7.6.2023

## CENOVÁ NABÍDKA

Číslo: R6 ZLSTV\_BKOM\_2023

### AKCE: Doplnění rozšiřovacích profilů prvky Jídelna-BR.KOM.

Na základě Vaší poptávky jsme zpracovali cenovou nabídku na výše uvedenou akci. Kalkulace je provedena na základě Vámi poskytnutých podkladů. Námí navrhované řešení bude vždy přihlížet k provozním potřebám a bezpečnosti osob, při zachování příznivých cen.

### 1. CENA

	ROZŠÍŘENÍ DOLE 160	CENA/M	ROZŠÍŘENÍ NAHOŘE 60	CENA/M	Součet
HF7	5,6	4 125,00 Kč	5,6	1 625,00 Kč	32 200,00 Kč
HF8	5,6	4 125,00 Kč	5,6	1 625,00 Kč	32 200,00 Kč
HF9	5,6	4 125,00 Kč	5,6	1 625,00 Kč	32 200,00 Kč
HF11	1,9	4 125,00 Kč	1,9	1 625,00 Kč	10 925,00 Kč
HF12	1,6	4 125,00 Kč	1,6	1 625,00 Kč	9 200,00 Kč
					116 725,00 Kč

### DPH bude připočtena dle platných zákonů.

*Výše uvedené ceny zahrnují dopravu na místo určení, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.*

*Uvedená cenová nabídka je kalkulována pro jednu cestu na místo instalace. V případě, že bude třeba více výjezdů, bude tato služba spolu s dalšími výjezdy účtována jako vícepráce.*

## 2. ZÁRUKA A OSTATNÍ PODMÍNKY DODÁVKY

**Dodací podmínky:** Termín dodávky je v rámci dodávky jednotlivých prvků. Pokud separé → cca 3KT (v případě použití profilů Aluprof cca 6týdnů), od technického vyjasnění a objednání.

**Záruky:** Na dílo poskytujeme záruku 24 měsíců na pohyblivé díly a citlivá elektronická zařízení a souč. 36 měsíců na pevné nepohyblivé díly, barvu, profily, sklo atd.

**Servis:** Standardní servis zajišťujeme do 48 hodin. Naše firma nabízí uzavření servisní smlouvy na preventivní prohlídky automatických dveří. Jedná se o komplexní služby údržby (dále jen KSU). Výhodou a podstatou této nabídky je možnost využití pravidelných preventivních prohlídek za zvýhodněné ceny oproti standardnímu servisnímu zásahu v pozáruční době. Tyto prohlídky značně eliminují pravděpodobnost poruchy zařízení, protože pravidelná údržba (vyčištění, promazání, seřízení pohyblivých částí, kontrola elektronických částí, vizuální kontrola apod.) má pozitivní vliv nejen na bezpečnou funkci zařízení, ale také prodlužuje životnost. Pozáruční servis garantujeme nejméně 10 roků.

**Přítomnost nabídky:** 1 měsíc od odeslání.

**Ostatní ujednání:**

Tato cenová nabídka je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není závazná při jakékoli formě akceptace poptávajícího.

Smlouva o dílo bude uzavřena po obdržení návrhu objednatele na uzavření smlouvy o dílo na základě cenové nabídky.

Všechny údaje a informace obsažené v cenové nabídce jsou pro RACCOON s.r.o. nezávazné a objednateli nevznikají v této souvislosti žádné nároky.

Předmluvní odpovědnost RACCOON s.r.o. za přerušeni či ukončení jednání o uzavření smlouvy je v plné míře vyloučena.

Při případném dalším jednání s námi uvádějte číslo naší cenové nabídky.

Pro upřesnění veškerých technických a dodacích podmínek Vám navrhujeme osobní jednání se zástupcem naší společnosti.

Děkujeme za projevenou důvěru v naše vstupní systémy a těšíme se na případnou spolupráci.  
S pozdravem za společnost RACCOON spol. s r.o.

Sales Manager

**ŽÁDOST O ZMĚNU**

Stavba: **NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: **ZL 32**

Datum: **20.06.2023**

Určeno pro objednatele: 

Odesláno/předáno:    poštou     na KD     e-mailem     osobně

Týká se části stavby: **SDK podhledy v rámci CHÚC, změny**

Odkazy:    Viz výrobní dokumentace ocelové konstrukce nástavby

**Popis změny:**

Z dopracování výrobní PD ocelové konstrukce nástavby vyplynula změna požadavků požární odolností SDK konstrukcí v rámci CHÚC.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:		521 374,17 Kč	109 488,58 Kč	630 862,75 Kč
Méněpráce:		-462 739,72 Kč	-97 175,34 Kč	-559 915,06 Kč
Rozdíl:		58 634,45 Kč	12 313,23 Kč	70 947,68 Kč

Změna byla vyvolána

Zhotovitelem na základě dopracování VD OK.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.32** **SDK, pohledy, dvířka-změny- připočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			499 066,77
PSV			22 307,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>521 374,17</b>

**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>CZK</b>
<b>Snížená DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>521 374,17 CZK</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>109 488,58 CZK</b>


**Cena celkem s DPH** **630 862,75 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			497 376,87	95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 689,90	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			22 307,40	4
						0
<b>Cena celkem</b>					<b>521 374,17</b>	<b>100</b>



### KALKULACE - ZMĚNY SDK 14.3.

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM							
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM							
R:	ZL 32	SDK, podhledy, dvířka-změny- připočet							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>497 376,87</b>			
N1	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RB 12,5mm 1NP : 0,7*7,14 2NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02 3NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02 4NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02	m2	21,78780	1 212,00	26 406,81	RTS	0,02565	0,55886
N2	347016215R00	Předstěna SDK, tl. 80 mm, ocel. kce CW, 2x RF 15 mm, bez izolace EI 60 DP1 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 2NP : (0,43+0,35+0,1+0,43)*3,12 3NP : (0,1+0,43)*3,12 4NP : (0,1+0,43)*3,12 Koefficient : 0,02	m2	7,54228	1 080,00	8 145,67	RTS	0,03092	0,23321
N3	347016212R00	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, bez izolace EI 45 DP1 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 2NP : (0,43+0,35+0,1+0,43)*3,12 3NP : (0,44+0,49+0,35+1,25+0,4+0,64+0,4+0,4+0,43+0,78)*3,1 4NP : (0,44+0,49+0,35+1,25+0,4+0,64+0,4+0,4+0,43+0,78)*3,1 Koefficient : 0,02	m2	97,54056	1 017,00	99 198,75	RTS	0,02462	2,40145
N4	347013122R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce C,1xRF 12,5mm,izol. EI 30 DP1 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 5NP : (2,2+2,8+1,3+2,55)*4,4 Koefficient : 0,02	m2	26,35884	952,00	25 093,62	RTS	0,01365	0,35980
N5	347016211R00	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace SDK konstrukce nad mobilní příčkou - 37 dB	m2	14,70840	973,00	14 311,27	RTS	0,21890	3,21967

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

3NP : (5,5\*0,7)\*2 + (4,8\*0,7)\*2

14,42000

Koeficient : 0,02

0,28840

N6	416093131R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	33,88525	921,00	31 208,31	RTS	0,01261	0,42729
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-----	---------	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

m. č. '218, 219, 221, 209, 205, 204, 202, 327, 330, 312, 313, 323, 404, 408, 411, 415, 416, 418, 125

(1,8+3,45+2,125+3,8+3,65+1,95+3,37+3,5+2,65+1,8+3,47  
5+2,125+5,52+3,5+2,65+1,8+3,475+2,125+7,05)\*0,55 -

32,89830

Koeficient : 0,03

0,98695

39	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	373,26425	785,00	293 012,44	SOD	0,01215	4,53516
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-----	---------	---------

m. č. '218, 219, 221, 209, 205, 204, 202, 327, 330, 312, 313, 323, 404, 408, 411, 415, 416, 418, 125

(1,8+3,45+2,125+3,8+3,65+1,95+3,37+3,5+2,65+1,8+3,47  
5+2,125+5,52+3,5+2,65+1,8+3,475+2,125+7,05)\*0,95-

prostor mezi oknem a čelem

1NP :

122/2: Prostor únikového schodiště - změna 1NP

40,00000

127: Chodba, schodišťový prostor - změna 1NP

43,30000

2NP : 46,58+30,69 - podhledy CHÚC

77,27000

3NP : 46,99+31,45 - podhledy CHÚC

78,44000

4NP : 46,61+31,38 - podhledy CHÚC

77,99000

Přípočet čel podhledů v CHÚC -

53,20000

Odpočet opláštění schodišťových ramen - 3,36\*16

-53,76000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 689,90</b>			
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	11,73544	144,00	1 689,90	SOD		11,73544

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>22 307,40</b>			
N7	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	ks	6,00000	520,00	3 120,00	RTS		

N8	55360001	Neviditelná protipožární dvířka rozměr 400 x 400 mm_EI	ks	4,00000	3 125,00	12 500,00	vlastní		
----	----------	--	----	---------	----------	-----------	---------	--	--

N9	55360002	Neviditelná protipožární dvířka rozměr 400 x 400 mm_EI	ks	2,00000	3 125,00	6 250,00	vlastní		
314	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	218,70000	2,00	437,40	SOD		

<b>Celkem</b>						<b>521 374,17</b>			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

521 374,17

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.32      SDK, pohledy, dvířka-změny- odpočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001      Zlín**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-455 720,08
PSV	-7 019,64
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-462 739,72</b>

**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>CZK</b>
<b>Snížená DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>-462 739,72 CZK</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>-97 175,34 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **-559 915,06 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-454 847,07	98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-873,01	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-7 019,64	2
						0
Cena celkem					-462 739,72	100

### KALKULACE - ZMĚNY SDK 14.3.

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM						
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM						
R:	ZL 32	SDK, pohledy, dvířka-změny- odpočet						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-454 847,07</b>		
30	34201222R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášř.,RF 12,5mm 1NP : 0,7*7,14 2NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02 3NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02 4NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02	m2	-21,78780	896,00	-19 521,87	SOD	0,03113 -0,67825
38	347013111RZ1	Předstěna a opláštění SDK,1xoc.kce CD,1xRB (1xRBI) 12,5mm bez dodávky izolace Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 2NP odpočty předstěn -(4,0872+60,4968) 3NP odpočty předstěn -(1,6536+17,4096) 4NP odpočty předstěn -(1,6536+17,7216) 5NP : -(2,2+2,8+1,3+2,55)*2,92 Koeficient : 0,02	m2	-131,44169	660,00	-86 751,51	SOD	0,01147 -1,50764
40	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace SDK deska dle prostředí a požadavků PD : S16,S17 : 2NP : 46,58+30,69 3NP : 46,99+31,45 4NP : 46,61+31,38 Koeficient : 0,03 Nově doplněno: 1NP : 122/2: Prostor únikového schodiště Koeficient : 0,03	m2	-281,91100	795,00	-224 119,25	SOD	0,01373 -3,87064
44	767584502R00R2	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm vč. dodávky roštu a kazet s min. deskou s nástřikem, specifikace dle PD m. č. 218, 219, 221, 209, 205, 204, 202, 327, 330, 312, 313, 323, 404, 408, 411, 415, 418, 418, 125 (1,8+3,45+2,125+3,8+3,65+1,95+3,37+3,5+2,65+1,8+3,47 5+2,125+5,52+3,5+2,65+1,8+3,475+2,125+7,05)*0,95- prostor mezi oknem a čelem 127: Chodba, schodišťový prostor	m2	-100,12425	1 243,00	-124 454,44	SOD	0,00006 -0,00601
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-873,01</b>		<b>-6,06254</b>

171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-6,06254	144,00	-873,01	SOD
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-7 019,64</b>	
304	Z13	Neviditelná revizní dvířka rozměr 400 x 400 mm	ks	-4,00000	1 147,00	-4 588,00	SOD
306	Z15	Neviditelná revizní dvířka rozměr 400 x 400 mm	ks	-2,00000	1 147,00	-2 294,00	SOD
314	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-68,82000	2,00	-137,64	SOD
<b>Celkem</b>						<b>-462 739,72</b>	

-462 739,72

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.32      SDK, podhledy, dvířka-změny- rozpočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001      Zlín**

**Vypracoval:**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			43 346,70
PSV			15 287,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>58 634,46</b>

**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>CZK</b>
<b>Snížená DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>58 634,46 CZK</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>12 313,24 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **70 947,70 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			42 529,80	73
99	Staveništní přesun hmot	HSV			816,90	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 287,76	26
						0
Cena celkem					58 634,46	100



### KALKULACE - ZMĚNY SDK 14.3.

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM							
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM							
R:	ZL 32	SDK, pohledy, dvířka-změny- rozpočet							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>42 529,80</b>			
30	342012222R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RF 12,5mm 1NP : 0,7*7,14 2NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02 3NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02 4NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02	m2	-21,78780	898,00	-19 521,87	SOD	0,03113	-0,67825
N1	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RB 12,5mm 1NP : 0,7*7,14 2NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02 3NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02 4NP : ((1,9+0,72)*2,83)-0,9*2,02	m2	21,78780	1 212,00	26 406,81	RTS	0,02565	0,55886
38	347013111RZ1	Předstěna a opláštění SDK,1xoc.kce CD,1xRB (1xRBI) 12,5mm bez dodávky izolace Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 2NP odpočty předstěn -(4,0872+60,4968) 3NP odpočty předstěn -(1,6536+17,4096) 4NP odpočty předstěn -(1,6536+17,7216) 5NP : -(2,2+2,8+1,3+2,55)*2,92 Koefficient : 0,02	m2	-131,44169	660,00	-86 751,51	SOD	0,01147	-1,50764
N2	347016215R00	Předstěna SDK, tl. 80 mm, ocel. kce CW, 2x RF 15 mm, bez izolace EI 60 DP1 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 2NP : (0,43+0,35+0,1+0,43)*3,12 3NP : (0,1+0,43)*3,12 4NP : (0,1+0,43)*3,12 Koefficient : 0,02	m2	7,54229	1 080,00	8 145,87	RTS	0,03092	0,23321
N3	347016212R00	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, bez izolace EI 45 DP1 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 2NP : (0,43+0,35+0,1+0,43)*3,12	m2	97,54056	1 017,00	99 198,75	RTS	0,02462	2,40145

		3NP :		17,40960							
		(0,44+0,49+0,35+1,25+0,4+0,64+0,4+0,4+0,43+0,78)*3,1									
		4NP :		17,72160							
		(0,44+0,49+0,35+1,25+0,4+0,64+0,4+0,4+0,43+0,78)*3,1									
		Koeficient : 0,02		1,91256							
N4	347013122R00	Předstěna SDK, tl. 55 mm, 1xoc.kce C, 1xRF 12,5 mm, izol. EI 30 DP1	m2	26,35884	952,00	25 093,62	RTS	0,01365	0,35980		
		Včetně:									
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr									
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu									
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
		5NP : (2,2+2,8+1,3+2,55)*4,4		25,84200							
		Koeficient : 0,02		0,51684							
N5	347016211R00	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	14,70840	973,00	14 311,27	RTS	0,21890	3,21967		
		SDK konstrukce nad mobilní příčkou - 37 dB									
		Včetně:									
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr									
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu									
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
		3NP : (5,5*0,7)*2 + (4,8*0,7)*2		14,42000							
		Koeficient : 0,02		0,28840							
N6	416093131R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	33,88525	921,00	31 208,31	RTS	0,01261	0,42729		
		Včetně:									
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr									
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu									
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
		m. č. '218, 219, 221, 209, 205, 204, 202, 327, 330, 312, 313, 323, 404, 408, 411, 415, 416, 418, 125									
		(1,8+3,45+2,125+3,8+3,65+1,95+3,37+3,5+2,65+1,8+3,47		32,89830							
		5+2,125+5,52+3,5+2,65+1,8+3,475+2,125+7,05)*0,55 -									
		Koeficient : 0,03		0,98695							
39	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	373,26425	785,00	293 012,44	SOD	0,01215	4,53516		
		m. č. '218, 219, 221, 209, 205, 204, 202, 327, 330, 312, 313, 323, 404, 408, 411, 415, 416, 418, 125									
		(1,8+3,45+2,125+3,8+3,65+1,95+3,37+3,5+2,65+1,8+3,47		56,82425							
		5+2,125+5,52+3,5+2,65+1,8+3,475+2,125+7,05)*0,95-									
		prostor mezi oknem a čelem									
		1NP :									
		122/2: Prostor únikového schodiště - změna 1NP		40,00000							
		127: Chodba, schodišťový prostor - změna 1NP		43,30000							
		2NP : 46,58+30,69 - podhledy CHÚC		77,27000							
		3NP : 46,99+31,45 - podhledy CHÚC		78,44000							

4NP : 46,61+31,38 - pohledy CHÚC 77,99000  
 Připočet čel pohledů v CHÚC - 53,20000  
 Odpočet opláštění schodišťových ramen - 3,36\*16 -53,76000

40	342264051RT2	Pohled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-281,91100	795,00	-224 119,25
----	--------------	--	----	------------	--------	-------------

SOD

0,01373 -3,87064

SDK deska dle prostředí a požadavků PD :

S16,S17 :

2NP : 46,58+30,69 -77,27000  
 3NP : 46,99+31,45 -78,44000  
 4NP : 46,61+31,38 -77,99000  
 Koefficient : 0,03 -7,01100

Nově doplněno:

1NP :

122/2: Prostor únikového schodiště -40,00000  
 Koefficient : 0,03 -1,20000

44	767584502R00R2	Montáž pohledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm vč. dodávky roštu a kazet s min. deskou s násťlíkem, specifikace dle PD	m2	-100,12425	1 243,00	-124 454,44
----	----------------	---	----	------------	----------	-------------

SOD

0,00006 -0,00601

m. č. 218, 219, 221, 209, 205, 204, 202, 327, 330, 312, 313, 323, 404, 408, 411, 415, 416, 418, 125

(1,8+3,45+2,125+3,8+3,65+1,95+3,37+3,5+2,65+1,8+3,47  
 5+2,125+5,52+3,5+2,65+1,8+3,475+2,125+7,05)\*0,85-  
 prostor mezi oknem a čelem

127: Chodba, schodišťový prostor -43,30000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>816,90</b>
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------------

5,67290

171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	5,67290	144,00	816,90
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

SOD

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>15 287,76</b>
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

304	Z13	Neviditelná revizní dvířka rozměr 400 x 400 mm	ks	-4,00000	1 147,00	-4 588,00
-----	-----	--	----	----------	----------	-----------

SOD

306	Z15	Neviditelná revizní dvířka rozměr 400 x 400 mm	ks	-2,00000	1 147,00	-2 294,00
-----	-----	--	----	----------	----------	-----------

SOD

N7	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	ks	6,00000	520,00	3 120,00
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

RTS

N8	55360001	Neviditelná protipožární dvířka rozměr 400 x 400 mm_EI	ks	4,00000	3 125,00	12 500,00
----	----------	--	----	---------	----------	-----------

vlastní

N9	55360002	Neviditelná protipožární dvířka rozměr 400 x 400 mm_EI	ks	2,00000	3 125,00	6 250,00
----	----------	--	----	---------	----------	----------

vlastní

314	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	149,88000	2,00	299,76
-----	--------------	---	---	-----------	------	--------

SOD

<b>Celkem</b>						<b>58 634,46</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

58 634,46

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>12 500,00</b>
f		Neviditelná protipožární dvířka rozměr 400 x 400 mm_EI 45 tř. 12,5 mm	ks	4,00000	3 125,00	12 500,00
<b>Celkem</b>						<b>12 500,00</b>

**Avatar group s.r.o.**

**ŽÁDOST O ZMĚNU**

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

**Číslo změny: ZL 33**

**Datum: 20.06.2023**

**Určeno pro objednatele:** [REDACTED]

**Odesláno/předáno:** poštou  na KD  e-mailem  osobně

**Týká se části stavby: Kuchyňské linky – doplnění 2 ks a rozšíření dle požadavku**

Odkazy:

**Popis změny:**

Dle požadavku objednatele bylo provedeno rozšíření počtu kuchyňských linek a rozšíření jejich vybavení.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:		300 618,10 Kč	63 129,80 Kč	363 747,90 Kč
Méněpráce:		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:		300 618,10 Kč	63 129,80 Kč	363 747,90 Kč

Změna byla vyvolána	Objednatelem na základě požadavku.
---------------------	------------------------------------

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):	[REDACTED]
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM**  
**ZL č. 33** **Navýšení počtu kuchyňských linek a rozšíření- přípočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			300 618,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>300 618,10</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	300 618,10 CZK
Základní DPH	21 %	63 129,80 CZK

**Cena celkem s DPH** **363 747,90 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			300 618,10	100
						0
Cena celkem					300 618,10	100

**Položkový rozpočet**

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL33	Nevýšení počtu kuchyňských linek a rozšíření- přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Dř:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>300 618,10</b>	
216	R766-01	D+M Montáž kuchyňských linek dřevěných linek dle PD včetně obkladu zvýšení počtu kuchyňských linek dle požadavku investora o 2 kusy	kus	2,00000	110 409,00	220 808,00	SOD
				2,00000			
N1	R766-0R	D+M Příplatek za dovybavení horních skříněk a změnu standardu dle požadavku investora původní počet 3 kusy + zvýšení 2 kusy	kus	5,00000	15 903,10	79 818,10	vlastní
				5,00000			
<b>Celkem</b>						<b>300 618,10</b>	




<b>Kalkulace kuchyňské linky - úprava počtu ks a ve standardu dle emailu ze dne 26.4.2023 Ing. Srba</b>			
pol.č.216 Kuchyňská linka dle VV - výpočet ceny bez spotřebičů			<b>110 400,00 Kč</b>
spotřebiče v ceně = varná deska 4650,- lednice 9000,- odsavač 2400,- '4650+9000+2400			-16 050,00000
			<b>94 350,00 Kč</b>
<b>MCP</b>			
- Zmenšení korpusů z 3 000mm na 2 250mm (respektive na 2 400mm)	'(64350/3*0,75)*5		<b>117 937,50 Kč</b>
- Změna keramických obkladů na zadní desku	'3*2,1*1008*5-0,6*2,4*1008*5		<b>24 484,40 Kč</b>
- Zrušení odpadkových výsuvných košů	'5*5000		<b>25 000,00 Kč</b>
			<b>MNP 167 431,90 Kč</b>
<b>VCP</b>			
- Navýšení počtu kuchyňských linek ze 3 ks na 5 ks	'110400*2		<b>220 800,00 Kč</b>
- Doplnění horních skříněk u všech kuchyňských linek	'94350/3*5		<b>157 250,00 Kč</b>
- Změna lednice na dělenou vysokou u všech kuchyňských linek	'4000*5		<b>20 000,00 Kč</b>
- Doplnění vestavné myčky 450 mm (respektive na 600 mm) u všech kuchyňských linek	'12000*5		<b>60 000,00 Kč</b>
- Doplnění mikrovlnek u všech kuchyňských linek	'2000*5		<b>10 000,00 Kč</b>
			<b>VCP 468 050,00 Kč</b>
<b>navýšení oproti VV</b>			<b>300 618,10 Kč</b>

15 963,62 Kč

**Položkový rozpočet**

S	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
C	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R		Nevýšení počtu kuchyňských linek

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
IN1 R766-DR	D+M Příplatek za dovybavení kuchyňských linek a změnu standardu dle požadavku investora	kus	5,00000	15 863,62	79 818,10
	příplatek mj. zahrnuje :		5,00000		
	- Doplnění horních skříněk u všech kuchyňských linek				
	- Změna lednice na dělenou vysokou u všech kuchyňských linek				
	- Doplnění vestavné myčky 450 mm (respektive na 600 mm) u všech kuchyňských linek				
	- Doplnění mikrovlnek u všech kuchyňských linek				
<b>Celkem</b>					<b>79 818,10</b>



**ŽÁDOST O ZMĚNU**

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

**Číslo změny: ZL 34**

**Datum: 20.06.2023**

**Určeno pro objednatele:** [REDACTED]

**Odesláno/předáno:** poštou  na KD  e-mailem  osobně

**Týká se části stavby: Zvětšení výšky přestavitelných příček**

**Odkazy: Viz výkres č.4.03 - PŮDORYS 3NP – NAVRŽENÝ STAV**

**Popis změny:**

Na základě požadavku objednatele byla výška přestavitelných v m.č.331/3 upravena do roviny podhledu. Zhotovitel ocenil a předkládá ZL.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:		26 040,68 Kč	5 468,54 Kč	31 509,22 Kč
Méněpráce:		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:		26 040,68 Kč	5 468,54 Kč	31 509,22 Kč

Změna byla vyvolána	Objednatelem na základě požadavku.
---------------------	------------------------------------

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]	[REDACTED]
Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]	[REDACTED]
Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]	[REDACTED]
Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]	[REDACTED]

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.34**

**RO č.75 změna rozměru mobilních přček**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**Zlínstav a.s.**

**IČO: 28315669**

**Bartošova 5532**

**DIČ: CZ28315669**

**76001**

**Zlín**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

**HSV**

**0,00**

**PSV**

**26 040,68**

**MON**

**0,00**

**Vedlejší náklady**

**0,00**

**Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkem**

**26 040,68**

**Rekapitulace daní**

**Základ pro sníženou DPH**

**15 %**

**CZK**

**Snížená DPH**

**15 %**

**0,00 CZK**

**Základ pro základní DPH**

**21 %**

**26 040,68 CZK**

**Základní DPH**

**21 %**

**5 468,54 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**31 509,22 CZK**

v

dne

Za zhotovitele  
**Za objednatele**

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 040,68	100
						0
Cena celkem					26 040,68	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list č.34				
R:		RO č.75 změna rozměru mobilních příček- přípočet				
P.č.	Číslo položk	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>26 040,68</b>
N1	TP1R	Mobilní příčka tl. 100mm; 5500x2550mm- dle pol. 286- přípočet rozdílu výšky změna rozměru, přípočet výšky 150 mm $224086/2,4*0,15 = 14005,37$	Kus	1,00000	14 005,37	14 005,37
N2	TP1R	Mobilní příčka tl. 100mm; 4800x2550mm- dle pol. 287- přípočet rozdílu výšky změna rozměru, přípočet výšky 150 mm $192585/2,4*0,15 = 12035,31$	Kus	1,00000	12 035,31	12 035,31
<b>Celkem</b>						<b>26 040,68</b>

1

SOD

SOD

1

# ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.

Číslo změny: ZL 35

Datum: 20.06.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno: poštou  na KD  e-mailem  osobně

Týká se části stavby: **Prostupy stropních konstrukcí 1. NP**

Odkazy: Viz výkres č.4.13 - PROSTUPY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1NP

## Popis změny:

Po odbourání skladby střechy byla zjištěna skutečná skladba konstrukce stropu 1NP a bylo tedy možno vyhodnotit stav s navrženým řešením. Byly optimalizovány trasy rozvodů, na základě kterých byly provedeny a oceněny skutečně provedené práce.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen

Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:	4 948,13 Kč	1 039,11 Kč	5 987,24 Kč
Méněpráce:	-223 937,14 Kč	-47 026,80 Kč	-270 963,94 Kč
Rozdíl:	-218 989,01 Kč	-45 987,69 Kč	-264 976,70 Kč

Změna byla vyvolána

Zhotovitelem na základě provedeného zaměření stropních kce 1NP.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č. 35      Prostupy stropních konstrukcí 1.NP- rozpočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001      Zlín**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-223 937,14
PSV	4 948,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-218 989,01</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-218 989,01 CZK
Základní DPH	21 %	-45 987,69 CZK

**Cena celkem s DPH** **-264 976,70 CZK**

v  dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-11 331,99	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-35 465,05	16
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-21 255,28	10
64	Výplně otvorů	HSV			-113 286,00	52
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 641,60	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-14 252,06	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 948,13	-2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			-26 705,16	12
						0
Cena celkem					-218 989,01	100

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	ZL č.35	Prostupy stropních konstrukcí 1.NP- rozpočet				
<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-11 331,99</b>
23	911271177R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl. 30 cm 1NP : 2,95*(0,5+0,7) Koeficient : 0,02	m2	-3,61080 -3,54000 -0,07080	1 507,00	-5 441,48
34	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm Kornín 1NP : 3,32*(0,425+0,75+0,425+0,75)	m2	-7,80200 -7,80200	755,00	-5 890,51
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-35 465,05</b>
45	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 1NP strop : původní řešení 0,25*(6,2*1,75)-0,25*(0,75*0,4) 0,25*(1,2*2,4) 1NP strop : nové řešení ((1,6*0,5)*0,055)*0,33404+(0,05*1,8*0,5) Koeficient : 0,02	m3	-3,36886 -2,63750 -0,72000 0,05470 -0,08606	3 387,00	-11 410,32
46	411351205R00	Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa 1NP : (6,2*1,75)-(0,75*0,4) (1,2*2,4) Koeficient přesahy: 0,02	m2	-13,69860 -10,55000 -2,88000 -0,26860	968,00	-13 260,24
47	411351206R00	Odstanění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa Odkaz na mn. položky pořadí 46 :	m2	-13,69860 -13,69860	273,00	-3 739,72
52	411354177R00	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení Odkaz na mn. položky pořadí 46 :	m2	-13,69860 -13,69860	411,00	-5 630,12
53	411354178R00	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 52 :	m2	-13,69860 -13,69860	104,00	-1 424,65
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-21 255,28</b>
68	622311834RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 140 mm s omítkou silikonovou, zmo 2 mm Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. skladba S1 : 1NP : -(0,25+0,425+1,25+0,425+0,45)*3,05 Koeficient prořez, detaily: 0,02	m2	-8,71080 -8,54000 -0,17080	1 382,00	-12 038,33

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
---------------	-------------------	--------------------	------------------------

0,27964 -1,01000

0,07471 -0,58000

2,52514 -8,51000

0,04252 -0,58000

0,00000 0,00000

0,00754 -0,10000

0,00000 0,00000

0,03934 -0,34000

		(6,2*1,75)-(0,75*0,4)				-10,55000			
		(1,2*2,4)				-2,88000			
		Koeficient přesahy: 0,02				-0,26860			
69	622311835RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 150 mm s omítkou silikonovou, zmo 2mm	m2	-6,48624	1 421,00	-9 216,95	SOD	0,04258	-0,28000
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.							
		Skladba S4 :							
		1NP : -(0,25*0,425+1,25+0,425+0,45)*2,85				-6,35906			
		Koeficient prořez: 0,05				-0,12718			
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-113 286,00</b>			
112	PO1	Okno s nadsvětlíkem, 2100x2950 trojsklo, specifikace dle PD	ks	-1,00000	70 292,00	-70 292,00	SOD	0,00000	0,00000
114	PO2	Okno s nadsvětlíkem, 1500x2950 trojsklo, specifikace dle PD	ks	-1,00000	42 994,00	-42 994,00	SOD	0,00000	0,00000
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-1 641,60</b>			
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-11,40000	144,00	-1 641,60	SOD		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-14 252,06</b>			
148	962032631R00	Bourání zdíva komínového z cihel na MVC 1,9*0,85*3	m3	-4,84500	1 075,00	-5 208,38	SOD	1,59400	-7,72000
148	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm 1NP strop : vrácení dle VV 0,25*(6,2*1,75) 0,25*(1,2*2,4) Nové otvory: Osa 2-3 : 0,25*(1,0*0,6) Osa 6-7 : 0,25*(2,4*0,5)	m3	-2,98250	2 990,00	-8 917,68	SOD	1,60000	-4,77000
						-2,71250			
						-0,72000			
						0,15000			
						0,30000			
158	976072221R00	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih 1NP : 3	kus	-3,00000	42,00	-126,00	SOD	0,00900	-0,03000
						3,00000			
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>4 948,13</b>			
288	137R01	Dodávka ocelové konstrukce , vč. povrchové úpravy nátěrovým systémem, vč. oprav povrchu po montáži a dopravy na stavenišťě a kotvení Výkaz materiálu dle statiky : ocel L profil_100x100x8: 2*2,4*12,2 Koeficient svary 3%, drobný materiál 6%: 0,08	kg	83,83040	76,00	4 851,11	SOD		
						58,56000			
						5,27040			
314	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	48,51110	2,00	97,02	SOD		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>-26 705,16</b>			
341	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením Přesun sutí - položka N9: -18,9-(-0,58)	t	-12,52000	735,00	-9 202,20	SOD		
						-12,52000			
342	979081111x00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	-12,52000	255,00	-3 192,60	SOD		
343	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-12,52000	24,00	-300,48	SOD		
344	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-12,52000	343,00	-4 294,36	SOD		
345	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-50,08000	38,00	-1 903,04	SOD		

(8,2\*1,75)-(0,75\*0,4)

-10,55000

(1,2\*2,4)

-2,88000

Koeficient přesahy: 0,02

-0,26860

346	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	-12,52000	624,00	-7 612,48	SOD
<b>Celkem</b>						<b>-218 989,01</b>	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL. č. 35** **Prostupy stropních konstrukcí 1.NP- odpočet**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**Zlínstav a.s.**

**IČO: 28315669**

**Bartošova 5532**

**DIČ: CZ28315669**

**76001**

**Zlín**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

**HSV**

**-223 937,14**

**PSV**

**0,00**

**MON**

**0,00**

**Vedlejší náklady**

**0,00**

**Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkem**

**-223 937,14**

**Rekapitulace daní**

**Základ pro sníženou DPH**

**15 %**

**CZK**

**Snížená DPH**

**15 %**

**0,00 CZK**

**Základ pro základní DPH**

**21 %**

**-223 937,14 CZK**

**Základní DPH**


**21 %**

**-47 026,80 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**-270 963,94 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-11 331,99	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-35 465,05	16
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-21 255,28	9
64	Výpěně otvorů	HSV			-113 286,00	51
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 641,60	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-14 252,06	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			-26 705,16	12
						0
Cena celkem					-223 937,14	100

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM					
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM					
R:	ZL č.35	Prostupy stropních konstrukcí 1.NP- odpočet					
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 3</b>							
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>-11 331,99</b>
23	311271177R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl. 30 cm	m2	-3,61080	1 507,00	-5 441,48	SOD
				1NP : 2,95*(0,5+0,7)		-3,54000	
				Koeficient : 0,02		-0,07080	
34	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm	m2	-7,80200	755,00	-5 890,51	SOD
				Komín 1NP : 3,32*(0,425+0,75+0,425+0,75)		-7,80200	
<b>Díl: 4</b>							
<b>Vodorovné konstrukce</b>							<b>-35 465,05</b>
45	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	-3,36886	3 387,00	-11 410,32	SOD
				1NP strop : původní řešení			
				0,25*(6,2*1,75)-0,25*(0,75*0,4)		-2,63750	
				0,25*(1,2*2,4)		-0,72000	
				1NP strop : nové řešení			
				((1,6*0,5)*0,055)*0,33404+(0,05*1,6*0,5)		0,05470	
				Koeficient : 0,02		-0,08606	
46	411351205R00	Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa	m2	-13,69860	968,00	-13 260,24	SOD
				1NP :			
				(6,2*1,75)-(0,75*0,4)		-10,55000	
				(1,2*2,4)		-2,88000	
				Koeficient přesahy: 0,02		-0,26860	
47	411351206R00	Odstanění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa	m2	-13,69860	273,00	-3 739,72	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 46 :		-13,69860	
52	411354177R00	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení	m2	-13,69860	411,00	-5 630,12	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 46 :		-13,69860	
53	411354178R00	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění	m2	-13,69860	104,00	-1 424,65	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 52 :		-13,69860	
<b>Díl: 62</b>							
<b>Úpravy povrchů vnější</b>							<b>-21 255,28</b>
68	622311834RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 140 mm s omítkou silikonovou, zmo 2 mm	m2	-8,71080	1 382,00	-12 038,33	SOD
				Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.			
				skladba S1 :			
				1NP : -(0,25+0,425+1,25+0,425+0,45)*3,05		-8,54000	
				Koeficient prořez, detaily: 0,02		-0,17080	

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
0,27964	-1,01000		
0,07471	-0,58000		
2,52514	-8,51000		
0,04252	-0,58000		
0,00000	0,00000		
0,00754	-0,10000		
0,00000	0,00000		
0,03934	-0,34000		

		(6,2*1,75)-(0,75*0,4)				-10,55000						
		(1,2*2,4)				-2,88000						
		Koeficient přesahy: 0,02				-0,26860						
69	622311835RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 150 mm s omítkou silikonovou ,zrno 2mm	m2		-8,48624	1 421,00	-9 216,95	SOD	0,04258	-0,28000		
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.										
		Skladba S4 :										
		1NP : -(0,25*0,425+1,25+0,425+0,45)*2,85				-6,35906						
		Koeficient průřez: 0,05				-0,12718						
<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>						<b>-113 286,00</b>					
112	PO1	Okno s nadsvětlíkem, 2100x2950 trojsklo, specifikace dle PD	ks		-1,00000	70 292,00	-70 292,00	SOD	0,00000	0,00000		
114	PO2	Okno s nadsvětlíkem, 1500x2950 trojsklo, specifikace dle PD	ks		-1,00000	42 994,00	-42 994,00	SOD	0,00000	0,00000		
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>-1 641,60</b>					
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t		-11,40000	144,00	-1 641,60	SOD				
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>-14 252,06</b>					
146	962032631R00	Bourání zdíva komínového z cihel na MVC 1,9*0,85*3	m3		-4,84500	1 075,00	-5 208,38	SOD			1,59400	-7,72000
148	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm 1NP strop : vrácení dle VV 0,25*(6,2*1,75) 0,25*(1,2*2,4) Nové otvory: Osa 2-3 : 0,25*(1,0*0,6) Osa 6-7 : 0,25*(2,4*0,5)	m3		-2,88250	2 990,00	-8 917,68	SOD			1,60000	-4,77000
						-2,71250						
						-0,72000						
						0,15000						
						0,30000						
158	976072221R00	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih 1NP : 3	kus		-3,00000	42,00	-126,00	SOD			0,00900	-0,03000
						3,00000						
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>-26 705,16</b>					
341	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením Přesun sutí - položka N9!: -18,9-(-0,58)	t		-12,52000	735,00	-9 202,20	SOD				
						-12,52000						
342	979081111x00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t		-12,52000	255,00	-3 192,60	SOD				
343	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		-12,52000	24,00	-300,48	SOD				
344	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		-12,52000	343,00	-4 294,36	SOD				
345	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t		-50,08000	38,00	-1 903,04	SOD				
346	979999999R00	Poplatek za skládku sutí 5% přiměsí	t		-12,52000	624,00	-7 812,48	SOD				
	<b>Celkem</b>						<b>-223 937,14</b>					

-11,40000

-12,52000



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č. 35** **Prostupy stropních konstrukcí 1.NP- přípočet**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**Zlínstav a.s.**

**IČO: 28315669**

**Bartošova 5532**

**DIČ: CZ28315669**

**76001**

**Zlín**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			4 948,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>4 948,13</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>4 948,13 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 039,11 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**5 987,24 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace díů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 948,13	100
						0
<b>Cena celkem</b>					<b>4 948,13</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL č.35	Prostupy stropních konstrukcí 1.NP- přípočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>4 948,13</b>
288	137R01	Dodávka ocelové konstrukce , vč. povrchové úpravy nátěrovým systémem, vč. oprav povrchu po montáži a dopravy na staveniště a kotvení	kg	83,83040	76,00	4 851,11

SOD

Výkaz materiálů dle statiky : ocel

L profil\_100x100x8: 2\*2,4\*12,2

58,56000


Koeficient svary 3%, drobný materiál 6%: 0,08

5,27040

314	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	48,51110	2,00	97,02
-----	--------------	---	---	----------	------	-------

SOD

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)



NEPŘEVĚJENO

① BOURÁNÍ ŽB PUVĚNO  
PANELU 1000x600mm

② BOURÁNÍ ŽB DUTINOVÉHO  
PANELU A DOPŮVENÍ  
OK A BETONÁŽE  
2400x500  
(OTVOR 800x300)

**ŽÁDOST O ZMĚNU**

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

**Číslo změny: ZL 36**

**Datum: 20.06.2023**

Určeno pro objednatele: 

Odesláno/předáno:    poštou     na KD     e-mailem     osobně

Týká se části stavby: **Dilatace budovy**

Odkazy:    Viz výkres č. - PŮDORYS 1-5NP – NAVRŽENÝ STAV

**Popis změny:**

Po odbourání plášťových prvků mezi stávající a novou budovou byly AD a statikem doprojektovány dilatační prvky objektu. Zhotovitel tyto ocenil a předkládá v ZL.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh-ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:		78 256,19 Kč	16 433,80 Kč	94 689,99 Kč
Méněpráce:		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:		78 256,19 Kč	16 433,80 Kč	94 689,99 Kč

Změna byla vyvolána

Zhotovitelem po odbourání plášťových výplní.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

## Položkový rozpočet stavby

<b>Stavba:</b>				<b>Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM</b>																		
<b>ZL č.36</b>				<b>podlahová dílatce - OK- přípočet</b>																		
<b>Objednatel:</b>				<b>IČO:</b>																		
				<b>DIČ:</b>																		
<b>Zhotovitel:</b>		<b>Zlínstav a.s.</b>		<b>IČO: 28315669</b>																		
		<b>Bartošova 5532</b>		<b>DIČ: CZ28315669</b>																		
		<b>76001 Zlín</b>																				
<b>Vypracoval:</b>																						
<b>Rozpis ceny</b>							<b>Celkem</b>															
<b>HSV</b>							0,00															
<b>PSV</b>							78 256,19															
<b>MON</b>							0,00															
<b>Vedlejší náklady</b>							0,00															
<b>Ostatní náklady</b>							0,00															
<b>Celkem</b>							<b>78 256,19</b>															
<b>Rekapitulace daní</b>																						
<b>Základ pro sníženou DPH</b>		<b>15 %</b>					<b>CZK</b>															
<b>Snížená DPH</b>		<b>15 %</b>					<b>0,00 CZK</b>															
<b>Základ pro základní DPH</b>		<b>21 %</b>					<b>78 256,19 CZK</b>															
<b>Základní DPH</b>		<b>21 %</b>					<b>16 433,80 CZK</b>															
<b>Cena celkem s DPH</b>							<b>94 689,99 CZK</b>															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">v</td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> </td> <td style="width: 10%; text-align: center;">dne</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> </td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01 02</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Za zhotovitele</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Za objednatele</td> <td></td> </tr> </table>								v	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 60px; margin: 0 auto;"></div>	dne	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 60px; margin: 0 auto;"></div>			01 02					Za zhotovitele		Za objednatele	
v	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 60px; margin: 0 auto;"></div>	dne	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 60px; margin: 0 auto;"></div>																			
	01 02																					
	Za zhotovitele		Za objednatele																			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			78 256,19	100
						0
Cena celkem					78 256,19	100

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spoř. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL.č. 36	podlahová dilatace - OK - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>78 256,19</b>
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

288	137R01	Dodávka ocelové konstrukce , vč. povrchové úpravy nátěrovým systémem, vč. oprav povrchu po montáži a dopravy na staveniště a kotvení	kg	1 009,49674	76,00	76 721,75
-----	--------	--	----	-------------	-------	-----------

SOD

podlahová dilatace z OK tl. 10 mm

2,0\*0,32\*10 ks\*78,6 503,04000

1,3\*0,32\*2ks\*78,6 65,39520

2,0\*0,41\*5 ks\*78,6 322,26000

1,1\*0,41\*1 ks\*78,6 35,44860

Koeficient svary 3%, drobný materiál 6%: 0,09 83,35294

314	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	767,21750	2,00	1 534,44
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------

SOD

**Celkem**

**78 256,19**



**ŽÁDOST O ZMĚNU**

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

**Číslo změny: ZL 37**

**Datum: 20.06.2023**

**Určeno pro objednatele:** [REDACTED]

**Odesláno/předáno:** poštou  na KD  e-mailem  osobně

**Týká se části stavby: Zateplení venkovních podhledů**

**Odkazy: Viz výkres č.4.01 - PŮDORYS 1NP – NAVRŽENÝ STAV**

**Popis změny:**

Na základě prověření skutečného stavu zateplení stávajících podhledů stropu 1NP atria a v prostoru nakládací rampy, které bylo vyhodnoceno jako nedostatečné, bylo navrženo na TDK provedení KZS. Toto zhotovitel ocenil a předkládá ve ZL.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Rekapitulace:</b>			
		bez DPH	DPH	vč. DPH	
		Vícepráce: 465 442,39 Kč	97 742,90 Kč	563 185,29 Kč	
		Méněpráce: 0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
		Rozdíl:	465 442,39 Kč	97 742,90 Kč	563 185,29 Kč

Změna byla vyvolána	Zhotovitelem na základě provedených sond stávajících podhledů.
---------------------	--

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]	[REDACTED]
Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]	
Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]	
Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.37** **zateplení venkovních podhledů**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.**

**IČO: 28315669**

**Bartošova 5532**

**DIČ: CZ28315669**

**76001 Zlín**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

<b>HSV</b>			<b>465 442,39</b>
<b>PSV</b>			<b>0,00</b>
<b>MON</b>			<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>465 442,39</b>

**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>	
<b>Snížená DPH</b>	<b>%</b>	
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>465 442,39</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>%</b>	<b>97 742,90</b>

**Cena celkem s DPH**

**563 185,29 CZK**

v

dne

**Za zhotovitele**

**Za objednatele**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			395 896,79	85
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			21 326,10	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 061,38	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 073,49	8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmoty	HSV			9 084,63	2
						0
<b>Cena celkem</b>					<b>465 442,39</b>	<b>100</b>

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:		ZL. č. 37 zateplení venkovních podhledů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena / M.	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>			<b>396 896,79</b>
N1	622311835RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact 147,3	m2	147,30000	1 923,00
N2	622311838RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 240 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact 19,75*0,6	m2	11,85000	3 418,00
N3	622391001R00	Příplatek- montáž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. 147,3+11,85	m2	159,15000	229,50
N4	622300153R00	Montáž okapního soklového profilu 31,4+37,3*2	m	106,00000	57,80
N5	283502514R	Okapnička ETICS PVC se síťovinou, l = 2500 mm (31,4+37,3*2)/2,5*1,11	kus	47,08400	115,00
N6	713131163RT4	Montáž izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 8 ks/m2, beton včetně dodávky lepidla PCI Multicret® Super, přídatných talířků a min. zátek, bez dodávky hmoždinek 37,3*0,28	m2	10,44400	644,00
N7	311732600R	Hmoždinka zatloukací talířová 8/80 Ejot H3 75 mm, s plastovým tmel 37,3*0,28*8	kus	84,00000	5,80
N8	283769801R	Deska izolační PIR Puren NE-B2, rovná hrana, tl. 30 x 500 x 1000 mm 37,3*0,28*1,02	m2	10,65290	312,00
N9	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 37,3*0,28	m2	10,44400	283,50
N10	622413101R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2, 37,3*0,28	m2	10,44400	42,00
N11	602021187RW2	Stěrka na stěnách silikonová Baumit SilikonTop, škrábaná, zrnitost 2,0 mm 37,3*0,28	m2	10,44400	389,50
N12	763612131RT5	Montáž obložení z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo., vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 15 mm-podhled 19,75*0,6	m2	11,85000	512,00
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>21 326,10</b>
133	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 159,15	m2	159,15000	134,00
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>1 061,38</b>
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	7,37072	144,00
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>38 073,49</b>
N13	963016152R00	Demontáž podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.15 mm 80,6+16,7+50	m2	147,30000	168,00
N14	963016994R00	Přípl.za demontáž vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled	m2	147,30000	27,10

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
---------------	-------------------	--------------------	------------------------

	0,04258	6,27203	
	0,04936	0,58492	
	0,00000	0,00000	
	0,00000	0,00000	
	0,00014	0,00659	
	0,00557	0,05817	
	0,00000	0,00000	
	0,00105	0,01119	
	0,00367	0,03833	
	0,00047	0,00491	
	0,00305	0,03185	
	0,00939	0,11127	
	0,00158	0,25146	
		<b>7,37072</b>	
			<b>6,49830</b>
	0,00033	0,04861	0,01687
			2,48495
		0,00320	0,47136

		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 147,3		147,30000			
147	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového bourání 7B ozubu: (31,4+37,3)*0,1*0,2	m3	1,37400	4 781,00	6 569,09	RTS 2023/1
				1,37400			2,40000 3,29760
	979041114R00	Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou 37,3*0,48	m2	17,90400	154,50	2 768,17	RTS 2023/1
				17,90400			0,01365 0,24439
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>		<b>9 084,63</b>			
342	979081111x00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	6,49830	255,00	1 657,07	SOD
343	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,49830	24,00	155,96	SOD
344	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,49830	343,00	2 228,92	SOD
345	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	25,99320	38,00	987,74	SOD
346	979999988R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	6,49830	624,00	4 054,94	SOD
<b>Celkem</b>					<b>465 442,39</b>		<b>1</b>

**ŽÁDOST O ZMĚNU****Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 38

Datum: 20.06.2023

Určeno pro objednatele: Odesláno/předáno:    poštou     na KD     e-mailem     osobně Týká se části stavby: **Změna fasádního prvku HF6**

Odkazy:    Viz výkres č.4.03 - PŮDORYS 2NP – NAVRŽENÝ STAV

**Popis změny:**

Z důvodu změny užívání místnosti č.125 byla provedena optimalizace prvku HF/6, který je nově členěn a proveden v materiálu plast, tak jako okolní navazující pozice.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
		Vícepráce: 105 509,30 Kč	22 156,95 Kč	127 666,25 Kč
		Méněpráce: -152 544,00 Kč	-32 034,24 Kč	-184 578,24 Kč
		Rozdíl: -47 034,70 Kč	-9 877,29 Kč	-56 911,99 Kč

Změna byla vyvolána

Objednatelem na základě požadavku.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Převzal (jméno, datum, podpis): Převzal (jméno, datum, podpis): Převzal (jméno, datum, podpis): 

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.38 záměna fasádního prvku HF6- odpočet**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Zlínstav a.s.**

IČO: **28315669**

**Bartošova 5532**

DIČ: **CZ28315669**

**76001**

**Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-152 544,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-152 544,00</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	%		
Základ pro základní DPH	21 %		-152 544,00
Základní DPH	%		-32 034,24

**Cena celkem s DPH**

**-184 578,24 CZK**

v



dne

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výpině otvorů	HSV			-152 544,00	100
						0
Cena celkem					-152 544,00	100



### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL38	záměna fasádního prvku HF6- odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-152 544,00</b>
96	HF6	Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním bezpečnostním trojsklem 6750x2950 trojsklo, specifikace dle PD záměna prvku HF6	ks	-1,00000	152 544,00	-152 544,00 SOD
<b>Celkem</b>						<b>-152 544,00</b>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.38 záměna fasádního prvku HF6- přípočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			105 509,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>105 509,30</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	
Snížená DPH	%	
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>105 509,30</b>
Základní DPH	%	<b>22 156,95</b>

**Cena celkem s DPH** **127 666,25 CZK**

v



dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			105 509,30	100
						0
Cena celkem					105 509,30	100

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL38	záměna fasádního prvku HF6- připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>105 509,30</b>	
N1	HF6 R	Prosklená plastová výplň fasády s izolačním bezpečnostním troisklem 6450x1940 troisklo záměna prvku HF6	ks	1,00000	105 509,30	105 509,30	vlastní
<b>Celkem</b>						<b>105 509,30</b>	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.38**      **záměna fasádního prvku HF6- rozpočet**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**Zlínstav a.s.**

**IČO: 28315669**

**Bartošova 5532**

**DIČ: CZ28315669**

**76001**

**Zlín**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

<b>HSV</b>			<b>-47 034,70</b>
<b>PSV</b>			<b>0,00</b>
<b>MON</b>			<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>-47 034,70</b>


**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>		
<b>Snížená DPH</b>	<b>%</b>		
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>-47 034,70</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>%</b>		<b>-9 877,29</b>

**Cena celkem s DPH**

**-56 911,99 CZK**

v



dne

2001

2002

**Za zhotovitele**

**Za objednatele**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-47 034,70	100
						0
Cena celkem					-47 034,70	100

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL38	záměna fasádního prvku HF6- rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-47 034,70</b>	
96	HF6	Prosklená hliníková sloupková fasáda s izolačním bezpečnostním trojskelm 6750x2950 trojsklo, specifikace dle PD	ks	-1,00000	152 544,00	-152 544,00	SOD
N1	HF6 R	Prosklená plastová výplň fasády s izolačním bezpečnostním trojskelm 6450x1940 trojsklo záměna prvku HF6	ks	1,00000	105 509,30	105 509,30	vlastní
<b>Celkem</b>						<b>-47 034,70</b>	

**ŽÁDOST O ZMĚNU****Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 39

Datum: 20.06.2023

Určeno pro objednatele: [REDAKCE]

Odesláno/předáno: poštou  na KD  e-mailem  osobně Týká se části stavby: **SDK předstěny mezi kanceláři**

Odkazy: Viz výkres PÚDORYS 2-4NP – NAVRŽENÝ STAV

**Popis změny:**

Na základě doporučení AD bylo přistoupeno k doplnění zvukových izolací do SDK příček mezi kancelářemi, pro lepší uživatelský komfort a zabránění šíření nežádoucího hluku. Zhotovitel toto ocenil a předkládá v ZL.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
		Vícepráce:	172 402,83 Kč	36 204,59 Kč	208 607,42 Kč
		Méněpráce:	-91 130,13 Kč	-19 137,33 Kč	-110 267,46 Kč
		Rozdíl:	81 272,70 Kč	17 067,27 Kč	98 339,97 Kč

Změna byla vyvolána

Zhotovitelem na základě revize PD.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDAKCE]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDAKCE]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDAKCE]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDAKCE]



### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.39** **Předstěny mezi kancelářemi- odpočet**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**Zlínstav a.s.**

**IČO: 28315669**

**Bartošova 5532**

**DIČ: CZ28315669**

**76001 Zlín**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

<b>HSV</b>			<b>-91 130,13</b>
<b>PSV</b>			<b>0,00</b>
<b>MON</b>			<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>-91 130,13</b>


**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>		<b>CZK</b>
<b>Snížená DPH</b>	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>-91 130,13 CZK</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>-19 137,33 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**


**-110 267,46 CZK**

v



**Za zhotovitele**

dne



**Za objednatele**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-90 902,61	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-227,52	0
						0
Cena celkem					-91 130,13	100

**Položkový rozpočet**

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	ZL 39	Předstěny mezi kancelářem- odpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-90 902,61</b>
39:	347013111RZ1	Předstěna s opláštěním SDK,1xoc.koc CD,1xRB (1xRB) 12,5mm baz dodávky izolace	m2	-137,73123	660,00	-90 902,61

SOD

0,01147 -1,58000

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sérocementu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenší) a případné přebroušení.

2NP :

228, 229, 230 :  
 $((4,795+0,2+0,3+2,895+0,25+0,6)+(0,6+0,25+2,595+0,3+0,3+0,2+3,195))*2,83$

46,53852

3NP :

320, 322, 323 :  
 $(0,25+0,73+0,35+0,25+2,895+3,195+0,2+0,3+0,3+0,2+3,195+0,3+2,595+0,25+0,25+0,375)*2,83$

44,24705

4NP :

424, 426, 427 :  
 $(0,25+0,73+0,35+0,25+2,895+3,195+0,2+0,3+0,3+0,2+3,195+0,3+2,595+0,25+0,25+0,375)*2,83$

44,24705

Koeficient : 0,02

2,70061

Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-227,52</b>
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-1,58000	144,00	-227,52

SOD

-1,58000

<b>Celkem</b>						<b>-91 130,13</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

-91130,13

**Položkový rozpočet**

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM					
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM					
R:	ZL 39	Předstěny mezi kancelářemi- odpočet					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-90 902,61</b>	
38	347013111RZ1	Předstěna a opláštění SDK,1xoc.kce CD,1xRB (1xRB) ;12,5mm bez dodávky izolace	m2	-137,73123	660,00	-90 902,61	SOD
		Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sadrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. 2NP : 228, 229, 230 : $((4,795+0,2+0,3+2,895+0,25+0,6)+(0,6+0,25+2,595+0,3+0,3+0,2+3,195))*2,83$ 3NP : 320, 322, 323 : $(0,25+0,73+0,35+0,25+2,895+3,195+0,2+0,3+0,3+0,2+3,195+0,3+2,595+0,25+0,25+0,375)*2,83$ 4NP : 424, 426, 427 : $(0,25+0,73+0,35+0,25+2,895+3,195+0,2+0,3+0,3+0,2+3,195+0,3+2,595+0,25+0,25+0,375)*2,83$ Koeficient : 0,02		46,53652 44,24705 44,24705 2,70061			
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-227,52</b>	SOD
171	99601003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-1,58000	144,00	-227,52	-1,58000
<b>Celkem</b>						<b>-91 130,13</b>	
						<b>-91130,13</b>	

0,01147 -1,58000

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.39** **Předstěny mezi kancelářemi- připočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			138 721,35
PSV			33 681,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>172 402,83</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>172 402,83 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>36 204,59 CZK</b>


**Cena celkem s DPH** **208 607,42 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			138 282,15	80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			439,20	0
713	Izolace tepelné	PSV			33 681,48	20
						0
<b>Cena celkem</b>					<b>172 402,83</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM						
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM						
R:	ZL 39	Předstěny mezi kancelářemi- přípočet						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>138 282,15</b>		
N1	347016221R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. koe CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace <small>dle pol.38</small>	m2	137,73123	1 004,00	138 282,16	RTS 2023/1	0,02214 3,05000
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>439,20</b>	SOD	
171	999011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,05000	144,00	439,20		3,05000
Díl: 713		<b>Izolace tepelné</b>				<b>33 681,48</b>		
N2	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce <small>dle pol.N1</small>	m2	137,73123	92,90	12 795,23	RTS 2023/1	
N3	63151371.AR	Deska z minerální vlny ORSIK 1200 x 625 x 50 mm <small>dle pol.N2: 137,73123*1,1</small>	m2	151,50435	133,50	20 226,83	RTS 2023/1	
204	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	330,21080	2,00	660,42	SOD	
<b>Celkem</b>						<b>172 402,83</b>		
						<b>172402,83</b>		

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.39** **Předstěny mezi kancelářemi- rozpočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			47 591,22
PSV			33 681,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>81 272,70</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snižená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	81 272,70 CZK
Základní DPH	21 %	17 067,27 CZK


**Cena celkem s DPH** **98 339,97 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			47 379,54	58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			211,68	0
713	Izolace tepelné	PSV			33 681,48	41
						0
Cena celkem					81 272,70	100

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	ZL 39	Předstěny mezi kancelářem- rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>47 379,54</b>
38	347013111RZ1	Předstěna a opětištění SDK,1xoc.kce CD,1xRB (1xRB) 12,5mm bez dodávky izolace	m2	-137,73123	560,00	-80 902,61

SOD

0,01147 -1,58000

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je. základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

2NP :

228, 229, 230 : 46,53652  
 $((4,795+0,2+0,3+2,895+0,25+0,6)+(0,6+0,25+2,595+0,3+0,3+0,2+3,185))*2,83$

3NP :

320, 322, 323 : 44,24705  
 $(0,25+0,73+0,35+0,25+2,895+3,195+0,2+0,3+0,3+0,2+3,195+0,3+2,595+0,25+0,25+0,375)*2,83$

4NP :

424, 426, 427 : 44,24705  
 $(0,25+0,73+0,35+0,25+2,895+3,195+0,2+0,3+0,3+0,2+3,195+0,3+2,595+0,25+0,25+0,375)*2,83$

Koeficient : 0,02

2,70061

N1	347016221R00	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	137,73123	1 004,00	138 282,16
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------

RTS 2023/1

0,02214 3,05000

Díl: 99	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>211,88</b>
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,47000	144,00	211,88

SOD

1,47000

Díl: 713	<b>Izolace tepelné</b>					<b>33 681,48</b>
N2	713131130R00	Montáž tepelné izolace etén vložení do nosné rámové konstrukce	m2	137,73123	92,90	12 786,23

RTS 2023/1

N3	63151371.AR	Deska z minerální vlny ORSIK 1200 x 625 x 60 mm	m2	151,50435	133,50	20 225,83
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

RTS 2023/1

204	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	330,21060	2,00	660,42
-----	--------------	--	---	-----------	------	--------

SOD

<b>Celkem</b>						<b>81 272,70</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

81272,7

**ŽÁDOST O ZMĚNU****Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 40

Datum: 20.06.2023

Určeno pro objednatele: Odesláno/předáno: poštou  na KD  e-mailem  osobně Týká se části stavby: **Úprava tl. stěny v m.č. 211/3**

Odkazy: Viz výkres č.4.02 - PŮDORYS ZNP – NAVRŽENÝ STAV

**Popis změny:**

Z důvodu požadavku PČR bylo nutno provést zesílení stěny m.č.211/3, kde se předpokládá ukládání zbraní. Zhotovitel toto ocenil a předkládá v ZL.

Počet připojených listů: 2




Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
		Vícepráce: 29 125,29 Kč	6 116,31 Kč	35 241,60 Kč
		Méněpráce: -13 813,85 Kč	-2 900,91 Kč	-16 714,76 Kč
Rozdíl: 15 311,44 Kč	3 215,40 Kč	18 526,84 Kč		

Změna byla vyvolána

Objednatelem na základě požadavku.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Převzal (Jméno, datum, podpis): Převzal (Jméno, datum, podpis): Převzal (Jméno, datum, podpis): 

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.40** **úprava tl. přičky m.č.211- odpočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-13 813,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-13 813,85</b>

**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>	
<b>Snížená DPH</b>	<b>%</b>	
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>-13 813,85</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>%</b>	<b>-2 900,91</b>

**Cena celkem s DPH** **-16 714,76 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

**Položkový rozpočet**

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL 5.40	úprava tl. příčky m.č.211- odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>						<b>-13 619,45</b>			
34	342256024R00	Příčky z desek párobetonových tl. 10 cm	m2	-18,03900	755,00	-13 619,45	SOD	0,07471	-1,36000
		2NP 211 : -(2,7+4,125)*2,92			-19,92900				
		2NP otvory : (0,9)*2,1			1,89000				
<b>Díl: 99</b>						<b>-194,40</b>			-1,35000
171	0998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-1,35000	144,00	-184,40	SOD		
<b>Celkem</b>						<b>-13 813,85</b>			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.40**      **úprava tl. přičky m.č.211- rozpočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartožova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001**      **Zlín**

**Vypracoval:**


Rozpis ceny	Celkem
<b>HSV</b>	<b>15 311,44</b>
<b>PSV</b>	<b>0,00</b>
<b>MON</b>	<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>15 311,44</b>

**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>	
<b>Snížená DPH</b>	<b>%</b>	
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>15 311,44</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>%</b>	<b>3 215,40</b>


**Cena celkem s DPH** **18 526,84 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

**Položkový rozpočet**

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL č.40	úprava tl. přičky m.č.211- rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>14 774,32</b>			
26	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost ořv. do 105 cm Překlad nenosný NEP 150-1250 124 x 24 9 x 15 cm Př : 1	kus	1,00000	1 209,00	1 209,00	SOD	0,03979	0,04000
34	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm 2NP 211 : -(2,7+4,125)*2,92 2NP otvory : (0,9)*2,1	m2	-18,03900	-755,50	-13 619,45	SOD	0,07471	-1,35000
23	311271177R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl. 30 cm dle pol.34 2NP 211 : (2,7+4,125)*2,92 2NP otvory : -(0,9)*2,1	m2	18,03900	1 507,00	27 184,77	SOD	0,27984	5,04000
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>537,12</b>			
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,73000	144,00	537,12	SOD		3,73000
<b>Celkem</b>						<b>15 311,44</b>			

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL. č.40** **úprava tl. přičky m.č.211- připočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 125,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>29 125,29</b>

**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>	
<b>Snížená DPH</b>	<b>%</b>	
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>29 125,29</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>%</b>	<b>6 116,31</b>

**Cena celkem s DPH** **35 241,60 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele



### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL č.40	úprava tl. příčky m.č.211- připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>28 393,77</b>			
26	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm Překlad nenosný NEP 150-1250 124 x 24 8 x 15 cm P5 : 1	kus	1,00000	1 209,00	1 209,00	SOD	0,03978	0,04000
23	311271177R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl. 30 cm dle pol.34 2NP 211 : (2,7+4,125)*2,92 2NP otvory : -(0,9)*2,1	m2	18,03900	1 507,00	27 184,77	SOD	0,27864	5,04000
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>731,52</b>			
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	5,08000	144,00	731,52	SOD		5,08000
<b>Celkem</b>						<b>29 125,29</b>			

**ŽÁDOST O ZMĚNU**

Stavba: **NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: **ZL 41**

Datum: **20.06.2023**

Určeno pro objednatele: **[REDAKCE]**

Odesláno/předáno:      poštou       na KD       e-mailem       osobně

Týká se části stavby: **Změna vstupu do místnosti serveru 227/3227/3, 321/3 a 425/3 a doplnění průchodu mezi 421/3 + 422/3**

Odkazy: **Viz výkres - PŮDORYS 2-4NP – NAVRŽENÝ STAV**

**Popis změny:**

Na základě požadavku uživatele byla provedena změna vstupů do serveroven, a to z chodby namísto vstupu z přilehlé kanceláře. Zhotovitel toto ocenil a předkládá v ZL.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:		43 378,34 Kč	9 109,45 Kč	52 487,79 Kč
Méněpráce:		-44 291,25 Kč	-9 301,16 Kč	-53 592,41 Kč
Rozdíl:		-912,91 Kč	-191,71 Kč	-1 104,62 Kč

Změna byla vyvolána

Objednatelem na základě požadavku uživatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): **[REDAKCE]**

Převzal (Jméno, datum, podpis): **[REDAKCE]**

Převzal (Jméno, datum, podpis): **[REDAKCE]**

Převzal (Jméno, datum, podpis): **[REDAKCE]**

### Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**  
ZL č.41 Záměna pozice a typu dveří v m.č.227.3, 321.3, 425.3- odpočet

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.** IČO: **28315669**  
**Bartošova 5532** DIČ: **CZ28315669**  
**76001 Zlín**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-44 291,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-44 291,25</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-44 291,25 CZK
Základní DPH	21 %	-9 301,16 CZK


**Cena celkem s DPH -53 592,41 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-4 280,85	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-4 116,42	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-70,56	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-35 823,42	81
						0
<b>Cena celkem</b>					<b>-44 291,25</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL 41	Záměna pozice a typu dveří v m.č.227.3, 321.3, 425.3 - odpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>						<b>-4 280,85</b>			
34	342255024R00	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b> Příčky z desek párobetonových tl. 10 cm m.č.227.3, 321.3, 425.3 (0,9)*2,1*3	m2	-5,67000	755,00	-4 280,85	SOD	0,07471	-0,42000
						-5,67000			
<b>Díl: 61</b>						<b>-4 116,42</b>			
65	602011241RT1	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b> Štuk na stěnách vnitřní, strojně tloušťka vrstvy 2 mm vč. penetrace m.č.227.3, 321.3, 425.3 (0,9)*2,1*3*2	m2	-11,34000	133,00	-1 508,22	SOD	0,00250	-0,03000
						-11,34000			
66	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu a zabudovaných rohovníků m.č.227.3, 321.3, 425.3 Odkaz na mn. položky pořadí 65 : -11,34	m2	-11,34000	230,00	-2 608,20	SOD	0,00361	-0,04000
						-11,34000			
<b>Díl: 99</b>						<b>-70,56</b>			
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,49000	144,00	-70,56	SOD		-0,49000
<b>Díl: 766</b>						<b>-35 823,42</b>			
265	DL21	Dveře interiérové jednokřídlé, 800 x 1970 včetně kování dle PD m.č.227.3, 321.3, 425.3 DL21 : 3	ks	-3,00000	11 707,00	-35 121,00	SOD	0,00381	-0,01000
						-3,00000			
282	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-351,21000	2,00	-702,42			
<b>Celkem</b>						<b>-44 291,25</b>			

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**  
**ZL č.41** **Záměna pozice a typu dveří v m.č.227.3, 321.3, 425.3- přípočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 378,34
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>43 378,34</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	16 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 378,34 CZK
Základní DPH	21 %	9 109,45 CZK

**Cena celkem s DPH** **52 487,79 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 513,78	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41,76	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			34 822,80	80
						0
<b>Cena celkem</b>					<b>43 378,34</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL 41	Záměna pozice a typu dveří v m.č.227.3, 321.3, 425.3 - přípočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>8 513,78</b>			
26	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm m.č.227.3, 321.3, 425.3 P5 : 3	kus	3,00000	1 209,00	3 627,00	SOD	0,03979	0,12000
30	342012222R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x opláštěn., RF 12,5mm m.č.227.3, 321.3, 425.3 0,9*2,02*3	m2	5,45400	896,00	4 886,78	SOD	0,03113	0,17000
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>41,76</b>			
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,29000	144,00	41,76	SOD		0,29000
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>34 822,80</b>			
253	DL10	Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBR, 800 x 1970 včetně kování dle PD m.č.227.3, 321.3, 425.3 DL10 : 3	ks	3,00000	11 380,00	34 140,00	SOD	0,00361	0,01000
282	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	341,40000	2,00	682,80			
<b>Celkem</b>						<b>43 378,34</b>			



### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM**

**ZL č.41 Záměna pozice a typu dveří v m.č.227.3, 321.3, 425.3- rozpočet**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**Zlínstav a.s.**

**IČO: 28315669**

**Bartošova 5532**

**DIČ: CZ28315669**

**76001 Zlín**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

<b>HSV</b>			<b>-912,91</b>
<b>PSV</b>			<b>0,00</b>
<b>MON</b>			<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>-912,91</b>


**Rekapitulace daní**

<b>Základ pro sníženou DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>CZK</b>
<b>Snížená DPH</b>	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
<b>Základ pro základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>-912,91 CZK</b>
<b>Základní DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>-191,71 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**


**-1 104,62 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 232,93	-464
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-4 116,42	451
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-28,80	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-1 000,62	110
						0
Cena celkem					-912,91	100

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL 41	Záměna pozice a typu dveří v m.č.227.3, 321.3, 425.3 - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>4 232,93</b>			
26	317121047RT4	Překlád nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlád nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm m.č.227.3, 321.3, 425.3 P5 : 3	kus	3,00000	1 209,00	3 627,00	SOD	0,03979	0,12000
30	342012222R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášř.,RF 12,5mm m.č.227.3, 321.3, 425.3 0,9*2,02*3	m2	5,45400	896,00	4 886,78	SOD	0,03113	0,17000
34	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm m.č.227.3, 321.3, 425.3 (0,9)*2,1*3	m2	-5,67000	755,00	-4 280,85	SOD	0,07471	-0,42000
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>-4 116,42</b>			
65	602011241RT1	Štuk na stěnách vnitřní, strojně tlušťka vrstvy 2 mm vč. penetrace m.č.227.3, 321.3, 425.3 (0,9)*2,1*3*2	m2	-11,34000	133,00	-1 508,22	SOD	0,00260	-0,03000
66	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu a zabudovaných rohovníků m.č.227.3, 321.3, 425.3 Odkaz na mn. položky pořadí 65 : -11,34	m2	-11,34000	230,00	-2 608,20	SOD	0,00361	-0,04000
<b>Díl: 99 Stavební přenos hmot</b>						<b>-28,80</b>			
171	999011003R00	Přenos hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,20000	144,00	-28,80	SOD		-0,20000
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-1 000,62</b>			
250	61181503R	Zárubeň obložková š. 90 cm/st. 6-17 cm m.č.227.3, 321.3, 425,3 DL21 : 3 DL10 : 3	kus	0,00000	6 159,00	0,00	SOD	0,00250	0,00000
265	DL21	Dveře Interiérové jednokřídlé, 800 x 1970 včetně kování dle PD	ks	-3,00000	11 707,00	-35 121,00	SOD	0,00361	-0,01000

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL 41	Záměna pozice a typu dveří v m.č.227.3, 321.3, 425.3 - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		m.č.227.3, 321.3, 425.3 DL21 : 3		-3,00000					
253	DL10	Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBR, 800 x 1970 včetně kování dle PD m.č.227.3, 321.3, 425.3 DL10 : 3	ks	3,00000	11 380,00	34 140,00	SOD	0,00361	0,01000
282	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-9,81000	2,00	-19,62	SOD		
<b>Celkem</b>						<b>-912,91</b>			

# ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

**Číslo změny: ZL 42**

**Datum: 20.06.2023**

Určeno pro objednatele: 

Odesláno/předáno:    poštou     na KD     e-mailem     osobně

Týká se části stavby: **doplnění vstupů do místností č.331/3 - z každé třetiny**

Odkazy:    Viz výkres č.4.03 - PŮDORYS 3NP – NAVRŽENÝ STAV

### Popis změny:

Na základě požadavku objednatele byly doplněny dva nové vstupy do místnosti č.331/3 - velká zasedací místnost s možností předělů na tři samostatné jednací místnosti. Zhotovitel toto ocenil a předkládá v ZL.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen <input checked="" type="checkbox"/>	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:		48 484,30 Kč	10 181,70 Kč	58 666,00 Kč
Méněpráce:		-3 251,79 Kč	-682,88 Kč	-3 934,67 Kč
Rozdíl:		45 232,51 Kč	9 498,83 Kč	54 731,34 Kč

Změna byla vyvolána

Objednatelem na základě požadavku.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

### Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**  
ZL č.42 **doplnění vetupů do místností č.331/3 - z každé třetiny - rozpočet**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.** IČO: **28315669**  
**Bartošova 5532** DIČ: **CZ28315669**  
**76001 Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			45 232,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>45 232,51</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 232,51 CZK
Základní DPH	21 %	9 498,83 CZK

**Cena celkem s DPH 54 731,34 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-637,53	-1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-1 372,14	-3
64	Výplně otvorů	HSV			27 811,00	61
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-27,36	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 458,54	43
						0
Cena celkem					45 232,51	100

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL42	doplnění vstupů do místností č.331/3 - z každé třetiny - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -637,53</b>									
28	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 150-1250 124 x 24 9 x 15 cm m.č.331/3 - 301/3	kus	1,00000	1 209,00	1 209,00	SOD	0,03979	0,04000
		P5 : 1		1,00000					
35	342255028R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm m.č.331/3 - 301/3 (0,9)*2,1*1	m2	-1,89000	977,00	-1 848,53	SOD	0,11219	-0,21000
				-1,89000					
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -1 372,14</b>									
65	602011241RT1	Štuk na stěnách vnitřní, strojně lžouška vrstvy 2 mm vč. penetrace m.č.331/3 - 301/3 (0,9)*2,1*2	m2	-3,78000	133,00	-502,74	SOD	0,00250	-0,01000
				-3,78000					
66	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř. stěny včetně výztužné sítě stěrky a zabudovaných m.č.331/3 - 301/3 Odkaz na mn. položky pořadí 65 :	m2	-3,78000	230,00	-869,40	SOD	0,00361	-0,01000
				-3,78000					
<b>Díl: 64 Výplně otvorů 27 811,00</b>									
N1	HP2R	Integrované 2ř dveře 1540x2220 mm- doplněny do prosklené hliníkové příčky HP2 6700x2820 jednoduché zasklení, specifikace dle PD	ks	1,00000	27 811,00	27 811,00	SOD		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot -27,36</b>									
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,19000	144,00	-27,36	SOD		-0,15000
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské 19 458,54</b>									
216	766870011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00000	1 538,00	1 538,00	SOD	0,00002	0,00000
250	61181503R	Zárubeň obložková š. 90 cm/štl. 6-17 cm m.č.331/3 - 301/3 DL10 : 1	kus	1,00000	6 159,00	6 159,00	SOD	0,00250	0,00000
				1,00000					
253	DL10	Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBR, 800 x 1970 včetně kování dle PD m.č.331/3 - 301/3	ks	1,00000	11 380,00	11 380,00	SOD	0,00361	0,00000



### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL42	doplnění vstupů do místností č.331/3 - z každé třetiny - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		DL10 : 1		1,00000				
282	998/66203R00	Přesun hmot pro truhlářské konslr., výšky do 24 m	%	190,77000	2,00	381,54		
<b>Celkem</b>						<b>45 232,51</b>		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**  
**ZL č.42** **doplnění vstupů do místností č.331/3 - z každé třetiny - rozpočet**

**Objednatel:** **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**  
**Bartošova 5532** **DIČ: CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-3 251,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-3 251,79</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-3 251,79 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-682,88 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **-3 934,67 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 846,53	57
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-1 372,14	42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-33,12	1
						0
<b>Cena celkem</b>					<b>-3 251,79</b>	<b>100</b>

### Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL42	doplnění vstupů do místností č.331/3 - z každé třetiny - z každé třetiny rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>						<b>-1 846,53</b>			
35	342255028R00	Příčky z desek párobetonových tl. 15 cm m.č.331/3 - 301/3 (0,9)*2,1*1	m2	-1,89000	977,00	-1 848,53	SOD	0,11218	-0,21000
<b>Díl: 61</b>						<b>-1 372,14</b>			
65	602011241RT1	Štuk na stěnách vnitřní, strojně tloušťka vsavky 2 mm vč. penetrace m.č.331/3 - 301/3 (0,9)*2,1*2	m2	-3,78000	183,00	-502,74	SOD	0,00250	-0,01000
66	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě stěrčového limetu a zabudovaných m.č.331/3 - 301/3 Odkaz na mn. položky pořadí 65 :	m2	-3,78000	230,00	-869,40	SOD	0,00361	-0,01000
<b>Díl: 99</b>						<b>-33,12</b>			
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,23000	144,00	-33,12	SOD		-0,23000
<b>Celkem</b>						<b>-3 251,79</b>			

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**  
ZL č.42 **doplnění vstupů do místností č.331/3 - z každé třetiny - připočet**

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.** IČO: **28315669**  
**Bartošova 5532** DIČ: **CZ28315669**  
**76001 Zlín**

**Vypracoval:**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			48 484,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>48 484,30</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 484,30 CZK
Základní DPH	21 %	10 181,70 CZK

**Cena celkem s DPH 58 666,00 CZK**


v



Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 209,00	#####
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			#ODKAZ!	#####
64	Výplně otvorů	HSV			27 811,00	#####
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5,76	#####
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 458,54	#####
						#####
Cena celkem					#ODKAZ!	#####

**Položkový rozpočet**

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	ZL42	doplnění vstupů do místností č.331/3 - z každé třetiny - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 209,00</b>			
26	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 150-1250 124 x 24 9 x 16 cm m.č.331/3 - 301/3	kus	1,00000	1 209,00	1 209,00	SOD	0,03979	0,04000
		P5 : 1		1,00000					
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>27 811,00</b>			
N1	HP2R	Integrované 2ř dveře 1540x2220 mm- doplněny do prosklené hliníkové příčky HP2 6700x2820 jednoduché izasklení specifikace dle PD	ks	1,00000	27 811,00	27 811,00	SOD		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5,76</b>			0,04000
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,04000	144,00	5,76	SOD		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>19 458,54</b>			
215	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00000	1 538,00	1 538,00	SOD	0,00002	0,00000
290	81181503R	Zárubeň obložková š. 80 cm/st. 8-17 cm m.č.331/3 - 301/3	kus	1,00000	6 159,00	6 159,00	SOD	0,00250	0,00000
		DL10 : 1		1,00000					
263	DL10	Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBR, 800 x 1970 včetně kování dle PD m.č.331/3 - 301/3	ks	1,00000	11 380,00	11 380,00	SOD	0,00361	0,00000
		DL10 : 1		1,00000					
282	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	190,77000	2,00	381,54	SOD		
		<b>Celkem</b>				<b>48 484,30</b>			

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	<b>P006</b>	<b>Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM_DODÁVKA RACCOON</b>
<b>O:</b>	<b>02</b>	<b>Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM</b>
<b>R:</b>	<b>ZL42</b>	<b>doplnění vstupů do místností č.331/3 - z každé třetiny - přípočet</b>

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>27 811,00</b>
<b>N1</b>	<b>HP2R</b>	Integrované 2kl dveře 1540x2220 mm- doplněny do prosklené hliníkové příčky HP2 6700x2820 jednoduché zasklení specifikace dle PD	ka	1,00000	27 811,00	27 811
<b>Celkem</b>						<b>27 811,00</b>

