

Čj. : 1438/
2013

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 2 080 22 10

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec,

IČO: 47311975,

DIČ: CZ47311975,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

zastoupená: Ing. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva,
a Ing. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Pražské silniční stavby s.r.o.

se sídlem: U starého stadionu č. ev. 2094/11, Radotín, 153 00 Praha 5

IČO: 01410806

DIČ: CZ01410806

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205440

bankovní spojení [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Josefem Cerným, jednatelem

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:

I. PREAMBULE

Smluvní strany spolu dne 6.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo ev. č. objednatele 2 080 22 10 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení části stavebních prací na akci „Terminál Fügnerova – oprava povrchů“. Ke Smlouvě byl následně dne 12.12.2022 uzavřen dodatek č. 1, na základě kterého došlo k posunu termínu provedení díla.

Z důvodu rozsáhlého poškození povrchů kolejíště obratiště tramvajů přilehlého k místu plnění díla, jež bylo umocněno vedením odklonu autobusů při provádění stavebních prací dle Smlouvy přes tuto smyčku, bude třeba dotčené povrchy obratiště kompletně vyměnit. Při tom bude zároveň provedena demontáž již nepoužívané tramvajové kolejnice pro rozchod 1000mm.

Z výše popsanych důvodů se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy rozšiřuje rozsah prací a zároveň se mění doba plnění zakázky dle následujících ustanovení.

II. ZMĚNY SMLOUVY

A) Mění se **Článek II. – Doba a místo plnění** stávající Smlouvy ve znění dodatku č. 1 následujícím způsobem:

ruší se stávající znění odstavce 1. tohoto článku, tedy:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30.6.2023.

a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **15. 12. 2023.**

B) Mění se **Článek III. - Cena díla** stávající Smlouvy ve znění dodatku č. 1 následujícím způsobem:

ruší se stávající znění předmětného článku, tedy:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- celková cena bez DPH	16 805 340,82 Kč
- DPH v platné výši	3 529 121,57 Kč
- celková cena včetně DPH v platné výši	<u>20 334 462,39 Kč</u>

a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

- celková původní cena bez DPH	16 805 340,82 Kč
- cena změn dle dodatku č. 2 bez DPH	8 233 443,63 Kč
- nová celková cena bez DPH	25 038 784,45 Kč
- DPH v platné výši	5 258 144,73 Kč
- celková cena včetně DPH v platné výši	<u>30 296 929,18Kč</u>

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto dodatkem nezměněná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadní podobě a rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že tento dodatek bude po jeho uzavření zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu a každé ze smluvních stran je určen jeden stejnopis.

Příloha: Oceněný výkaz výměr za změnu rozsahu prací

V Liberci dne: 29-06-2023

V Praze dne 27.6.2023

za objednatele:

za zhotovitele:

