

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/2447/OB/I/VZMR/623

Uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno - sever

Sídlo společnosti: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Rostislav Hakl, místostarosta

Oprávněn jednat v technických záležitostech: Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Arch.Design, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 43305

Sídlo společnosti: Sochorova 23, 616 00 Brno

IČ: 25764314

DIČ: CZ25764314

Zastoupená: Ing. Ivo Kovalíkem – jednatel společnosti

Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Jan Mušálek

Oprávněn jednat v technických záležitostech: Ing. Jakub Kapsa

(dále jen „zhotovitel“)

na základě usnesení 7/46. schůze RMČ Brno-sever konané dne 08.02.2017 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 13.03.2017 Smlouvu o dílo č. 2017/2447/OB/I/VZMR/623 (dále jen „Smlouva“).

I.

Zdůvodnění uzavření dodatku

- 1) V průběhu zpracovávání díla bylo zjištěno, že objekty Přadlácká 10 a Přadlácká 10a vykazují komplikované stavební konfigurace budovy a vyžadují tak zvýšené časové nároky technického řešení výtahové technologie. Jde o skutečnost, že pod výtahovou šachtou se nacházejí podchodzí prostory na dvůr objektu. Tato konfigurace s ohledem na ČSN en 81-20/50 vyžaduje specifická opatření výtahové technologie, které je nutno projednat s organizací státního odborného dozoru.
- 2) S ohledem na danou skutečnost dochází tímto ke změně v termínu dokončení díla a zároveň je umožněno dálejší plnění sjednaného předmětu díla.
- 3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

II.

Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se článek IV. odst. 1. odrážka druhá předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:
 - Vypracování dokumentace pro provedení stavby v termínu **do 31.07.2017**.
- 2) Tímto dodatkem se článek IV. předmětné smlouvy mění a doplňuje nově o odst. 6., který zní takto:

6. Zhotoviteli je umožněno dodat Dílo po částech. Objednatel je v daném případě povinen písemně protokolárně převzít část Díla dodaného Zhotovitelem bez vad a nedodělků.

3) Tímto dodatkem se článek V. odst. 2. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

2. Celková cena za zajištění předmětu plnění podle této smlouvy je sjednána dohodou v celkové výši **678.000,- Kč bez DPH** (slovy: *šestsetšedesátosmtisíkorunčeských*).

Dílní cena díla pak činí:

- Francouzská 90 ve výši 75.000,- Kč bez DPH (slovy: *sedmdesátpěttisíkorunčeských*)
- Merhautova 117/119 ve výši 75.000,- Kč bez DPH (slovy: *sedmdesátpěttisíkorunčeských*)
- Merhautova 148/150 ve výši 75.000,- Kč bez DPH (slovy: *sedmdesátpěttisíkorunčeských*)
- Merhautova 179 ve výši 75.000,- Kč bez DPH (slovy: *sedmdesátpěttisíkorunčeských*)
- Merhautova 181 ve výši 75.000,- Kč bez DPH (slovy: *sedmdesátpěttisíkorunčeských*)
- Nám. Republiky 4 ve výši 75.000,- Kč bez DPH (slovy: *sedmdesátpěttisíkorunčeských*)
- Přadlácká 8 ve výši 75.000,- Kč bez DPH (slovy: *sedmdesátpěttisíkorunčeských*)
- Přadlácká 10 ve výši 76.500,- Kč bez DPH (slovy: *sedmdesátšestisícipětsetkorunčeských*)
- Přadlácká 10a ve výši 76.500,- Kč bez DPH (slovy: *sedmdesátšestisícipětsetkorunčeských*)

4) Tímto dodatkem se článek X. předmětné smlouvy mění a doplňuje nově o odst. 11., který zní takto:

11. Objednatel umožňuje předat Zhotoviteli řádně zhotovené Dílo po částech.

5) Ostatní ujednání Smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek III Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 7/54. schůze RMČ Brno-sever konané dne 01.06.2017.

V Brně dne 5.6. 2017

V Brně dne 5.6. 2017


Objednatel:

Zhotovitel:



objednatel

MĚSTO BRNO
ČÁST BRNO-SEVER
starosta
70, 601 47 BRNO
-2-



zhotovitel