
SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. [REDAKCE]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, DiS., ODSH [REDAKCE]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., č.ú.: 3505231/0100

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, Technický vedoucí oblasti na základě plné moci

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti na základě plné moci

Odpovědný geodet: Stanislav Bílek

Bc. Ondřej Jileček

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jan Bárta Dis.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca Dis.

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.9.2022 na akci „Most ev. č. 170-001 u obce Němětice přes Volyňku“ takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/520/22, č. zhotovitele 841/TD/UA/2022/035 ze dne 29.9.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Most ev. č. 170-001 u obce Němětice přes Volyňku“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Celkem bez DPH | 42 429 690,70 Kč |
| DPH 21 % | 8 910 235,05 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 51 339 925,75 Kč |

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Celkem bez DPH | 42 357 317,52 Kč |
| DPH 21 % | 8 895 036,68 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 51 252 354,20 Kč |

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/520/22, č. zhotovitele 841/TD/UA/2022/035 ze dne 29.9.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 850/2023/RK-72 ze dne 20.7. 2023.


Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích

V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Jan Michalec
Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=5,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2023.07.21 06:39:52
+02'00'

.....
Jan Michalec
technický vedoucí

Václav Beran
Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1,
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2023.07.21 06:38:40
+02'00'

.....
Václav Beran
vedoucí OTÚ oblasti

Stavba : 18170 - Most ev.č. 170-001 u obce Němčice přes Volýňku
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno
TDS : Dopravní a inženýrské služby s.r.o., Dynín 80, 373 44 Dynín
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

| OBJEKT | CENA DLE SOD | ZMĚNOVÝ LIST č.1 | | ZMĚNOVÝ LIST č.2 | | ZMĚNOVÝ LIST č.3 | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Změnový list č.1 č.1 | Celk.cena po změně č.1 | Změnový list č.2 č.2 | Celk.cena po změně č.2 | Změnový list č.3 č.3 | Celk.cena po změně č.3 |
| S.O. | 002 2 000 066,19 | 0,00 | 2 000 066,19 | | | | |
| S.O. | 182 4 018 738,90 | 0,00 | 4 018 738,90 | | | | |
| S.O. | 201 35 401 914,11 | -72 373,18 | 35 329 540,93 | | | | |
| S.O. | 701 1 008 971,50 | 0,00 | 1 008 971,50 | | | | |
| S.O. | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| S.O. | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| S.O. | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| S.O. | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| S.O. | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CENA STAVBY BEZ DPH | | 42 429 690,70 | -72 373,18 | 42 357 317,52 | | | |
| DPH 21% | | 8 910 235,05 | -15 198,37 | 8 895 036,68 | | | |
| CENA VČETNĚ DPH | | 51 339 925,75 | -87 571,55 | 51 252 354,20 | | | |

Stavba : 18170 - Most ev.č. 170-001 u obce Němčice přes Volynku
 číslo a název SO : 201 Most ev.č. 170-001

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství ve | | Rozdíl množství | CENA | Celk.cena ve | | Rozdíl celk. ceny |
|---|-------------|---|----------------|-------------|---------|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | anulováno | jeřobek | | | bez DPH | celkem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VICEPRÁCE | | | | | | | | | | |
| 181/9 | 11336 | ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICE DILGOU (PANELU) | m3 | 53,020 | 65,020 | 12,000 | 1 423,38 | 75 468,14 | 92 548,82 | 17 080,68 |
| 181/26 | 58300 | KRYT ZE SILNICE DILGOU (PANELU) | m3 | 53,020 | 65,020 | 12,000 | 2 383,02 | 126 347,72 | 154 943,96 | 28 596,24 |
| 201/54 | 42417B | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 365 | 1 | 17,222 | 34,444 | 17,222 | 7 266,28 | 125 139,87 | 250 279,75 | 125 139,87 |
| 201/61 | 46321 | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE | m3 | 116,850 | 171,950 | 55,100 | 837,07 | 97 811,63 | 143 934,19 | 46 122,56 |
| 201/120 | 966166 | BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODUVOZEM DO 12KM | m3 | 174,685 | 206,185 | 31,500 | 3 817,11 | 666 791,86 | 787 030,83 | 120 238,97 |
| 201/1N | R | ZÁVEŠY DESKOVÝCH MOSTŮ Z PŘEDPÍNAČICH TYČÍ D.48MM | m | 0,000 | 132,336 | 132,336 | 8 600,90 | 0,00 | 1 138 225,90 | 1 138 225,90 |
| 201/16 | 14246 | ODSTRANENÍ KONSTRUKCI Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 12 KM | m3 | 0,000 | 55,100 | 55,100 | 928,00 | 0,00 | 51 022,60 | 51 022,60 |
| 701/6 | 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/F30 | m3 | 6,666 | 26,906 | 20,250 | 8 698,49 | 57 897,15 | 234 041,57 | 176 144,42 |
| 701/7 | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B | t | 0,532 | 2,962 | 2,430 | 73 726,09 | 39 222,28 | 218 376,68 | 179 154,40 |
| Vícepráce celkem | | | | | | | | | | |
| DPH 21% | | | | | | | | | | |
| CELKEM vč. DPH | | | | | | | | | | |
| MĚNE PRÁCE | | | | | | | | | | |
| 201/60 | 421424 | ZÁVEŠY DESKOVÝCH MOSTŮ Z PŘEDPÍNAČICH TYČÍ D.36MM | m | 359,200 | 0,000 | -359,200 | 4 343,89 | 1 560 325,28 | 0,00 | -1 560 325,28 |
| 201/52 | 42144 | REKONSTRUKCE ZÁVEŠU DESKOVÝCH MOSTŮ | kus | 176,000 | 96,000 | -80,000 | 4 459,24 | 784 826,24 | 429 087,04 | -356 739,20 |
| 201/53 | 42194B | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z OCELI S 365 | t | 2,846 | 2,656 | -0,190 | 194 917,52 | 554 735,26 | 517 700,93 | -37 034,33 |
| Mãněpráce celkem | | | | | | | | | | |
| DPH 21% | | | | | | | | | | |
| CELKEM vč. DPH | | | | | | | | | | |
| Bilançe (Více a méněpráce) za SO 002 | | | | | | | | | | |
| DPH 21% | | | | | | | | | | |
| CELKEM vč. DPH | | | | | | | | | | |

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Schválil: *Ing. Josef Pumpr*
 zadavatel: Jihocheský kraj

datum: **20-07-2023**

| | |
|--|----------------------------|
| TDS: Dopravní a inženýrské služby s.r.o., Dymín 80, 373 44 Dymín | <i>Ing. Josef Pumpr</i> |
| Zhotovitel: STRABAG a.s., Kadřkova 982/4, 158 00 Praha 5 | <i>Bc. Ondřej Jileček</i> |
| Projektant: Projektant kancelář PRIS spol. s r.o. | <i>Ing. Martin Řehulka</i> |

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (7)

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1)

201/54 – Mostní nosníky z oceli S355

- jedná se o provizorní konstrukce, které jednak zajišťují tuhost namontované ocelové konstrukce při betonáži a také nesou vlastní bednění monolitické části. Dle podrobného statického výpočtu bylo z definitivní konstrukce odstraněno příčné ztužení (dochází k úspoře definitivní ocelové konstrukce), muselo ale dojít k návrhu příčného ztužení, proto dochází k navýšení této položky.

2) 201/N ZÁVĚSY DESKOVÝCH MOSTŮ Z PŘEDPÍNACÍCH TYČÍ D 48MM

- S ohledem na nedostatek profilu navrženého v zadávací dokumentaci, navrhl projektant zvětšení průměru na dostupný průměr. Toto si vyžádalo jednak zmenšení jejich počtu, ale také orientace, kdy by v původně navrhovaném tvaru (sklonu) nebylo možné silnější profily aktivovat (napnout). Proto je zde navržena nová položka, která je ale kompenzována méněpracemi.

3) 201/50 ZÁVĚSY DESKOVÝCH MOSTŮ Z PŘEDPÍNACÍCH TYČÍ D 36MM

- Souvisí s předchozím bodem (201/N)

201/52 REKTIFIKACE ZÁVĚSŮ DESKOVÝCH MOSTŮ

- Opěr souvisí s novým počtem závěsů, které tím pádem mají i menší počet rektifikací.

201/53 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355

- Snížení položky souvisí s menším počtem závěsů.

4) 181/9, 181/26, 201/61, 201/120, 701/6, 701/7

ZALOŽENÍ PODPĚRNÉ KONSTRUKCE MOSTOVKY

-Původní předpoklad projektu na využití středového pilíře původního mostního objektu jako podpory pro podskružení konstrukce mostovky nelze uskutečnit z důvodu nesourodosti založení. Koryto je vzhledem k posouzení statika podskružení nevhodné k zakládání konstrukce a bude nutno vytvořit ŽB plombu s ochrannými hrázkami pro založení podpěrné konstrukce. Zároveň bude nutno zřídít patky z panelové rovnaniny na zajištění ocelové konstrukce během montáže.

5)