






Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: RAM000623 (dále „Smlouva“)

č. sml.: OHLA ŽS: W 300 421/ 001.04/ SOD 002 00 617

I. SMLUVNÍ STRANY



1. **Jméno:** Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
zastoupený: Ing. Petrem Dlouhým, předsedou představenstva a
Bořivojem Švástou, místopředsedou představenstva
zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladan Babič, projektový manažer
Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
IČO: 49455168
DIČ: 
bankovní spojení (číslo účtu): 
e-mail: 

(dále jen „**Objednatel**“)



a

2. **Jméno:** **Kanalizace Mikulov**
sídlo: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize Východ
a Ing. Radimem Machulou, ředitelem oblasti
Jihovýchod, Divize Východ za OHLA ŽS, a.s.
Ing. Markem Daňkem a Ing. Milošem Kotlánem,
jednateli za STAEG Stavby, spol. s r.o.

Vedoucí společník:

- Jméno:** OHLA ŽS, a.s.
sídlo: Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize Východ
a Ing. Radimem Machulou, ředitelem oblasti
Jihovýchod, Divize Východ
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 695
bankovní spojení (číslo účtu): 
e-mail: 

Druhý společník:

Jméno: STAEG Stavby, spol. s r.o.
sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
zastoupený: Ing. Markem Daňkem, jednatelem
a Ing. Milošem Kotlánem, jednatelem
IČO: 241 40 520
DIČ: CZ24140520
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 74975
bankovní spojení (číslo účtu): 
e-mail: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

II. ÚVODNÍ UJEDNANÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. veřejné zakázky s názvem „**Mikulov – ulice Valtická, část kanalizace a Mušlov – kanalizace**“, ev. č. veřejné zakázky: Z2021-006090 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 3. 2022, dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 31.3.2023 (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Dodatek upravuje změnu některých částí Díla na základě porovnání geodetického zaměření provedených prací s Projektovou dokumentací. Dále je ve změnovém listu č. 3 zahrnuto doplnění náhradní výsadby za dřeviny vykácené v souvislosti s realizací SO B3 - Výtlačky Mušlov a úprava PS B3 - doplnění stanice u ČSMU 1 z důvodu zajištění kompatibility přenosových systémů s dispečinkem. Dalšími změnami jsou doplnění čerpadel nerezovými řetězy pro manipulaci, namísto standardně dodávaných lanek a osazení litinových poklopů na vývodech vyhledávacích vodičů. Zbývající rozdíly jsou vyčíslením skutečně zrealizovaných prací v porovnání s projekčním předpokladem. Tyto rozdíly byly vyvolány skutečnostmi na stavbě.

III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1) V článku IV. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se na konec odstavce 7. doplňuje text s následujícím zněním:

„Předmět Díla se mění a doplňuje takto:

- 1) SO A1 - Splašková kanalizace gravitační - ulice Valtická - změna délek u kanalizačních stok, součtově zkrácení o 4 m (stoka A zkrácení o 4,41m, stoka A1 zkrácení o 0,72m, stoka G prodloužení o 3,29m, stoka G3 zkrácení o 2,16m, změna délek odboček pro kanalizační přípojky - zkrácení o 151,95m (147,28 uznatelné, 4,67 neuznatelné) z důvodu nerealizace odboček v souvislosti se ZL č. 2, změna polohy uklidňující stoky
- 2) SO A2 - Splašková kanalizace tlaková - ulice Valtická - delší chráničky na potrubí, prodloužení protlaku při podchodu ul. Valtická, osazení poklopů pro vyhledávací vodiče (11 ks), osazení chrániček tenzometrických sond v ČSOV1, ČSOV2
- 3) SO A9 - Přeložka vodovodu - ulice Valtická, skutečně zrealizovaná délka přeložky dle zaměření, zkrácení o 5,89 m

- 4) SO B1 - Stoky splaškové kanalizace – Mušlov, prodloužení délek jednotlivých stok, celkem uznatelné o 6,41 m (MU1 prodloužení o 3,91, MU2 prodloužení o 0,92m, MU3 prodloužení o 0,25 m , MU5 prodloužení o 1,33 m)
- 5) SO B2 - Čerpací stanice – Mušlov, změny ploch dlažby, realizace opěrné zídky u ČSMU1
- 6) SO B3 - Výtlačky – Mušlov zkrácení trasy výtlačku MU1 DN 110 o 18,19 m, prodloužení výtlačků DN 75 o 0,27m (MUV2 prodloužení o 0,74 m, MUV3 – zkrácení o 0,47m), osazení poklopů pro vyhledávací vodiče(11 ks), delší chráničky na potrubí, prodloužení protlaku. Provedení náhradní výsadby
- 7) SO B5 - Oprava místních komunikací po překozech – Mušlov - změna rozsahu oprav v souvislosti s prodloužením stok
- 8) SO B6 - Odbočky pro domovní přípojky – Mušlov - doplnění 1 ks odbočky, prodloužení celkově o 13,77 m (9,36 m uznatelné, 4,41 neuznatelné)
- 9) SO B7 - Přípojky NN k čerpacím stanicím – Mušlov celková délka přípojek o 6,73 m více z důvodu drobných posunů umístění rozvaděčů a odběrných míst (přípojka NN pro ČSMU1 prodloužení o 1,5m, přípojka NN pro ČSMU2 prodloužení o 1,96 m , přípojka NN pro ČSMU2 prodloužení o 3,27 m)
- 10) SO N A2 - Splašková kanalizace tlaková - ulice Valtická - změna řešení odboček na tlakové kanalizaci
- 11) SO N B1 - Stoky splaškové kanalizace - Mušlov – délka stoky MU4 je 0,27 m více proti projektu
- 12) SO N B5 - Oprava místních komunikací po překozech - Mušlov - změna rozsahu oprav v souvislosti s prodloužením stoky MU 4
- 13) PS B1 - Strojně technologická část – Mušlov doplnění řetězů pro manipulaci s čerpadly, doplnění řetězů pro manipulaci s česlicovými koši, doplnění chrániček tenzometrické sondy v ČSMU1,
- 14) PS B3 - Dispečink a přenos dat - Mušlov - změny ve stanici pro ČSMU 1 z důvodu zajištění kompatibility přenosových systémů s dispečinkem“

3. Text v článku V. CENA A PLATEBNÍ PODMINKY odst. 19. Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) celkem činí 49 736 289,50 Kč bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna ve ZL č. 3 a položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr) a položkových rozpočtech s výkazem výměr ze dne 14.7.2023 (společně položkový rozpočet a položkové rozpočty s výkazem výměr ze dne 14.7.2023 dále jen jako „**Položkový rozpočet**“).

Rekapitulace Ceny Díla

Vícepráce	1 102 567,08	Kč
Méněpráce	-1 191 205,40	Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 4 bez DPH	-88 638,32	Kč
Cena Díla dle SOD včetně dodatků bez DPH	49 824 927,82	Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 4 bez DPH	-88 638,32	Kč
Cena Díla celkem bez DPH	49 736 289,50	Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Obě Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 3) Dodatek č. 4 smlouvy o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou Smluvní stranu.
- 4) Dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
- 5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 3 smlouvy o dílo) – Rekapitulace dílčích částí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

V Břeclavi, dne (viz elektr. podpis)
Za Objednatele

Dne (viz elektr. podpis)
Za Zhotovitele

Ing. Petr Dlouhý
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize Východ, OHLA ŽS, a.s.
za společnost **OHLA ŽS, a.s.**

Bořivoj Švásta
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Ing. Radim Machula
ředitel oblasti Jihovýchod, Divize Východ
za společnost **OHLA ŽS, a.s.**

Ing. Marek Daněk
jednatel, STAEG Stavby, spol. s r.o.
za společnost **STAEG Stavby, spol. s r.o.**

Ing. Miloš Kotlán
jednatel,
za společnost **STAEG Stavby, spol. s r.o.**

Stavba: **02 -0745 Mikulov – ulice Valtická, část kanalizace a Mušlov – kanalizace**
2001135 Mikulov – ulice Valtická, část kanalizace a Mušlov – kanalizace

Příloha dodatku č.4 smlouvy o dílo

Rekapitulace dílčích částí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Číslo	Název	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
SO A1	Splašková kanalizace gravitační - ulice Valtická	177 646,27	-798 707,70	-621 061,43
<u>1</u>	Stoky gravitační kanalizace - ulice Valtická- VCP	16 328,31	-1 410,97	14 917,34
<u>2</u>	Odbočky pro domovní přípojky - ulice Valtická	161 317,96	-797 296,73	-635 978,77
SO A2	Splašková kanalizace tlaková - ulice Valtická	162 926,33	-22 227,17	140 699,16
<u>1</u>	Tlaková stoka T - ulice Valtická	22 991,82	0,00	22 991,82
<u>2-1</u>	Čerpací stanice ČSOV1 - stavební část	76 680,00	-22 227,17	54 452,83
<u>2-2</u>	Čerpací stanice ČSOV1 - technologická část	34 536,77	0,00	34 536,77
<u>2-4</u>	Čerpací stanice ČSOV2 - technologická část	28 717,74	0,00	28 717,74
SO A9	Přeložka vodovodu - ulice Valtická	0,00	-24 604,74	-24 604,74
<u>1</u>	Přeložka vodovodu - ulice Valtická	0,00	-24 604,74	-24 604,74
SO B1	Stoky splaškové kanalizace - Mušlov	38 971,94	0,00	38 971,94
<u>1</u>	Stoky splaškové kanalizace - Mušlov	38 971,94	0,00	38 971,94
SO B2	Čerpací stanice - Mušlov	84 143,77	-7 659,89	76 483,88
<u>1</u>	Čerpací stanice ČSMU1 - stavební část	79 941,35	-6 978,40	72 962,95
<u>2</u>	Čerpací stanice ČSMU2 - stavební část	4 202,42	0,00	4 202,42
<u>3</u>	Čerpací stanice ČSMU3 - stavební část	0,00	-681,49	-681,49
SO B3	Výtlačky - Mušlov	230 013,13	-58 479,92	171 533,21
<u>1</u>	Výtlačky - Mušlov	84 328,51	-58 479,92	25 848,59
<u>2</u>	náhradní výsadba	145 684,62		145 684,62
SO B5	Oprava místních komunikací po překopech - Mušlov	14 964,64	0,00	14 964,64
<u>1</u>	Oprava místních komunikací po překopech - Mušlov	14 964,64	0,00	14 964,64
SO B6	Odbočky pro domovní přípojky - Mušlov	84 796,32	0,00	84 796,32
<u>1</u>	Odbočky pro domovní přípojky - Mušlov	84 796,32	0,00	84 796,32
SO B7	Přípojky NN k čerpacím stanicím - Mušlov	5 247,92	0,00	5 247,92
<u>1</u>	SO 7B Přípojka NN k ČSMU1	1 168,73	0,00	1 168,73
<u>2</u>	SO 7B Přípojka NN k ČSMU2	1 528,57	0,00	1 528,57
<u>3</u>	SO 7B Přípojka NN k ČSMU3	2 550,62	0,00	2 550,62
SO N A1	Splašková kanalizace gravitační - ulice Valtická - NEUZNATELNÉ	16 839,39	-28 623,35	-11 783,96
<u>1</u>	Odbočky pro domovní přípojky - ulice Valtická - NEUZNATELNÉ	16 839,39	-28 623,35	-11 783,96
SO N A2	Splašková kanalizace tlaková - ulice Valtická - NEUZNATELNÉ	75 935,60	-192 370,23	-116 434,63
<u>3</u>	Odbočky na tlakové kanalizaci + domovní ČS - ulice Valtická - NEUZNATELNÉ	75 935,60	-192 370,23	-116 434,63

Číslo	Název	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
SO N B1	Stoky splaškové kanalizace - Mušlov - NEUZNATELNÉ	2 585,52	0,00	2 585,52
<u>1N</u>	Stoky splaškové kanalizace - Mušlov - NEUZNATELNÉ	2 585,52	0,00	2 585,52
SO N B5	Oprava místních komunikací po překopech - Mušlov - NEUZNATELNÉ	721,15	0,00	721,15
<u>1</u>	Oprava místních komunikací po překopech - Mušlov - NEUZNATELNÉ	721,15	0,00	721,15
SO N B6	Odbočky pro domovní přípojky - Mušlov - NEUZNATELNÉ	26 976,36	0,00	26 976,36
<u>1</u>	Odbočky pro domovní přípojky - Mušlov - NEUZNATELNÉ	26 976,36	0,00	26 976,36
PS B1	Strojně technologická část - Mušlov	45 561,34	0,00	45 561,34
<u>1</u>	Čerpací stanice ČSMU1 - strojně technologická část	29 461,34	0,00	29 461,34
<u>2</u>	Čerpací stanice ČSMU2 - strojně technologická část	8 050,00	0,00	8 050,00
<u>3</u>	Čerpací stanice ČSMU3 - strojně technologická část	8 050,00	0,00	8 050,00
PS B3	Dispečink a přenos dat - Mušlov	135 237,40	-58 532,40	76 705,00
<u>1</u>	Dispečink a přenos dat ČSMU1-3	135 237,40	-58 532,40	76 705,00

Celkem za stavbu		1 102 567,08	-1 191 205,40	-88 638,32
-------------------------	--	---------------------	----------------------	-------------------