

bank. spojení [REDACTED]

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

číslo smlouvy: "SOD00200511//77/20-OZ/SOD"

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 4. 12. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice – Úprava řešení na 200 km/h“ ve znění dodatků č. 1-3, s účinností Smlouvy ke dni 17. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále též jako „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava milníků pro dokončení Sekcí, a Doby pro uvedení do provozu / Zkušebního provozu a Doby pro dokončení Díla z důvodu aktualizace Ročního plánu výluk na rok 2022 a 2023, včetně koordinace se stavbou „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“, jež je s Dílem technicky, časově i smluvně provázána dle oznámení Claimu č. 1 Zhotovitele a dále v souladu s Pokynem Správce stavby č. 13. a s ním souvisejícím Claimem č. 6 Zhotovitele. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje Pod-článek 8.2, 8.4 – Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení v Příloze k nabídce, Pod-článek 8.2, 1.1.3.10 - Doba pro uvedení do provozu v Příloze k nabídce, Pod-článek 1.1.5.6 Definice sekcí v Příloze k nabídce, Pod-článek 4.28 Postupné závazné milníky v Příloze k nabídce, Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací a Článek 20 Smlouvy.

Úprava Pod-článku 8.2, 1.1.3.10 - Doba pro uvedení do provozu v Příloze k nabídce v souladu s Pokynem Správce stavby č. 13, v němž je uvedeno, že součástí prováděného Díla (Úprava řešení na 200 km/h) jsou práce na objektech trakčního vedení SO 71-60-01, SO 72-60-01 a SO 73-60-01. Dle Smlouvy o dílo v rámci výše uvedených stavebních objektů se zřizuje trakční vedení s parametry umožňujícími provoz vlaků s rychlostí $V_k=200$ km/h. Součástí Díla je pak i ověření těchto parametrů provedením ověření dynamické interakce mezi pantografickým sběračem a TV nebo také tzv. rychlé pantografické zkoušky (dále jen „RPZ“) a na základě (mj.) jejich výsledků pak i vystavení ES certifikátu pro subsystém Energie. Objednatel mimo jiné v souvislosti s výše uvedenou Stavbou připravuje podklady pro zajištění měřicí kampaně ve vybraných úsecích železniční sítě pro ověření a potvrzení možnosti reálného využití navržené rychlosti V_k pro vozidla s naklápěcí skříňí ve vztahu k trakčnímu vedení. Objednatel plánuje realizovat větší množství měření ve spravované železniční síti a součástí souboru měření budou kromě RPZ také aerodynamické testy na ostění v tunelech a testy dynamické odolnosti mostních konstrukcí při rychlostech vyšších než 160 km/h do 200 km/h. Z výše uvedeného důvodu požaduje Objednatel realizaci RPZ Stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice – Úprava řešení na 200 km/hod“ termínově koordinovat s měřicí kampaní v železniční síti. Správce stavby na základě výše uvedených skutečností vydal pokyn k prodloužení doby pro dokončení Díla do 30. 9. 2024.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě některých ustanovení Smlouvy, a to:

1. V Pod-článku 8.2, 8.4 – Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení v Příloze k nabídce se ruší původní text a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

*„Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **30. 9. 2024.**“*

2. V Pod-článku 8.2, 1.1.3.10 - Doba pro uvedení do provozu v Příloze k nabídce se ruší původní text a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

*„Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **30. 9. 2024.**“*

3. V Pod-článku 1.1.5.6 Definice sekcí v Příloze k nabídce se ruší původní text a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
<p>Sekce 1 Soubor prací v rámci železničního spodku vyjma bodů dotyků a křížení: úsek č. 71 Sudoměřice - ŽST. Červený Újezd dvojkolejně, úsek č. 72 ŽST. Červený újezd kompletní, úsek č. 73 ŽST. Červený Újezd - Votice jednokolejně pro 2. TK</p>	1. 4. 2022
<p>Sekce 2 Soubor prací v rámci PS a SO umožňující zprovoznění nové přeložky a převedení stávajícího železničního provozu do nové stopy v rozsahu: úsek č. 71 Sudoměřice - ŽST. Červený Újezd dvojkolejně, úsek č. 72 ŽST. Červený újezd kompletní, úsek č. 73 ŽST. Červený Újezd - Votice jednokolejně po 2. TK</p>	30. 6. 2022
<p>Sekce 3 Soubor prací v rámci PS a SO umožňující zavedení železničního provozu do nové stopy v úseku č. 73 ŽST. Červený Újezd - Votice po 1. TK</p>	31. 8. 2022
<p>Sekce 4 Ukončení stavebních prací. Všechny SO a PS (kromě položek č. 513550, 542312 a 542322 obsažených v SO 71-10-01, SO 72-10-01, SO 73-10-01 a položek č. VSEOB_01,02, 03, 09, 10, 13 obsažených v SO 98-98)</p>	30. 9. 2023
<p>Sekce 5 Následné úpravy směrové a výškové polohy koleje (pol. č. 513550, 542312 a 542322 obsažených v SO 71-10-01, SO 72-10-01, SO 73-10-01).</p>	31. 5. 2023
<p>Sekce 6 Zhotovení SO 98-98 kromě položky č. VSEOB_P, která bude zhotovena v Sekcích 1 až 4</p>	30. 9. 2024

4. V Pod-článku 4.28 Postupné závazné milníky v Příloze k nabídce se ruší původní text a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

Dokončení Sekce 1	1. 4. 2022
Dokončení Sekce 2	30. 6. 2022
Dokončení Sekce 3	31. 8. 2022
Dokončení Sekce 4	30. 9. 2023
Dokončení Sekce 5	31. 5. 2023
Dokončení Sekce 6	30. 9. 2024

5. Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací ke dni podpisu Dodatku č. 4. Příloha č. 4 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně je Přílohou č. 4 Smlouvy).

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

6. Článek 20 Smlouvy – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 20, Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - <i>znění ke dni podpisu Dodatku č. 3</i>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací – <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4</i>
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo - viz smlouva o sdružení ve společnosti

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že předmětem Dodatku není úprava Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto Dodatku č. 4 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 4.
2. Smluvní strany se shodují, že tímto Dodatkem č. 4 nejsou řešeny všechny nároky vyplývající z claimů Zhotovitele souvisejících s předmětem Dodatku, zejména finanční nároky z claimů Zhotovitele č. 1 a 6.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



V Praze

V Brně



27.07.2023 07:45
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



Digitální podpis:
05.07.2023 08:05:08

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.



Digitální podpis:
07.07.2023 12:53:35

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.



Digitálně podepsal
Datum: 2023.07.04
10:50:33 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.



Digitálně podepsal
Datum: 2023.07.03
18:34:39 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021	2022	2023	2024
1		TERMÍN PRO DOKONČENÍ DÍLA	1338 dny	01.02. 21	30.09. 24	[Gantt bar: 01.02.21 - 30.09.24]			
2		TERMÍN PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ	1277 dny	01.02. 21	31.07. 24	[Gantt bar: 01.02.21 - 31.07.24]			
3		VÝLUKA: NICKOLEJNÝ PROVOZ V ÚSEKU CHOTOVINY - OLBRAMOVICE	90 dny	02.04. 22	30.06. 22	[Gantt bar: 02.04.22 - 30.06.22]			
4		VÝLUKA TK č.1n: ČERVENÝ ÚJEZD - OLBRAMOVICE	63 dny	30.06. 22	31.08. 22	[Gantt bar: 30.06.22 - 31.08.22]			
5		ZPROVOZNĚNÍ OBOU KOLEJÍ VE VŠECH ÚSECÍCH	0 dny	01.09. 22	01.09. 22	[Gantt bar: 01.09.22 - 01.09.22]			
6		DENNÍ VÝLUKY - PRO REALIZACI VYZAŘOVACÍHO KABELU V TUNELECH A ÚPRAVU GPK (NA V160)	27 dny	03.10. 22	29.10. 22	[Gantt bar: 03.10.22 - 29.10.22]			
7		DENNÍ VÝLUKY PRO BROUŠENÍ KOLEJÍ A FINÁLNÍ ÚPRAVU GPK NA V200	50 dny	12.04. 23	31.05. 23	[Gantt bar: 12.04.23 - 31.05.23]			
8		DENNÍ VÝLUKY PRO PROVEDENÍ RYCHLÉ PANTOGRAFOVÉ ZKOUŠKY	61 dny	01.06. 24	31.07. 24	[Gantt bar: 01.06.24 - 31.07.24]			
9									
10		DÍLČÍ SEKCE STAVEBNÍCH POSTUPŮ - DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK NA STAVBU "V200"	1338 dny	01.02. 21	30.09. 24	[Gantt bar: 01.02.21 - 30.09.24]			
11	SEKCE 1	Soubor prací v rámci železničního spodku vyjma bodů dotyků a křížení:	425 dny	01.02. 21	01.04. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 01.04.22]			
12	SEKCE 1	úsek č. 71 Sudoměřice - ŽST. Červený Újezd dvojkolejně,	425 dny	01.02. 21	01.04. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 01.04.22]			
13	SEKCE 1	úsek č. 72 ŽST. Červený Újezd kompletní,	425 dny	01.02. 21	01.04. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 01.04.22]			
14	SEKCE 1	úsek č. 73 ŽST. Červený Újezd - Votice jednokolejně pro 2. TK	425 dny	01.02. 21	01.04. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 01.04.22]			
15	SEKCE 2	Soubor prací v rámci PS a SO umožňující zprovoznění nové přeložky a převedení stávajícího železničního provozu do nové stopy	90 dny	02.04. 22	30.06. 22	[Gantt bar: 02.04.22 - 30.06.22]			
16	SEKCE 2	úsek č. 71 Sudoměřice - ŽST. Červený Újezd dvojkolejně	90 dny	02.04. 22	30.06. 22	[Gantt bar: 02.04.22 - 30.06.22]			
17	SEKCE 2	úsek č. 72 ŽST. Červený Újezd kompletní	90 dny	02.04. 22	30.06. 22	[Gantt bar: 02.04.22 - 30.06.22]			
18	SEKCE 2	úsek č. 73 ŽST. Červený Újezd - Votice jednokolejně po 2. TK	90 dny	02.04. 22	30.06. 22	[Gantt bar: 02.04.22 - 30.06.22]			
19	SEKCE 3	Soubor prací v rámci PS a SO umožňující zavedení železničního provozu do nové stopy v úseku č. 73 ŽST. Červený Újezd - Votice po 1. TK	62 dny	01.07. 22	31.08. 22	[Gantt bar: 01.07.22 - 31.08.22]			
20	SEKCE 3	úsek č. 73 ŽST. Červený Újezd - Votice - práce na zprovoznění 1. TK	62 dny	01.07. 22	31.08. 22	[Gantt bar: 01.07.22 - 31.08.22]			
21	SEKCE 4	Dokončení objektů po zprovoznění nové trati v plném profilu	457 dny	01.07. 22	30.09. 23	[Gantt bar: 01.07.22 - 30.09.23]			
22	SEKCE 4	dokončovací práce mimo kolejiště	457 dny	01.07. 22	30.09. 23	[Gantt bar: 01.07.22 - 30.09.23]			
23	SEKCE 4	Ukončení stavebních prací (mimo definované části SO 71-10-01, SO 72-10-01, SO 73-10-01 a SO 98-98)	0 dny	30.09. 23	30.09. 23	[Gantt bar: 30.09.23 - 30.09.23]			
24	SEKCE 5	Úpravy geometrie kolejí po zahájení provozu trati	50 dny	12.04. 23	31.05. 23	[Gantt bar: 12.04.23 - 31.05.23]			
25	SEKCE 5	Broušení kolejí, a úprava GPK pro V200 (možný posun termínu - dle projednaných výluk)	50 dny	12.04. 23	31.05. 23	[Gantt bar: 12.04.23 - 31.05.23]			
26	SEKCE 6	Činnosti, prováděné po ukončení stavebních prací (sekce 4)	1338 dny	01.02. 21	30.09. 24	[Gantt bar: 01.02.21 - 30.09.24]			
27	SEKCE 6	Zhotovení SO 98-98 kromě položky č. VSEOB_P	1338 dny	01.02. 21	30.09. 24	[Gantt bar: 01.02.21 - 30.09.24]			
28	SEKCE 6	Rychlá pantografová zkouška, realizovaná v rámci SO 71-60-01, SO 72-60-01 a SO 73-60-01 (možný posun termínu - dle koordinace s měřicí kampaní ostatních koridorů v ČR)	61 dny	01.06. 24	31.07. 24	[Gantt bar: 01.06.24 - 31.07.24]			
29	SEKCE 6	vystavení ES certifikátu pro subsystém ENERGIE	61 dny	01.08. 24	30.09. 24	[Gantt bar: 01.08.24 - 30.09.24]			
30									
31		HARMONOGRAM PRACÍ NA JEDNOTIVÝCH SO/PS	1277 dny	01.02. 21	31.07. 24	[Gantt bar: 01.02.21 - 31.07.24]			
32	D	D TECHNOLOGICKÁ ČÁST	572 dny	01.02. 21	26.08. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 26.08.22]			
33	D.1	D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-*)	572 dny	01.02. 21	26.08. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 26.08.22]			
34	PS 71-01-01	Sudoměřice - Červený Újezd, traťové zab. zař.	510 dny	01.02. 21	25.06. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 25.06.22]			
35	PS 71-01-01	Zab. zař. TK č. 2	510 dny	01.02. 21	25.06. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 25.06.22]			
36	PS 71-01-01	Kabelizace, osazení vnějších prvků	242 dny	01.02. 21	30.09. 21	[Gantt bar: 01.02.21 - 30.09.21]			
37	PS 71-01-01	Aktivace, zkoušení	7 dny	19.06. 22	25.06. 22	[Gantt bar: 19.06.22 - 25.06.22]			
38	PS 71-01-01	Zab. zař. TK č. 1	508 dny	01.02. 21	23.06. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 23.06.22]			
39	PS 71-01-01	Kabelizace, osazení vnějších prvků	334 dny	01.02. 21	31.12. 21	[Gantt bar: 01.02.21 - 31.12.21]			
40	PS 71-01-01	Aktivace, zkoušení	14 dny	10.06. 22	23.06. 22	[Gantt bar: 10.06.22 - 23.06.22]			
41	PS 72-01-01	ŽST Červený Újezd, staniční zab. zař.	510 dny	01.02. 21	25.06. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 25.06.22]			
42	PS 72-01-01	Kabelizace, osazení vnějších prvků	242 dny	01.02. 21	30.09. 21	[Gantt bar: 01.02.21 - 30.09.21]			
43	PS 72-01-01	Aktivace, zkoušení	7 dny	19.06. 22	25.06. 22	[Gantt bar: 19.06.22 - 25.06.22]			
44	PS 73-01-01	Červený Újezd - Votice, traťové zab. zař.	572 dny	01.02. 21	26.08. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 26.08.22]			
45	PS 73-01-01	Zab. zař. TK č. 2	510 dny	01.02. 21	25.06. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 25.06.22]			
46	PS 73-01-01	Kabelizace, osazení vnějších prvků	242 dny	01.02. 21	30.09. 21	[Gantt bar: 01.02.21 - 30.09.21]			
47	PS 73-01-01	Aktivace, zkoušení	7 dny	19.06. 22	25.06. 22	[Gantt bar: 19.06.22 - 25.06.22]			
48	PS 73-01-01	Zab. zař. TK č. 1	572 dny	01.02. 21	26.08. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 26.08.22]			
49	PS 73-01-01	Kabelizace, osazení vnějších prvků	334 dny	01.02. 21	31.12. 21	[Gantt bar: 01.02.21 - 31.12.21]			
50	PS 73-01-01	Aktivace, zkoušení	7 dny	20.08. 22	26.08. 22	[Gantt bar: 20.08.22 - 26.08.22]			
51	D.2	D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-*)	414 dny	01.07. 21	18.08. 22	[Gantt bar: 01.07.21 - 18.08.22]			
52	PS 71-02-23	Zast. Mezno, kamerový systém	180 dny	03.12. 21	31.05. 22	[Gantt bar: 03.12.21 - 31.05.22]			
53	PS 71-02-23	Zast. Mezno, kamerový systém, nást. u TK č. 2	180 dny	03.12. 21	31.05. 22	[Gantt bar: 03.12.21 - 31.05.22]			
54	PS 71-02-23	Zast. Mezno, kamerový systém, nást. u TK č. 1	136 dny	16.01. 22	31.05. 22	[Gantt bar: 16.01.22 - 31.05.22]			
55	PS 71-02-25	Zast. Střeziměř, kamerový systém	255 dny	19.09. 21	31.05. 22	[Gantt bar: 19.09.21 - 31.05.22]			
56	PS 71-02-25	Zast. Střeziměř, kamerový systém, nást. u TK č. 2	255 dny	19.09. 21	31.05. 22	[Gantt bar: 19.09.21 - 31.05.22]			
57	PS 71-02-25	Zast. Střeziměř, kamerový systém, nást. u TK č. 1	211 dny	02.11. 21	31.05. 22	[Gantt bar: 02.11.21 - 31.05.22]			
58	PS 72-02-22	Zast. Červený Újezd zastávka, kamerový systém	188 dny	25.11. 21	31.05. 22	[Gantt bar: 25.11.21 - 31.05.22]			
59	PS 73-02-23	Zast. Ješetice, kamerový systém	156 dny	06.03. 22	08.08. 22	[Gantt bar: 06.03.22 - 08.08.22]			
60	PS 73-02-23	Zast. Ješetice, kamerový systém	105 dny	06.03. 22	18.06. 22	[Gantt bar: 06.03.22 - 18.06.22]			
61	PS 73-02-23	Zast. Ješetice, kamerový systém	105 dny	26.04. 22	08.08. 22	[Gantt bar: 26.04.22 - 08.08.22]			
62	PS 73-02-25	Zast. Heřmaničky, kamerový systém	414 dny	01.07. 21	18.08. 22	[Gantt bar: 01.07.21 - 18.08.22]			
63	PS 73-02-25	Zast. Heřmaničky, kamerový systém	90 dny	01.07. 21	28.09. 21	[Gantt bar: 01.07.21 - 28.09.21]			
64	PS 73-02-25	Zast. Heřmaničky, kamerový systém	90 dny	21.05. 22	18.08. 22	[Gantt bar: 21.05.22 - 18.08.22]			
65	E	E STAVEBNÍ ČÁST	1277 dny	01.02. 21	31.07. 24	[Gantt bar: 01.02.21 - 31.07.24]			
66	E.1	E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	972 dny	01.02. 21	30.09. 23	[Gantt bar: 01.02.21 - 30.09.23]			
67	E.1.1	E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ (14)	972 dny	01.02. 21	30.09. 23	[Gantt bar: 01.02.21 - 30.09.23]			
68	SO 71-10-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek	685 dny	16.07. 21	31.05. 23	[Gantt bar: 16.07.21 - 31.05.23]			
69	SO 71-10-01	zřízení svršku v nové trase, vč. provizorních stavů	285 dny	16.07. 21	26.04. 22	[Gantt bar: 16.07.21 - 26.04.22]			
73	SO 71-10-01	Broušení kolejí, a úprava GPK (možný posun termínu - dle projednaných výluk)	51 dny	11.04. 23	31.05. 23	[Gantt bar: 11.04.23 - 31.05.23]			
74	SO 71-11-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek	972 dny	01.02. 21	30.09. 23	[Gantt bar: 01.02.21 - 30.09.23]			
75	SO 71-11-01	práce v kolejišti	393 dny	01.02. 21	28.02. 22	[Gantt bar: 01.02.21 - 28.02.22]			
81	SO 71-11-01	Dokončovací práce	457 dny	01.07. 22	30.09. 23	[Gantt bar: 01.07.22 - 30.09.23]			
82	SO 71-14-01	Zast. Mezno, nástupiště	319 dny	16.08. 21	30.06. 22	[Gantt bar: 16.08.21 - 30.06.22]			

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021				2022				2023				2024				
						III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.			
85	SO 71-14-01.1	Zast. Mezno, orientační systém	14 dny	17.06.22	30.06.22																	
88	SO 71-14-02	Zast. Střeziměř, nástupiště	517 dny	01.04.21	30.08.22																	
91	SO 71-14-02.1	Zast. Střeziměř, orientační systém	14 dny	17.08.22	30.08.22																	
94	SO 72-10-01	ŽST Červený Újezd, železniční svršek	577 dny	01.11.21	31.05.23																	
95	SO 72-10-01	zřízení železničního svršku	45 dny	01.11.21	15.12.21																	
98	SO 72-10-01	Demontáž svršku, na opuštěné trati	34 dny	05.04.22	08.05.22																	
99	SO 72-10-01	Úprava GPK	19 dny	12.10.22	30.10.22																	
100	SO 72-10-01	Broušení kolejí, a úprava GPK pro rychlost V200 (možný posun termínu - dle projednaných výluk)	42 dny	20.04.23	31.05.23																	
101	SO 72-11-01	ŽST Červený Újezd, železniční spodek	880 dny	01.02.21	30.06.23																	
102	SO 72-11-01	zřízení železničního spodku	323 dny	01.02.21	20.12.21																	
103	SO 72-11-01	Dokončovací práce	557 dny	21.12.21	30.06.23																	
104	SO 72-14-01	Zast. Červený Újezd zastávka, nástupiště	515 dny	01.02.21	30.06.22																	
105	SO 72-14-01	Zřízení nástupiště dl. 90m u TK č. 1n, 2n	104 dny	01.02.21	15.05.21																	
106	SO 72-14-01	Dokončovací práce	411 dny	16.05.21	30.06.22																	
107	SO 72-14-01.1	Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém	21 dny	10.06.22	30.06.22																	
109	SO 73-10-01	Červený Újezd - Votice, železniční svršek	880 dny	01.02.21	30.06.23																	
110	SO 73-10-01	montáž kolejí v nové trase, vč. provizorních stavů	561 dny	01.02.21	15.08.22																	
118	SO 73-10-01	Broušení kolejí, a úprava GPK pro V200 (možný posun termínu - dle projednaných výluk)	42 dny	20.04.23	31.05.23																	
119	SO 73-10-01	Dokončovací práce	61 dny	01.05.23	30.06.23																	
120	SO 73-11-01	Červený Újezd - Votice, železniční spodek	972 dny	01.02.21	30.09.23																	
121	SO 73-11-01	práce v prostoru kolejiště	554 dny	01.02.21	08.08.22																	
122	SO 73-11-01	práce mimo kolejiště	880 dny	01.02.21	30.06.23																	
123	SO 73-11-01	dokončovací práce	92 dny	01.07.23	30.09.23																	
124	SO 73-14-01	Zast. Ješetice, nástupiště	122 dny	24.02.22	25.06.22																	
127	SO 73-14-01.1	Zast. Ješetice, orientační systém	75 dny	12.04.22	25.06.22																	
130	SO 73-14-02	Zast. Heřmaničky, nástupiště	430 dny	16.05.21	19.07.22																	
133	SO 73-14-02.1	Zast. Heřmaničky, orientační systém	384 dny	01.07.21	19.07.22																	
136	E.1.4	E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)	911 dny	01.02.21	31.07.23																	
137	E.1.4	Trénní úpravy, dokončovací práce (obecně, na všech mostních objektech)	122 dny	01.04.23	31.07.23																	
138	SO 71-20-04	Železniční most v km 100,956	212 dny	01.02.21	31.08.21																	
139	SO 71-26-02	Návěstní krakorec v km 98,475	89 dny	01.02.21	30.04.21																	
140	SO 73-20-12	Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaničky	212 dny	01.02.21	31.08.21																	
141	E.1.6	E.1.6 POTRUBNÍ VELENÍ	289 dny	15.08.21	30.05.22																	
142	SO 73-70-01	Červený Újezd - Votice, odvodnění před tunelem Deboreč	289 dny	15.08.21	30.05.22																	
145	E.1.10	E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY	135 dny	11.02.22	25.06.22																	
146	SO 71-50-04	Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2)	135 dny	11.02.22	25.06.22																	
148	E.2	E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)	430 dny	16.05.21	19.07.22																	
149	SO 71-41-01	Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti	61 dny	01.11.21	31.12.21																	
152	SO 71-41-02	Zast. Střeziměř, přístřešky na nástupišti	122 dny	01.06.21	30.09.21																	
155	SO 72-41-01	Zast. Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti	53 dny	16.05.21	07.07.21																	
157	SO 73-41-01	Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti	95 dny	23.03.22	25.06.22																	
158	SO 73-41-01	Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n	35 dny	23.03.22	26.04.22																	
159	SO 73-41-01	Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n	35 dny	22.05.22	25.06.22																	
160	SO 73-41-02	Zast. Heřmaničky, přístřešky na nástupišti	405 dny	10.06.21	19.07.22																	
163	E.3	E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ	1277 dny	01.02.21	31.07.24																	
164	E.3.1 E.3.7	E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VELENÍ (60-*), UKOLEJNĚNÍ KOVŮVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*)	1277 dny	01.02.21	31.07.24																	
165	SO 71-60-01	Sudoměřice – Červený Újezd, TV	1277 dny	01.02.21	31.07.24																	
166	SO 71-60-01	Práce před zprovozněním nové trati	510 dny	01.02.21	25.06.22																	
167	SO 71-60-01	rychlá pantografová zkouška (možný posun termínu - dle koordinace s měřicí kampaní ostatních koridorů v ČR)	61 dny	01.06.24	31.07.24																	
168	SO 72-60-01	ŽST Červený Újezd, TV	1277 dny	01.02.21	31.07.24																	
169	SO 72-60-01	Práce před zprovozněním nové trati	510 dny	01.02.21	25.06.22																	
170	SO 72-60-01	Práce před zprovozněním nové trati	510 dny	01.02.21	25.06.22																	
171	SO 72-60-01	rychlá pantografová zkouška (možný posun termínu - dle koordinace s měřicí kampaní ostatních koridorů v ČR)	61 dny	01.06.24	31.07.24																	
172	SO 73-60-01	Červený Újezd - Votice, TV	1277 dny	01.02.21	31.07.24																	
173	SO 73-60-01	Práce před zprovozněním nové trati	571 dny	01.02.21	25.08.22																	
174	SO 73-60-01	rychlá pantografová zkouška (možný posun termínu - dle koordinace s měřicí kampaní ostatních koridorů v ČR)	61 dny	01.06.24	31.07.24																	
175	SO 73-60-03	SpS Heřmaničky, připojení spínací stanice na TV	622 dny	17.09.21	31.05.23																	
176	E.3.4 E.3.6	E.3.4, E.3.6 OHŘEV VÝMĚN (64-*), ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-*)	788 dny	01.02.21	30.03.23																	
177	SO 71-62-03	Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn	607 dny	01.08.21	30.03.23																	
179	SO 71-62-08	Zast. Střeziměř, venkovní osvětlení a rozvody nn	421 dny	01.05.21	25.06.22																	
181	SO 72-62-02	ŽST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn	788 dny	01.02.21	30.03.23																	
182	SO 73-62-04	Zast. Ješetice, venkovní osvětlení a rozvody nn	221 dny	17.11.21	25.06.22																	
183	SO 73-62-11	Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn	532 dny	18.07.21	31.12.22																	
184	SO 73-62-13	SpS Heřmaničky, DOÚO	549 dny	01.07.21	31.12.22																	
185	VŠEOBECNÝ OBJEKT		1338 dny	01.02.21	30.09.24																	
186	SO 98-98-00	Všeobecný objekt	1338 dny	01.02.21	30.09.24																	
187	SO 98-98-00	Ekologický dozor	972 dny	01.02.21	30.09.23																	
188	SO 98-98-00	DSPS vč. geodet. části; geometr. plány a VB; posouzení shody; kabel. plány; měření; posudek bezpečnosti	198 dny	01.06.23	15.12.23																	
189	SO 98-98-00	vystavení ES certifikátu pro subsystém ENERGIE	61 dny	01.08.24	30.09.24																	