

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Elektrizace úseku Březno u Chomutova - Chomutov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3480/2020/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/542 352 0058

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

společníci společnosti „SEU + SP_Březno u Chomutova – Chomutov_P“ (dále jen „Společnost“),



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SUDOP EU a.s.

se sídlem:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO:

05165024 DIČ: CZ05165024

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupená

Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Bankovní spojení:



Korespondenční adresa:

SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO:

25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

zastoupena:

Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 051 65 024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

číslo smlouvy: **SEU 20-031.640**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7.10.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Elektrizace úseku Březno u Chomutova - Chomutov“, s účinností Smlouvy ke dni 15.10.2020 (dále jen „Smlouva“ nebo „Akce“), kdy celková cena za dílo byla 35.776.000,- Kč bez DPH. Jednáním komise Generálního ředitelství objednatele za účasti ministerstva dopravy při Inventarizaci velké přípravy dne 14.2.2023 bylo rozhodnuto o změně

názvu stavby v plánu investiční výstavby pro rok 2023 na: „Sanace železničního spodku Březno u Chomutova – Chomutov“.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou zjištění získaná při místním šetření sesuvného území v místě stavby, na kterých byl zjištěn zvýšený rozsah sesuvu území a následným nezbytným objednávkám inženýrskogeologického průzkumu u zhotovitele dne 16.11.2020, když k písemnému zasmluvnění těchto víceprací dochází uzavřením tohoto Dodatku v době před podáním žádosti objednatele o ukončení investiční akce popsané v čl. 1 tohoto Dodatku. Další úpravou díla je dohoda smluvních stran na ukončení této Smlouvy po splnění 4c. Dílčí etapy z důvodu neschválení ZP v CKMD, a tedy následné nemožnosti splnění zbylého zasmluvněného plnění.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **4.796.695,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se 4. Dílčí etapa služeb mění na Dílčí etapu 4a. a nově vznikají Dílčí etapy 4b. a 4c. Ostatní Dílčí etapy nebudou realizovány.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku skutečnosti, že během zpracování původního rozsahu inženýrskogeologického průzkumu se oblast sesuvného území v místě stavby ukázala svým rozsahem větší, než předpokládalo zadání projektu (stavby) a jejich plný rozsah a důvod není plně znám, kdy pro definování rozsahu nutné sanace je nezbytné provést průzkumy nad rámec původního zadání, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat.
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **13,41 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

1. Ukončení přípravy investiční akce

- 1.1. Dne 23.11.2021 předložil odbor přípravy staveb objednatele dopisem zn. 164518/2021-SŽ-GŘ-O6 Ministerstvu dopravy ke schválení záměr projektu investiční akce „Elektrizace úseku Březno u Chomutova – Chomutov“.

- 1.2. Ve dnech 19.4.2022 a 28.6.2022 se uskutečnila jednání Centrální komise MD, na kterých bylo projednávání předmětného záměru projektu investiční akce přerušeno. Následně odbor přípravy staveb objednatele dopisem ze dne 2.9.2022 zn. 53705/2022-SŽ-GŘ-O6 navrhl přípravu této investiční akce ukončit, jelikož se dopravce ČD Cargo, a.s. vyjádřil ve smyslu, že projekt investiční akce je „účelný“, nikoliv však prioritní.
- 1.3. Předmětný návrh na ukončení přípravy investiční akce byl projednán Centrální komisí MD dne 18.10.2022 s kladným výsledkem a dopisem ze dne 27.10.2022, čj. MD-36294/2021-910/4 byl potom udělený souhlas s ukončením přípravy investiční akce „Elektrizace úseku Březno u Chomutova – Chomutov“ zaslán objednateli.
- 1.4. Na základě výše uvedeného a z toho vyplývající skutečnosti nemožnosti splnění zbylých dílčích etap díla dle Smlouvy, se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy po splnění 4c. Dílčí etapy zhotovitelem a uhrazení zasmluvněné ceny objednatelem.

2. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o zajištění projektu IGP a následný podrobný geotechnický průzkum pro železniční spodek, geotechnický průzkum včetně monitoringu tělesa dráhy v oblastech sesuvného území, a podrobný průzkum pro založení TV.

2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu včetně Ekonomického hodnocení (dále jen ZP) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, **ve znění dodatku č. 1**, a předat jej Objednateli

3. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny tak, že** se cena Díla navyšuje o **4.796.695,- Kč bez DPH**, přičemž z důvodu ukončení předmětné Smlouvy se cena Díla dle Dodatku č. 1 vyčísluje pouze za provedené položky 1, 11-12 a 12A-12D.

2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

slovy: **šestnáct milionů devět set šestnáct tisíc šest set devadesát pět korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Daňový doklad – faktura – vystavený zhotovitelem, v souladu s čl. 10 Obchodních podmínek, musí obsahovat nový název stavby: „Sanace železničního spodku Březno u Chomutova – Chomutov“.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Dochází (i) ke změně 4. Dílčí etapa tak**, že se nově mění na 4a. Dílčí etapu, (ii) vznikají nově Dílčí etapy 4.b a 4.c, (iii) přičemž z důvodu ukončení Smlouvy nedojde k provedení Dílčích etap 5-10.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č. 1)
Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/05/20“**
„OP/ZP+DUR/14/20“
Příloha č. 3 **Technické podmínky**
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20" a „VTP/ZP+DUR/12/20"
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 14. 05. 2020
Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 1)
Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 1)
Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 9 **Související dokumenty**
Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

3. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:



příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:



V Praze

 
31.07.2023 09:15
Podepsáno elektronicky



.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 
2023.06.27 13:42:25 +02:00

.....
Ing. Miroslav Váňa
předseda představenstva
SUDOP EU a.s.

 
Datum: 2023.06.27 14:56:48
+02:00

.....
Ing. Jan Bergler
místopředseda představenstva
SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Předmětem zadání je zpracování ZP akce „**Elektrizace úseku Březno u Chomutova - Chomutov**“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve Zvláštních technických podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Předmětem díla dle dodatku č. 1 je zajištění projektu IGP a následný podrobný geotechnický průzkum pro železniční spodek, geotechnický průzkum včetně monitoringu tělesa dráhy v oblastech sesuvného území, a podrobný průzkum pro založení TV.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)
Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

2A. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ ZP, DUSP A PDPS (DODATEK Č.1):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
12A	Projekt IGP	km			
12B	Podrobný geotechnický průzkum pro železniční spodek a drážní těleso	km			
12C	Podrobný geotechnický průzkum pro založení TV	km			
12D	Geotechnický monitoring	km			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Celkem za doplňkové služby dle dodatku č.1 | | | |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
16 916 695,- Kč	3 552 505,95,- Kč	20 469 200,95,- Kč
<i>z toho:</i>		
Cena za zpracování základních služeb na zpracování ZP, DUSP a PDPS:		
Cena za zpracování dodatečných služeb na zpracování ZP, DUSP a PDPS:		
Cena za zpracování dodatečných služeb na zpracování ZP, DUSP a PDPS (dodatek č. 1):		

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4a. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4b. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
4c. Dílčí etapa	██████████ ██████████ ██████████	██████████
Celkem:	16 916 695,- Kč	20 469 200,95,- Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)
Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení ZP k projednání na profesní poradě	Technické řešení v digitální formě k projednání
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení technického řešení ZP včetně Ekonomického hodnocení a návrh dopravní technologie k připomínkám Objednateli	Technické řešení v digitální formě k připomínkám
3. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 ke schválení Objednateli	Předávací protokol (pro Část Díla)
4a. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu ZP včetně potřebných příloh V2 ke schválení v CK se zapracovanými připomínkami Objednatele	Předávací protokol (pro Část Díla)
4b. Dílčí etapa	Do 31.8.2023	Předložení podrobného IGP k připomínkám Objednatele	Předávací protokol (pro Část Díla)
4c. Dílčí etapa	do 30.11.2023	Předložení čistopisu podrobného IGP po zapracování připomínek Objednatele	Předávací protokol (pro Část Díla)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Termín ukončení Díla	<u>předpoklad do 11/2023</u> (v závislosti na zahájení 4c. Dílčí etapy)		Splněním 4c. Dílčí etapy
-----------------------------	--	--	--------------------------