



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Snížení energetické náročnosti DPS Tylova – výkon činnosti koordinátora BOZP“

číslo smlouvy objednatele: 2022000891
číslo smlouvy poskytovatele: MS05/2022/2
číslo veřejné zakázky: 112/2022/008




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: Projekt bude spolufinancován Evropskou unií z fondu
Next Generation EU.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru Magistrátu města
České Budějovice, na základě plné moci
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Poskytovatel:

název: MS Progress s.r.o.
sídlo: Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 21472
zastoupený: Milanem Soukupem
ve věcech technických: Milanem Soukupem
IČO: 281 49 327
DIČ: CZ 281 49 327
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

II. Předmět dodatku

- Smlouva o poskytování služeb byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 19.5.2022. Smlouva o poskytování služeb v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - ceny poskytnutých služeb
 - doby plnění
- Důvody změny závazku:
V rámci akce „Snížení energetické náročnosti DPS Tylova“ došlo k prodloužení doby výstavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek o 26 kalendářních dnů, přičemž nevhodnými klimatickými podmínkami se rozumí takové podmínky, při kterých objektivně nelze dodržet technologické postupy provádění díla.
Na základě čl. VII podčl. A všeobecných obchodních podmínek č. IV/01/2018 tak dochází k aplikaci vyhrazené změny závazku.
Změna doby plnění dle tohoto dodatku je v souladu s čl. VII podčl. A výše uvedených všeobecných podmínek a v souvislosti se změnou doby plnění dochází také ke změně ceny, která je v souladu s čl. VII. podčl. B odst. 6 všeobecných obchodních podmínek.
- Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 3 a znění čl. IV. smlouvy.
Nově výše uvedené články smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 7 měsíců a 26 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště**

IV. Cena poskytování služeb

Cena za poskytování služeb činí 110.100,00,- Kč bez DPH.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud poskytovatel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se poskytovatel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži poskytovatele. Možnost změny ceny poskytování za služeb podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

- Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	98.000,00 Kč



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Dodatek č. 1	12.100,00 Kč
Rozšíření původní ceny	12.100,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	110.100,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Cenová nabídka na výkon činnosti koordinátora BOZP z důvodu prodloužení stavebních prací.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Dne 31-07-2023

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Polák,
vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Boršově nad Vltavou

MS MS Progress s.r.o.
BOZP, PO, odpad
Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou
DIČ: CZ 281 49 327
Tel: 739 219 620

Milan Soukup, jednatel
MS Progress s.r.o.

MS Progress s.r.o.

Polní 570
373 82 Boršov nad Vltavou
DIČ CZ 281 49 327

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 01 České Budějovice

V Boršově nad Vltavou, 31. května 2023

CENOVÁ NABÍDKA NA POPTÁVKU VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP DLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB.

(prodloužení činnosti koordinátora BOZP o 26 dnů z důvodu prodloužení stavebních prací)

„Snížení energetické náročnosti DPS Tylova – výkon činnosti koordinátora BOZP“		
Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
12 100 Kč	2 541 Kč	14 641 Kč

Za MS Progress s.r.o., Soukup Milan

 MS Progress s.r.o.
BOZP, PO, odpady
Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou
DIČ: CZ 281 49 327
Tel: 739 219 620