

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č. SML 200/2022

k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „**Výstavba BD 684**“
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „**dodatek č. 2**“)

SMLUVNÍ STRANY

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: **95ibzi3**
Bankovní spojení: Praha 6
Číslo účtu:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail:
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon:
E-mail:
(dále jako „**objednatel**“)

a

STAVEKO, spol. s r.o.

Sídlo: Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř
V zastoupení: Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Jiří Karpíšek
IČ 45145580
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Webové stránky:
Datová schránka: p3f4gwz
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

Smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 18.11.2022 se mění tímto dodatkem
v jednotlivých člancích takto:

3. Předmět smlouvy

1. Rozsah díla se upravuje dle projednaných a odsouhlasených změnových listů č. 1 - 7 takto:

ZL 1 - Zvýšený rozsah výkopových prací jámy vč. likvidace výkopku	+ 338 991,51
ZL 2 Výkop rýh pro základové pasy	+ 56 543,63
ZL 3 Odkop terénu a zbudování podkladní mazaniny pro ukládku výztuže základové desky	+ 83 419,61
ZL 4 Příplatek za ochrannou mazaninu hydroizolace v celé ploše bytového domu s bedněním	+ 25 062,70
ZL 5 Změna řešení opěrné stěny oplocení	- 65 239,93
ZL6 Příplatek za vodoměry s dálkovým odečtem	+ 9 360,00
ZL 7 Zvýšení sklonu spádové vrstvy střech a teras z 2% na 3%	+ 29 790,00
Celkem ZL 1- ZL 7	+ 477 927,52
2. Termíny realizace díla se z důvodu výše uvedených změn předmětu díla nemění.

4. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se upravuje v souladu se změnovými listy č. 1 - 7, které jsou nedílnou součástí jako příloha tohoto dodatku smlouvy, a je v členění:

Cena díla dle SOD ze dne 18.11.2022 a dle Dodatku č.1 ze dne 31.03.2023..... 22 400 724,07 Kč
Navýšení ceny díla dle změnových listů č. 1 - 7 477 927,52 Kč
Celková cena díla dle tohoto dodatku č. 2 bez DPH..... 22 878 651,59 Kč
(slovy: dvacetdvamilionůosmsetsedmdesátosmtisícšestsetpadesátjedna korun českých a padesátdevět haléřů).
2. Cena dle odst. 1 tohoto dodatku zahrnuje zvýšení ceny dle odst. 4.10 smlouvy o hodnotu indexu spotřebitelských cen za rok 2022 ve výši 15,1% .

17. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tento dodatek svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž stvrzují.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku nebude předmětem obchodního ani veřejného tajemství.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku.
5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18.11.2022 a jejího dodatku č.1 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Změnové listy č. 1 - 7

V Suchdolu dne

V Příbrami dne

Ing. Petr Hejl, starosta
Za objednatele

Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Za zhotovitele