

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

**„Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojižděné  
stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“**

uzavřené dne 20. 6. 2022 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 11. 2022 (dále jen  
„**Dodatek č. 2**“)

### **Objednatel:**

Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

se sídlem třída Kpt. Jaroše 1969/7, 604 55 Brno,

IČO: 653 49 423

bankovní spojení:

ID datové schránky: fs2aa2t

zastoupená: Ing. Lenkou Vytáskovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy (dále jen „**OHS**“),  
na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

kontaktní osoba, zástupce pro věci technické:

zástupce pro věci smluvní:

(dále jen „**objednatel**“, „**Úřad**“, „**ÚOHS**“, „**smluvní strana**“)

a

### **Zhotovitel:**

PSVS-STRUKTURE s.r.o.

se sídlem: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110247

jednající/ zastoupený: Milanem Ščukou, jednatelem

IČO: 077 94 967

DIČ: CZ07794967

ID datové schránky: xnbsxpc

adresa pro doručování: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno,

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

(dále jen „**dodavatel**“, „**zhotovitel**“, „**smluvní strana**“)

(zhotovitel a objednatel jsou společně dále označováni jako „**smluvní strany**“).

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“) na zhotovení díla „**Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojižděné stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně**“ (dále jen „**stavba**“).
2. Podle článku VI. odst. 6.1 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo čl. II odst. 5. činí celková cena díla bez DPH: 5.752.044,28 Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát dva tisíc čtyřicet čtyři korun českých dvacet osm haléřů), DPH v sazbě 21%: 1.207.929,30 Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedm tisíc devět set dvacet devět korun českých třicet haléřů), cena díla celkem včetně DPH: 6.959.973,58 Kč (slovy: šest milionů devět set padesát devět tisíc devět set sedmdesát tři korun českých padesát osm haléřů),
3. Podle článku VI. odst. 6.3 smlouvy o dílo lze výši ceny překročit nebo snížit pouze za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a to v důsledku vzniku víceprací nebo v případě, že nebudou prováděny některé práce, dodávky nebo služby.
4. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou nepodstatné dílčí změny závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

## II.

### Změna smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem VI. odst. 6.3.1 smlouvy o dílo dohodly, na základě zjištění nových skutečností, při provádění části díla **SO 04 Kanalizace**, že je nutné provést dodatečné práce v rámci provádění zemních prací, hlavní kanalizační stoky a kanalizačních přípojek a souvisejících prací a dodávek (dále jen „**vícepráce**“). Důvodem uvedených změn jsou zjištění, že výkopové práce budou probíhat ve výrazně obtížnějších podmínkách; dále po provedení výkopových prací byla zjištěna nutnost změny trasy kanalizačních přípojek, a to i v důsledku kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Hodnota víceprací v části stavby SO 04 Kanalizace činí celkem **411.426,40 Kč bez DPH** (slovy: čtyři sta jedenáct tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých čtyřicet haléřů), **497.825,94 Kč včetně DPH** (slovy: čtyři sta devadesát sedm tisíc osm set dvacet pět korun českých devadesát čtyři haléře).
3. Rozsah víceprací je dokumentován v položkovém rozpočtu „ZL – SO 04 Kanalizace“, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
4. Z důvodu víceprací v rozsahu podle přílohy k tomuto Dodatku č. 2 zní text smlouvy o dílo následovně:
  - a) Článek III. odst. 3.3 bod 1. smlouvy o dílo se mění a doplňuje:

Položkový rozpočet stavby s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, předložené do zadávacího řízení (dále jen „**položkový rozpočet**“), jenž je přílohou č. 1 smlouvy, **ve znění změn uvedených v příloze k Dodatku č. 1 a k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - Změna přílohy č. 1 smlouvy o dílo (změny položkového rozpočtu s výkazem výměr)**.
  - b) Článek VI. odst. 6.1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Celková cena díla bez DPH: **6.163.470,68 Kč** (slovy: šest milionů sto šedesát tři tisíce čtyři sta sedmdesát korun českých šedesát osm haléřů),

DPH v sazbě 21%: **1.294.328,84 Kč**

(slovy: jeden milion dvě sta devadesát čtyři tisíce tři sta dvacet osm korun českých osmdesát čtyři haléře),

Cena díla celkem včetně DPH: **7.457.799,52 Kč**

(slovy: sedm milionů čtyři sta padesát sedm tisíc sedm set devadesát devět korun českých padesát dva haléře),

5. V důsledku výše uvedených změn se zároveň mění položkový rozpočet stavby s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Detailní specifikace změn předmětu díla je uvedena ve Změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo (změny položkového rozpočtu s výkazem výměr).

### III.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 a jejich přílohami zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Toto ustanovení neplatí v případě, že Dodatek č. 2 bude podepsán elektronickým způsobem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Změna přílohy č. 1 smlouvy o dílo (změny položkového rozpočtu s výkazem výměr).

V Brně dne 31. 7. 2023

Za zhotovitele

PSVS-STRUKTURE s.r.o.

V Brně dne 31. 7. 2023

Za objednatele

Českou republiku – Úřad pro ochranu  
hospodářské soutěže

---

Milan Ščuka, MBA, jednatel

---

Ing. Lenka Vytásková, vedoucí OHS