

Číslo smlouvy objednatele: 257-2023-525201/1, UID: spudms00000013837016  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2485

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

#### Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

#### Objednatel:

##### Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu  
příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

+420 727 956 372 / +420 727 956 462

r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

#### Zhotovitel:

##### KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

xd6fc6e

X X X X X X X X X X , vedoucí střediska

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Komerční banka a.s.

86-3602390257/0100

1/26



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

IČO:  
DIČ:

499 75 358  
CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.  
(dále jen „**zhotovitel**“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. Zhotovitel po podpisu smlouvy zahájil stavební práce a plnil dílo v souladu se smlouvou. V průběhu plnění díla se však vyskytly objektivní překážky, nezávislé od postupu zhotovitele, pro které není možno pokračovat v plnění díla dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě a je nutno harmonogram provádění díla a uzlové body upravit. V důsledku přívalových dešťových srážek u stavebního objektu SO 1 Suchá nádrž Dílnice (dále také jen „SO 1“) byla zjištěna nestabilita svahu při sanaci základové spáry a došlo k poklesu a částečnému sesuvu zeminy svahu směrem k zátopové oblasti a vytvoření systému poklesových trhlin. V důsledku této skutečnosti není možno dokončit stavební objekt SO 1 v souladu s původním harmonogramem stavebních prací dle uzlového bodu č. 1. Pro dosažení nápravy popsaného stavu stavby bude nutné provést opatření, která budou předmětem dodatečných stavebních prací, které je nutno ze strany objednatele před jejich provedením schválit. Do té doby jsou stavební práce na stavebním objektu SO 1 pozastaveny, a to včetně navazující zemní hráze. Zhotovitel proto v reakci na vzniklou situaci požádal o úpravu harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů tak, aby stavební práce, jichž se schválení netýká, mohly pokračovat. Pobočka Zlín s navrženou úpravou harmonogramu stavebních prací vyslovila souhlas.
3. Na základě shora popsaných skutečností došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů a text původní smlouvy je upraven takto:

#### I.

Dosavadní text článku V. smlouvy Doba plnění, bodu 5. se ruší a nový text zní takto:

Uzlový bod č. 1 – termín plnění 31. 7. 2023:

SO 1 Suchá nádrž Dílnice - SO 1.3 – Úprava zátopy (dokončení pouze pol. č. 15 Patka opevnění zemníku, pol. č. 17 Stabilizace břehu zemníku, pol. č. 18 Přesun hmot – patka opevnění zemníku)

SO 2 Malá vodní nádrž a tůň Pod nivkami – SO 2.1 Úprava zátopy (vyjma založení trávníku a osiva)

Uzlový bod č. 2 - termín plnění 31. 8. 2023:

SO 1 Suchá nádrž Dílnice - SO 1.2 – Sdružený objekt (sanace havarijního stavu)

Uzlový bod č. 3 - termín plnění 30. 9. 2023:

SO 6.1 Polní cesta VPC5a

SO 2.2 Výpustný objekt

SO 2.3 Odběrný objekt 1

SO 2.4 Odběrný objekt 2

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 3. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

## III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne: 31.7.2023

V Mohelně dne: 31.7.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

KAVYL, spol. s r.o.  
Ing. Romana Rousová  
jednatelka

Příloha: Aktualizovaný harmonogram stavebních prací

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová



2023	červen	23			X		Objekt vypuštěn												
		24			X														
		25			X														
		26			X														
	červenec	27			X														
		28			X														
		29			X														
		30	X		X														
	srpen	31		X	X					X									
		32		X	X					X									
		33		X	X					X									
		34		X	X					X									
		35		X	X					X									
	září	36		X						X	X								
		37		X						X	X								
		38		X						X	X		X						
		39	X	X						X	X		X						
	říjen	40		X		X					X	X	X						
		41		X		X					X	X	X						
		42	X	X		X					X	X	X		X			X	
		43		X		X					X	X	X		X			X	
listopad	44		X	X	X						X		X			X			
	45	X	X	X	X						X		X			X			
	46		X	X	X						X		X			X			
	47	X	X	X	X				X	X	X		X			X			
do 30.10.2024												X		X			X		
do 30.10.2025												X		X			X		
do 30.10.2026												X		X			X		

**Uzlové body:**

**Uzlový bod č.1                      termín plnění do:              31.7.2023**

**SO 1.3 Suchá nádrž Dílnice - Úprava zátopy**

**SO 2 Malá vodní nádrž a tůň Pod nivkami**

**Uzlový bod č.2                      termín plnění do:              31.8.2023**

**SO 1 Suchá nádrž Dílnice - Sanace havarijního stavu**

**Uzlový bod č.3                      termín plnění do:              30.9.2023**

**SO 6.1 Polní cesta VPC5a**

**SO 2.2 Výpustný objekt**

**SO 2.3 Odběrný objekt 1**

**SO 2.4 Odběrný objekt 2**

**|Uzlové body výsadby**

**Následná péče 1.rok                      termín plnění do:              30.10.2024**

**Následná péče 2.rok                      termín plnění do:              30.10.2025**

**Následná péče 3.rok                      termín plnění do:              30.10.2026**