

Změnový list č. 1 ze dne 13.7.2023

Název stavby:	Park Střed v Mostě - akustické panely		
Číslo smluvního vztahu:	657/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Lappa studio s.r.o., U Průhonu č. p. 787, Holešovice, 17000		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Praha 7		
IČO: 00266094	IČO: 09237194		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dodání akustických panelů do SO 01 Kavárna v parku Střed v termínu do 20.7.2023.			
<u>Nové řešení:</u> Termín dodání akustických panelů bude prodloužen do 31.8.2023.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem prodloužení termínu dodání akustických panelů je změna dokončení stavby objektu SO 01 Kavárna, která není způsobená zdržením dodávky od dodavatele akustických panelů, ale dodatečnými změnami stavby, které vznikly v průběhu realizace. Akustické panely se umísťují do stavby jako poslední, proto musí být objekt kavárny před jejich dodáním dokončen.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.07.2023
Nový termín dokončení díla:	31.08.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13.7.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13.7.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Anna Fiala Leschinger, Lappa studio s.r.o.

Datum: 17.7.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): --

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 19.7.2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 19.7.2023

Podpis:

Příloha změnového listu: ---