

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Odstranění postradatelných objektů za hranicí životnosti - sklad a rampa Praha Dejvice“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 002 / 2023

a

Vedoucí společník společnosti – správce sdružení:

##### **AlphaCon, spol. s r.o.**

se sídlem: Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5

IČO: 47118105, DIČ: CZ47118105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12571

Zastoupena: Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti

Společník společnosti:

##### **SANEX, společnost s ručením omezeným**

se sídlem: Šlikova 133/28, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol

IČ: 47783133, DIČ: CZ47783133

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4026

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**AlphaCon CZ-AlphaCon, Sanex**“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti, společnost AlphaCon, spol. s r.o., zastoupená:

Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 13. 3. 2023. Smlouva, včetně Plné moci byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

#### **Korespondenční adresa:**

AlphaCon, spol. s r.o.

Nádražní 47/90

150 00 Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: AC 04.03.2023CZ

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 05. 04. 2023 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

## 2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+173 146,85 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-89 130,95 Kč

**Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1                    +84 015,90 Kč**

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

- 2.2** V příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny díla se mění celková cena bez DPH takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	<b>1 519 393,86 Kč</b>
<u>Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 2:</u>	<b>+84 015,90 Kč</b>
Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 2:	<b>1 603 409,76 Kč</b>

slovy: jeden milion šest set tři tisíce čtyři sta devět korun českých sedmdesát šest haléřů

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 2 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

## 3. Další ustanovení

Všechny články a ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1                      Rekapitulace Ceny Díla

V Praze dne 31.07.2023

Objednatel

V Praze dne 24.7.2023

Zhotovitel

**Ing. Vladimír Filip, v. r.**  
ředitel

Oblastní ředitelství Praha

**Ing. František Teplý, v. r.**  
jednatel

AlphaCon, spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**Název stavby: Odstranění postradatelných objektů za hranicí životnosti - sklad a rampa Praha Dejvice**

**Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	-	1 519 393,86	38 067,25	58 856,51	1 498 604,60	N
2	-	1 519 393,86	135 079,60	30 274,44	1 624 199,02	N
<b>Celkem:</b>		1 519 393,86	<b>173 146,85</b>	<b>89 130,95</b>	<b>1 603 409,76</b>	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3836496

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 02b1edd0-a974-48f9-932a-aa874d87d35d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika HOROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.08.2023 10:09:04



4629b68c-8896-480d-83ef-04c0025cd210