

## **DODATEK Č. 2**

### **K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ UZAVŘENÉ DNE 14.10.2022**

(dále jen „dodatek“)

#### **I.**

##### **Smluvní strany**

#### **1. Školní statek Opava, příspěvková organizace**

se sídlem: Englišova 526, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Arnošt Klein - ředitel

IČO:00098752

DIČ:CZ00098752

bankovní spojení: ČSOB, a.s

číslo účtu: 1493601/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl, vložka

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vladimír Chmelař, tel.:776222353

(dále jen „**příkazce**“)

#### **2. Ing. Milan Baláž**

podnikající pod jménem: Ing. Milan Baláž

se sídlem: Spálov 340, 742 37

IČ: 73066567

DIČ: CZ8101155447

bankovní spojení: KB, a. s.

číslo účtu:123-7151200247/0100

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedené na Městském úřadě v Odrách.

(dále jen „**příkazník**“)

#### **II.**

##### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2022 příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je výkon TDS a BOZP při realizaci stavby „Opravy krovů a střešního pláště budov Školního statku Opava“.

V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a prodloužení termínu plnění smlouvy které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. Mezi objednavatelem stavebních prací Školní statek Opava, příspěvková organizace a zhotovitelem SORTSTAV s.r.o byl uzavřen dodatek č.2 ke smlouvě o dílo který prodlužuje termín dokončení díla o dalších 50 dnů (celkem 230 dnů). Termín dokončení díla byl stanoven na 19.8.2023.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se příkazník a příkazce dohodli na prodloužení termínu trvání příkazní smlouvy o dalších 50 kalendářních dnů, tzn. do 19.8.2023.

Odměna za prodloužení příkazní smlouvy se vypočítá poměrově dle původní smlouvy.

Původní délka trvání příkazní smlouvy 120 dnů. Dojde k prodloužení o dalších 50 dnů (celkem tedy 230 dnů). Tedy příkazníkovy náleží zvýšení odměny o 50 000,-- Kč bez DPH.

### III.

#### Doba plnění

Doba plnění příkazní smlouvy se prodlužuje o 50 dnů do 19.8.2023 (celkem 230 dnů).

### IV.

#### Změna odměny

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) **Cena navýšené odměny činí** **50 000,--Kč bez DPH**

b) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o navýšení odměny. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena bez DPH** **230 000,-- Kč**

**DPH ve výši 21%** **48 300,-- Kč**

**včetně DPH** **278 300,-- Kč**“

### V.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14.10.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne 30.6.2023



Za příkazce

Ing. Arnošt Klein - ředitel

Ve Snálově dne 30.6.2023



za příkazníka

Ing. Milan Baláž