

## Dodatek č. 1

ke smlouvě č.: 06EU-005280 ze dne 14.9.2021

Číslo smlouvy zhotovitele: xxxxx

ISPROFIN/ISPROFOND: xxxxxxxx

Název související veřejné zakázky:

### I/26 Babylon, obchvat; IČ k SP a MPC (k DÚSP)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako **Smlouva**):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	xxxxxxx
datová schránka:	xxxxxxx
zastoupeno:	xxxxxxx
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem	Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230
DIČ:	CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku:	xxxxxxx
právní forma:	xxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxx
zastoupen:	xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1** (dále jako „**Dodatek**“).

- a) Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2021 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/26 Babylon, obchvat; IČ k SP a MPČ (k DÚSP)“ (dále jen „**Smlouva**“).
- b) Důvodem uzavření tohoto dodatku je to, že dosud probíhá proces vydání povolení stavby a není možné zahájit majetkoprávní přípravu. Proces vydání povolení stavby se opozdil kvůli komplikovanému projednávání dopadu stavby na životní prostředí (povolení kácení zeleně a vydání výjimky z ochrany zvláště ohrožených druhů rostlin a živočichů).
- c) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaného ujednání v části čl. III – Doba a místo plnění.

### Článek I.

#### Doba a místo plnění

Původní znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon inženýrské činnosti – pro získání všech pravomocných rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 3 měsíců od podání žádosti o společné rozhodnutí, předpoklad do 08/2022
Výkon inženýrské činnosti _ Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.)	Do 8 měsíců od vydání všech pravomocných rozhodnutí, předpoklad do 04/2023

Nové znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon inženýrské činnosti – pro získání všech pravomocných rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 3 měsíců od podání žádosti o společné rozhodnutí, předpoklad do 08/2022
Výkon inženýrské činnosti _ Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.)	Do 31.12.2024

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 31.7.2023

Datum: 1.8.2023