




DODATEK č. 2

PPR-13053-52/ČJ-2021-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 1. 2022

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
OPF – kontaktní osoba 



ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710

kontaktní osoby
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Formet, s.r.o.
se sídlem: Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 - Radotín
kontaktní adresa: Palác Chicago, Charvátova 58/11, 110 00, Praha 1
zastoupen: 
ISDS: y3kbwu5
IČO: 28447352
DIČ: CZ28447352
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 256651907/0300
kontaktní osoba: 
mob.tel.:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142149

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zateplení objektu a výstavba kotelny Pelléova - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-13053-43/ČJ-2021-990656 dne 27. 1. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 1. 2023 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.10 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 5 který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 75 593,00 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 717 679,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 642 086,00 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 6, 7, 8, 9, 10 a 11 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 2 413 683,59 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 17 161 412,30 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 14 747 728,71 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 15 389 814,71 Kč bez DPH, tj. 18 621 675,79 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **147 151 896,96 Kč bez DPH** (slovy: sto čtyřicet sedm milionů sto padesát jedna tisíc osmset devadesát šest korun českých a devadesát šest haléřů), tj. **178 053 795,31 Kč včetně DPH** (slovy: sto sedmdesát osm milionů padesát tři tisíc sedm set devadesát pět korun českých a třicet jedna haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu.*



Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným stavebním pracím, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.5 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků (vyjma dílčí části díla dle čl. 2 odst. 2.2 písmeno b) smlouvy) je nejpozději do 15. 11 2023“.

Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11

Příloha č. 2 – Plná moc

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:

