

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0183/K8400/20/RS pro akci č.14K8400 (objednatel)
č. 0184/K8401/20/RS pro akci č.14K8401 (objednatel)
č. 36/21 (zhotovitele)
ze dne 22.4.2021

na provedení stavebních prací

„Obnova vodovodních řadů v ul. Na Petynce a okolí, Praha 6“

a

„Obnova vodovodních řadů v ul. Na Petynce a okolí, Praha 6-ul. Střešovická“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále i jen **objednatel**)

Zhotovitel: **KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.**
se sídlem Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany
zastoupena:
IČO: 271 09 160
DIČ: CZ27109160
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 96895
(dále i jen **zhotovitel**)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a změny ceny díla. Neprovedené a dodatečné stavební práce vznikly z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi během realizace (nedostatečnost volného prostoru a velké množství sítí jiných správců technické infrastruktury v navržené trase) a nutnosti částečného položení vodovodního řadu LT DN 150 do přilehlé komunikace (změna konzultována s projektantem stavby, stavebním úřadem a správcem sítí).

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

2.1.3 **zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

- bourání a obnova částí chodníků (zemní práce včetně rozebrání dlažby a obruby, betonové podklady, konstrukční vrstvy, živičná vrstva)

2.1.4 **zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:**

- bourání a definitivní obnova části povrchů komunikací (zemní práce včetně odstranění betonového podkladu a následná obnova podkladních vrstev ze štěrkodrtě, konstrukčních betonových a asfaltových vrstev)

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH	46 288 867,56 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.3	- 2 431 234,56 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	+ 8 414 908,29 Kč
Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 2 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	46 288 867,56 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	+ 5 983 673,73 Kč
Celková cena bez DPH	52 272 541,29 Kč
DPH 21%	

Akce	číslo akce		bez DPH
Obnova vodovodních řadů v ul. Na Petynce a okolí, P6	1/4/K84/00	SoD	43 750 768,57 Kč
		dodatek č. 1	0,00 Kč
		dodatek č. 2	5 983 673,73 Kč
celkem vč. dod. č. 1 a 2			49 734 442,30 Kč
Obnova vodovodních řadů v ul. Na Petynce a okolí – ul. Střešovická, P6	1/4/K84/01	SoD	2 538 098,99 Kč
		dodatek. č. 1	0,00 Kč
		dodatek č. 2	0,00 Kč
celkem vč. dodatku 1 a 2			2 538 098,99 Kč
Celkem za obě akce			52 272 541,29 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních

údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha: Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

Za Objednatele,
v Praze dne:

Za Zhotovitele,
v Jinočanech dne:
