

DODATEK Č. 2. KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.5.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 9417703001/5500
telefon:
email:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 3.2.takto:

Dokončení stavby do 31.8.2023

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou Dodatku

Cena díla dle SOD 20 852 411,70 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 + 1 098 517,22 Kč bez DPH

Cena díla a Dodatku č. 2 celkem 21 950 928,92 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

26-07-2023

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

ZEROSTAV
inženýring, a.s.

Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
IČO: 28673042 DIČ: CZ28673042
www.zerostav.cz

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2023	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s., Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 26.6.2023	
Název akce:					
UL 023025 Povrly, Na Panském – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
				x	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Ano – viz příloha - rozpočet				
	na jinou část smlouvy: Odst. 3.2 – Termín dokončení díla				
	Odst. 4.1 – Cena za dílo				
Popis a zdůvodnění změny					
Změna rozsahu prací je způsobena skutečnostmi nezbytnými pro provedení stavby, které jsou uvedeny níže. Z tohoto důvodu je třeba prodloužit termín dokončení díla.					
<u>Stoka A1-A4</u>					
U přípojek v trase A1 je zvýšený výskyt podzemních sítí, proto je výkop prováděn ručně, navýší se objem výkopů z důvodu přípojek neobsažených v PD a změny místa napojení přípojek. V trase kanalizace je topný kanál, který se podkope. Pro novou přípojku od č.p.222 se vysadí odbočka a tvarovky. Mezi Š4-Š5 je stávající kanalizace zborcená- před napojením se provede provizorní propojení.					
U stoky A3 se vybourá stávající poškozená atypická šachta, která nebyla přístupná. Následně se provede nové monolitické dno a šachta z PP DN 1000mm. Původní trasa navržené stoky A3 mezi Š20 – Š22 vede soukromým pozemkem, která nebyla před realizací s majitelem projednána. Souhlas majitele pozemku nebylo možné zajistit ani v průběhu stavby. Dojde ke změně trasy, povede středem schodiště. V této souvislosti se v prefabrikovaných dnech šachet musí vyvrtat pro napojení nové otvory pod potřebným úhlem a původní se zabetonují.					
<u>Vodovodní řad V1 – V6</u>					
U přípojek v trase V1 je zvýšený výskyt podzemních sítí, proto je výkop prováděn ručně. V trase vodovodu je topný kanál, který se podkope. Ve výkopišti ve stan. 0,166-0,247 je betonová deska a ve stan. 0,217-0,233 ŽB deska, které se musí vybourat a po položení vodovodu zpětně vybetonovat.					
Dle požadavku z KD č.14 se navíc osadí na V6 – staničení 0,166 navrtávací pas, šoupě DN 100 a související tvarovky.					
<u>Komunikace</u>					
V trase spojovacího chodníku chybí ve VV vybourání betonových schodišťových stupňů a odstranění ocelového zábradlí, vedoucího středem chodníku – bude provedeno. Pod živící spojovacího chodníku je podkladní beton tl.150mm, ten bude vybourán.					
Během výstavby bude provedeno dosypání rýh ŠD v tl.150mm do nivelety komunikace pro pojíždění. Před provedením finálních povrchů ze živice se kamenivo odtěží a rýha bude znovu zhutněna.					

Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
------------------	----------------------	---	----------------------	--------------	---

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:

Celkem +1 098 517,22 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
21 978 965,72 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
31.8.2023

*(dvacetjednamilionůdevětsetšedesátosm
tisícdevětsetšedesátpět korun českých
sedmdesát dva)*

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+ 1 098 517,22 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 409 057,47 Kč bez DPH**, tj. +6,76 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **-310 540,25 Kč bez DPH**, tj. -1,49 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **1 409 057,47 bez DPH**, tj. +6,76 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **- 310 540,25 Kč bez DPH**, tj. -1,49 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.



Datum.....**17.-07-2023**

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – změna de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- Změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



Datum**18 -07- 2023**


TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



18 -07- 2023
.....

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .



Datum 19 -07- 2023

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.