

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 20.6.2023	
Název veř. zakázky: LC Nad Školou			
Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.			
Objednatel: LČR, s.p./OŘ severní Morava/LS Janovice			
Název akce (majetku): LC Nad Školou	Charakter akce: I	Číslo objektů: 20022012u	
		Stavební díly: SO 102.1	
<p>Popis změny: Jedná se o zrušení celého objektu SO 102.1 – Lesní sklady. Objekt se nachází v km 0,450 – 0,500, kde mělo dojít k rozšíření navrženého profilu komunikace o deponii s šířkou 10,0 m, příčným sklonem 3% a zpevnění vrstvou záhozu z LK tl. 400mm s prosympem štěrkem fr. Š 32/63 tl 100 mm, a s krajnicí tl 0,25 m ve sklonu 8%.</p> <p>Do časového plánu beze změn. K předání stavby došlo 28.11.2022 na základě podpisu smlouvy dne 21.11.2023 a zveřejněním v registru smluv dne 23.11.2023.</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Dle vyjádření místně příslušného revírníka není sklad potřeba. V místě skládky se nachází porost v odd. 7234D s malou plochou, který bude možno, v případě výchovných/těžebních prací, skládkovat kdekoliv v průběhu lesní cesty. Výhybna je plánována o 300 m dále ve směru trasy LC.</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD – odstranění objektu SO 102.1		Datum: 11.7.2023	
		Podpis: [redacted]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
			Termín dokončení do: 25.8.2023
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 597.382,73 N:	- 597.382,73 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
Konečná celková cena akce po změně		9.011.360,20 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		9.011.360,20 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted]	Datum: 11.7.2023	
		Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 11.7.2023	
		Podpis: [redacted]	
<p>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Kopie stavebního deníku Rozpočet MP</p>			
Poznámka:			