

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „ Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029 “	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „ Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029 “; SO 300 Objekty odvodnění „ <i>Hornické práce – ražba kanalizace</i> “.	SO 300 / HSV / 1	1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01. 09. 2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Projektová dokumentace Změny (vč. začlenění požadavků báňského úřadu v rámci ražby)
- (f) Stanovisko Dopravních podniků hl. města Prahy
- (g) Zanesení stanoviska Dopravních podniků hl. města Prahy do Projektové Dokumentace
- (h) Stanovisko PČR
- (i) Stanovisko OD MČ Praha 5 – Opatření Obecné Povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel

Iniciátor změny: Objednatel.

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě souhrnných stanovisek a požadavků oprávněných stran v rámci schvalování DIO/DIR, resp. Opatření obecné povahy ve smyslu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích **v ul. Nad Zlíchovem**, v ul. Výhledová a pěší cesty podél tratě oblasti Zlíchova pro jednotlivé etapy a stavební objekty výstavby, konkrétně při schvalování DIO v rámci OOP s jeho schválením ze dne 6. 10. 2022 pod č. j. MC05/210593/2022/ODP/Mach (MČ Praha 5, Úřad MČ, OD), vč. stanoviska PČR č.j. KRPA-322 368-1/ČJ-2022-000DZ ze dne 5. 10. 2022, pro stavební objekt *SO 300 Objekty odvodnění*, vznikl s ohledem na aktuální neexistenci objízdnych tras jak pro provozované autobusové linky vč. školního autobusu **v ul. Nad Zlíchovem** (stanovisko Dopravních podniků hl. města Prahy zn. 100630/6Z288/240 zahrnuté v SP spis. zn.: MC05/OSU/18630/2021/Ka/Hl.ob.7, č.j.: MC05 185318/2021), tak pro průjezd nákladních vozidel (s ohledem na aktuální „tonážního“ omezení mostní konstrukce přes Dalejský potok) vč. průjezdu vozidel Pražských služeb a.s. v rámci svozu komunálního odpadu a pro případný průjezd IZS **v ul. Nad Zlíchovem** dodatečný požadavek na změnu řešení realizace stavebního objektu „SO 300 Objekty odvodnění“ v rámci napojení nově realizované kanalizace na stávající kanalizační řad právě v hlavní komunikaci, tj. v jízdním pásu komunikace, v **ul. Nad Zlíchovem**.

Na základě výše uvedených důvodů a skutečností dojde k prohloubené a zpevnění hornicky realizované jámy pro kanalizační šachtu Š1, a to přes ocelové rámy a ocelové pažnice vč. jejich rozepření, a následně dojde ke změně realizace předmětné kanalizace z realizace otevřeným výkopem přes **ul. Nad Zlíchovem** na hornickou ražbu štolu vč. jejího vystrojení přes ocelové rámy a následně k montáži kanalizačního potrubí a jejího tzv. zalití pod dohledem příslušného báňského úřadu pod **ul. Nad**

Zlíchovem. Přičemž v rámci stavby budou dále dle požadavku oprávněného subjektu ČD Telematika a.s. průběžně proměřovány optické kabely a jejich vedení v jejich správě v rámci obsluhy ke stavbě blízké železniční dráhy. Konkrétně viz Přílohy č. 5 až 10.

Tedy z důvodu požadavků HMP, MČ Prahy 5, Odboru dopravy (MČ Prahy 5), PČR, Dopravních podniků hl. m. Prahy, Pražských služeb a.s., ČD Telematika a.s. jakožto oprávněných subjektů, a z důvodu vzniku požadavku v průběhu realizace zakázky, i s ohledem na skutečnost, že neexistuje jiné technické řešení, a ani není možné realizovat předmětný *SO 300 Objekty odvodnění* samostatně bez začlenění do zbylé realizace, se jedná o dodatečné nezbytné plnění, které splňuje podmínky uvedené ve znění §222 odst. 5 ZZVZ.

Na základě výše uvedených skutečností bylo na základě dohody mezi Objednatel, TDS, Autorským dozorem a Zhotovitel rozhodnuto, že předmětné stavební hornické práce v rámci řešení *SO 300 Objekty odvodnění* budou realizovány.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-44.341,86 Kč	910.818,92 Kč	866.477,06 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
-------	------------	-------	--------	------------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
-------	------------	-------	--------	------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)

jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
-------	-------------------	-------	--------	-------------------

Digitalně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2023.06.15 12:50:23 +02'00'

Zhotovitel

jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
-------	------------	-------	--------	------------

Číslo paré: 1