

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „ Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029 “	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „ Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029 “; SO 201 - ŽB zeď na mikropilotách a SO 204 - ŽB úhlová zeď s oplocením „ <i>Opatření a měření bludných proudů</i> “.	SO 201 a SO 204 / HSV / 2	2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01. 09. 2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Projektová dokumentace Změny
- (f) Stanovisko Správy železnic

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel

Iniciátor změny: Objednatel.

Popis a zdůvodnění Změny:








Na základě souhrnného stanoviska SŽ zn. S9069/US – 1503/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS vznikl dodatečný požadavek třetí strany, tj. státní organizace Správa Železnic, Centrum telematiky a diagnostiky, regionální pracoviště korozních vlivů Praha v rámci schvalování RDS. Požadavek se týká doplnění systému pro ochranu nově realizovaných železobetonových konstrukcí vůči účinkům bludných proudů ve vztahu k potenciální elektrifikaci přilehlé trati a doplnění systému měření bludných proudů na všechny nově železobetonové zdi. Měření bludných proudů je požadováno, vzhledem ke skutečnosti, že se předmětná stavba nachází v blízkosti železniční trati a dále je v souladu s povinnostmi vyplývající z ustanovení o drahách č. 266/1994 Sb. Viz Přílohy č. 5 a 6.

Tedy z důvodu požadavku SŽ jakožto oprávněného subjektu, a z důvodu vzniku požadavku v průběhu realizace zakázky se jedná o dodatečné nezbytné plnění, které splňuje podmínky uvedené ve znění §222 odst. 5 ZZVZ.

Na základě výše uvedených skutečností bylo na základě dohody mezi Objednatelem, TDS, Autorským dozorem a Zhotovitel rozhodnuto, že předmětné komplexní nezbytné řešení problematiky bludných proudů bude realizováno.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,- Kč	852.963,- Kč	852.963,- Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:				
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	podpis 
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis Ing. Josef Richtr  <small>Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.06.15 12:51:09 +02'00'</small>
Zhotovitel	jméno		datum	podpis 
				Číslo paré: 1