

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „ Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029 “	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „ Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029 “; SO 100 – Pěší cesta „ <i>Zabezpečení svahu (zemního tělesa) vůči jeho sesuvu</i> “.	SO 100 / HSV / 3	3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01. 09. 2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Projektová dokumentace Změny
- (f) Geotechnická zpráva (zhodnocení rizika zřícení stěn výkopu)

Paré č.

Příjemce

- | | |
|---|------------|
| 1 | Objednatel |
| 2 | Zhotovitel |

Iniciátor změny: Objednatel.

Popis a zdůvodnění Změny:

Po započítání zemních prací na SO 100 Pěší cesta ve staničení km 0,196 až km 0,331 bylo zjištěno, že odhalený stav realizovanému svahu zemního tělesa zcela neodpovídá předpokladům IGP ZDS, a ani skutečnostem vyplývajících z archivní dokumentace, na které ZDS mj. navazovala, resp. v odhaleném svahu zemního tělesa se lokálně nacházejí nesoudržné plochy a polohy zemin, v některých lokalitách až zeminy písčité s úlomky, které mohou potenciálně zapříčinit reálné zřícení stěn, resp. svahu zemního tělesa do přilehlé železniční dráhy. Ponecháním stávajícího stavu svahu zemního tělesa bez dalšího opatření, při hloubce zářezu až 2 m, by se celková realizace nově budované železobetonových zdí a komunikace stala potenciálně nebezpečnou jak pro stavbu samotnou, tak především potenciálně fatální pro provoz na přilehlé železniční trati.

Na základě výše uvedených skutečností dojde v souladu s vydanou geotechnickou zprávou k rozšíření a ke svahování předmětného zemního tělesa tak, aby vznikl jak bezpečný prostor pro samotnou realizaci stavby, tak aby se realizovaným svahováním minimalizovalo riziko sesuvu předmětného svahu do prostoru ke stavbě přilehlé železniční tratě. Viz Přílohy č. 5 a 6.

S ohledem na výše uvedené je tato změna zařazena jako změna nepředvídatelná, a to z důvodu, že tato skutečnost se projevila až v průběhu provádění stavebních prací po odstranění, resp. po částečném nezbytném primárním odtěžení zemního tělesa stávající komunikace ve svahu v blízkosti železniční dráhy.

Tedy se z důvodů uvedených výše jedná o změnu nepředvídanou, která splňuje podmínky uvedené ve znění §222 odst. 6 ZZVZ; Zadavatel/Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci přípravy zadávací dokumentace předvídat.

Na základě výše uvedených skutečností bylo na základě dohody mezi Objednatelem, TDS, Autorským dozorem, Zhotovitel rozhodnuto, že předmětné zabezpečující zemní práce, vč. následných finálních zásypů v rámci celkového zabezpečení svahu před jeho potenciálním sesunutím, budou realizovány.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,- Kč	549.378,72 Kč	549.378,72 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:


Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno




datum

podpis



Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno



datum

podpis



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Ing. Josef Richtr

Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2023.06.15 12:55:23 +02'00'

Zhotovitel

jméno



datum

podpis



Číslo paré: 1