

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „ Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029 “	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „ Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029 “; SO 201 - ŽB zeď na mikropilotách a SO 204 - ŽB úhlová zeď s oplocením „ <i>Obklad z lomového kamene a diagonální mikropiloty</i> “.	SO 201 a SO 204 / HSV / 4	4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01. 09. 2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Projektová dokumentace Změny

Paré č.

Příjemce

- | | |
|---|------------|
| 1 | Objednatel |
| 2 | Zhotovitel |

Iniciátor změny: Objednatel.

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě souhrnných stanovisek a konzultací napříč jednotlivými organizacemi v rámci stavby, vč. TSK odd 1320, při schvalování RDS vznikl potenciální požadavek na možnost záměny obkladních betonových palisád celé ŽB v rámci SO 204 na estetičtější, a pro lokaci stavby v parku kvalitativně vhodnější, obklad celé ŽB zdi z lomového žulového kamene, a to při celkové možné změně v rámci finančního a časového zhodnocení potenciální technické změny speciálního tahového diagonálního zakládání (diagonální mikropiloty) při realizaci ŽB zdi v rámci SO 201. A to mj. i z důvodu minimalizace časového dopadu ZBV 1 až ZBV 3 na celkový čas realizace zakázky. S ohledem na skutečnost, že po realizaci speciálního svislého zakládání (svislé mikropiloty), I. fáze celkového speciálního zakládání, a po odtěží zemního tělesa na tzv. parapláň, byl z vrtaných svislých mikropilot velmi podrobně vyhodnocen celkový horninový masiv v předmětné lokalitě, a po následném přepočtu na reálný stav horninového masivu tak bylo zjištěno, že je možné tyto diagonální mikropiloty nahradit mikropiloty diagonálními užšího typu (tzv. IBO tyče), a to při stejném statickém účinku na celkovou ŽB zeď v rámci SO 201, bylo s ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu racionální o změnu v rámci stavby kvalitativně vhodnější, dohodnuto, že dojde k předmětné změně obkladu nově realizované ŽB zdi z obkladních betonových palisád na obklad ŽB zdi z lomového žulového kamene, a též dojde ke změně speciálního zakládání v rámci diagonálního zajištění nově realizované ŽB zdi. Viz Příloha č. 5.

Tedy se z důvodů uvedených výše jedná o změnu nepředvídatelnou, avšak z technického hlediska možnou, v rámci finančního a časového plnění se jedná o změnu racionální, která tak splňuje podmínky uvedené ve znění §222 odst. 6 ZZVZ; Zadavatel/Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci přípravy zadávací dokumentace předvídat.

Na základě výše uvedených skutečností bylo na základě dohody mezi Objednatelem, TDS, Autorským dozorem a Zhotovitel rozhodnuto, že předmětné změna řešení obkladu železobetonové zdi, a změna řešení speciálního zakládání, bude realizována.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-4.551.478,- Kč	4.534.716,77 Kč	-16.761,24 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:


Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno



datum

podpis




Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno



datum

podpis



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Ing. Josef Richtr

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2023.06.15
12:56:09 +02'00'

Zhotovitel

jméno



datum

podpis



Číslo paré: 1