

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „ <b>Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029</b> “	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „ <b>Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029</b> “; SO 100 – Pěší cesta, SO 300 Objekty odvodnění, SO 201 - ŽB zeď na mikropilotách a SO 204 - ŽB úhlová zeď s oplocením „ <i>Změna termínu dokončení</i> “.	SO 100, SO 201, SO 204, SO 300 / HSV / 5	5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01. 09. 2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky

### Přílohy změnového listu:

- (a) Vyjádření TDS
- (b) Harmonogram stavby s vlivem přerušení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci díla v době zimního období

### Paré č.

### Příjemce

- |   |            |
|---|------------|
| 1 | Objednatel |
| 2 | Zhotovitel |

Iniciátor změny: Objednatel.

Popis a zdůvodnění Změny:

S ohledem na skutečnost, že smluvní termín realizace předmětné stavby, s ohledem na zahájení stavebních prací ke dni 14. 10. 2022 (termín vydání DIRu, resp. Opatření Obecné Povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Nad Zlíchovem, Výhledová, pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova), časově zasahoval do zimního období obecně stanoveného Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. do termínu od 1. 11. do 15. 3., došlo z důvodu nevhodných a nepříznivých klimatických podmínek bránících řádné kontinuální realizaci díla ve smluvním čase výstavby k jeho dvou dílčím nezbytným přerušením, a to konkrétně od 10. 1. 2023 do 30. 1. 2023 a od 21. 12. 2022 do 3. 1. 2023. Konkrétně viz potvrzené dílčí Zápisy ve Stavebním Deníku stavby.

S ohledem na výše uvedené je tato změna zařazena jako změna nepředvídatelná, a to z důvodu, že tato skutečnost nastala až v průběhu provádění stavebních prací, resp. v době obecně spadající do tzv. zimního období od 1. 11. do 15. 3.

Tedy se z důvodů uvedených výše jedná o změnu nepředvídanou, resp. změnu na základě vyšší moci, která splňuje podmínky uvedené ve znění §222 odst. 6 ZZVZ; Zadavatel/Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci přípravy zadávací dokumentace předvídat.

Na základě výše uvedených skutečností bylo na základě dohody mezi Objednatelem, TDS, Zhotovitel rozhodnuto, že dojde ke změně termínu dokončení Díla a jeho předání Objednateli z 27. 3. 2023 na 30. 4. 2023.

Údaje v Kč bez DPH:

<b>Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:</b>	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno



datum

podpis



Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno



datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (člen představenstva)

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Ing.  
Josef  
Richtr

Digitálně  
podepsal Ing.  
Josef Richtr  
Datum:  
2023.06.15  
12:56:56 +02'00'

**Zhotovitel**

jméno



datum

podpis



Číslo paré: 1