

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „ Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029 “	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „ Pěší cesta podél tratě Zlíchova, Praha 5, č. akce 999029 “; SO 100 – Pěší cesta „ <i>Omezení dopravních podmínek v rámci dopravní cesty</i> “.	SO 100 / HSV / 6	6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 01. 09. 2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Výpočet výhradní zatížitelnosti mostu Y-005 Nad Zlíchovem z období 01/2023
- (f) Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Nový Zlíchov (most Y-005) 39 T ze dne 25. 01. 2023

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel

Iniciátor změny: Objednatel.

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě souhrnných požadavků HMP; MČ Praha 5; MČ Praha 5 – odbor dopravy a POLICIE ČR během výstavby jednotlivých částí akce, obecně vyplývajících z vydávaných a schvalovaných DIO a OOP, dále pak z důvodu aktuálně nevyhovující mostní konstrukce přes Dalejský potok, a na základě opakujících se podnětů a stížností od rezidentů a občanů v ul. Výhledová a navazujících MČ (Zlíchov, Hlubočepy) na plánovaný provoz těžkých nákladních vozidel v lokalitě ul. Výhledová, vznikl dodatečný požadavek na v aktuálním období nezbytnou změnu způsobu dopravy vyvážení odtěžovaného materiálu a návozu materiálu nového. Změna spočívá ve skutečnosti, že podle ZDS plánovaná dopravní cesta právě přes ul. Výhledová a přes mostní konstrukci právě přes Dalejský potok bude změněna na dopravní cestu přes ul. Nový Zlíchov a přes mostní konstrukci Y005 s aktuálním tonážním omezením 9 T, a změnu plánovaných těžkých dopravních prostředků na lehké dopravní prostředky, tj. kontejnerovou dopravu, vyhovujícím výše uvedenému tonážnímu omezení do 9 T. A to do doby, než proběhne přepočítání výše uvedené mostní konstrukce Y005 na její výhradní zatížení jedním vozidlem do 39 T, tj. hodnotu umožňující provoz těžkých nákladních vozidel a nezbytných automixů, vč. stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením E13 (Jediné vozidlo 39 T), tj. od zahájení prací do 25. 01. 2023. Viz Přílohy č. 5 a 6.

Tedy z důvodu, že bez výše uvedeného opatření by se stavba stala ve smluvním termínu nerealizovatelnou, a jelikož v ZDS plánované dopravní cesty jsou v aktuálním čase de facto neprůjezdné, a jelikož tento požadavek vznikl až v průběhu realizace zakázky, jedná se o dodatečné nezbytné plnění, které splňuje podmínky uvedené ve znění §222 odst. 5 ZZVZ.

Na základě výše uvedených skutečností bylo na základě dohody mezi Objednatelem, TDS, Autorským dozorem a Zhotovitelem rozhodnuto, že předmětné komplexní nezbytné řešení problematiky dopravních cest bude z nezbytných důvodů realizováno.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,- Kč	672.226,59 Kč	672.226,59 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr <small>Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.06.15 12:57:30 +0200</small>
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]

Číslo paré: 1