

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. objednatele HIO SM 014 2022; č. zhotovitele: 22500279
na zhotovení stavebního díla „Revitalizace a stavební úpravy ulice
Plzeňské ve Stříbře“

(dále též „SoD“)

uzavřený v souladu s oddílem IV., čl. III., odst. 3 shora uvedené smlouvy o dílo uzavřené dne 12.06.2022
(<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674591?backlink=vn8td>)

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz

██████████, vedoucí HIO, tel. +420 374 801 221, ██████████ e-mail:
██████████

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele ve věcech technických, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 09884572
DIČ: CZ09884572

Spisová značka: vedená u MS soudu v Praze, oddíl B, vložka 26059

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva ██████████

Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva, ██████████

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-9621530267/0100

(dále jen zhotovitel)

Úvodní ustanovení:

Smluvní strany se po vzájemné dohodě usnesly na následujících změnách ve znění smlouvy o dílo č. o. HIO SM 014 2022; č. zhotovitele: 22500279. Ostatní, dodatkem nezměněná ustanovení SoD zůstávají v platnosti.

Oddíl I.

Předmět SoD a doba plnění, cena díla

II. Termíny a místo plnění, čl. 1 se doplňuje takto:

„Termíny plnění se v návaznosti na rozšíření rozsahu díla dle ustanovení oddílu I, odst.6, písmeno a) na základě tohoto dodatku mění následovně:

1. Termíny plnění:

| | |
|--|---|
| Předání a převzetí staveniště: | <i>bez zbytečného odkladu max. do 5 dnů po nabytí účinnosti SoD – předpoklad 15.6.2022</i> |
| Zahájení stavebních prací: | <i>bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště – 7.7.2022</i> |
| Dokončení stavebních prací: | 389 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, tj. do 31.7.2023 |
| Předání a převzetí díla: | <i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů, tj. do 15.8.2023</i> |
| Vyúčtování prací v rámci objednaných VCP a MNP | <i>Nejpozději do 16 (šestnácti) kalendářních dní po předání a převzetí díla, tj. do 31.8.2023</i> |

II. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.2 na profilu zadavatele a v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.

Ve Stříbře
06.07.2023

V Praze
06.07.2023

.....
Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.
(zhotovitel)

.....
Mgr. Jakub Píkna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.
(zhotovitel)