

Dohoda o finančním vypořádání nesporné části nároků na dodatečnou platbu

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

společnost **Společnost ChT+EŽ Řetenice**

tvořená společností

Chládek & Tintěra, a.s.,

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, spisová značka: B 706 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupená: **Ing. Janem Kokešem**, předsedou představenstva a **Mgr. Miroslavou Bosmanovou**, členem představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, IČO: 47115921, spisová značka: B 1809 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**Smluvní strany**“,
jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tuto

Dohodu o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

(dále jen „**dohoda**“).

PREAMBULE

1. Zhotovitel byl v zadávacím řízení vedeném pro zadání stavby „**Rekonstrukce žst. Řetenice**“ (dále také jen „**Stavba**“) vybrán jako dodavatel s nejuvhodnější nabídkou a Objednatel s ním dne 26. 2. 2019 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, ev. č. objednatele E618-S-551/2019 a č. smlouvy zhotovitele: 922 (dále také jen „**smlouva o dílo**“). Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 1. 3. 2019 zveřejněním v registru smluv.
2. V rámci provádění prací na Stavbě vyvstal problém s koordinací se souvisejícími stavbami objednatele, jmenovitě stavbou „Zvýšení traťové rychlosti Oldřichov u Duchcova – Bílina“ a stavbou „Revitalizace a elektrifikace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov“. V důsledku této překážky nebylo možno Stavbu dokončit dle původně předpokládaného harmonogramu a došlo ke vzniku zpoždění.
3. Oznámením ze dne 16. 6. 2020 Zhotovitel oznámil Objednateli výše uvedené události a okolnosti jako claim č. 2. Zhotovitel později po dohodě s Objednatelem rozdělil svůj claim na část A a na část B.
4. Zhotovitel vyčíslil nárok uplatňovaný v rámci claimu č. 2 na částku celkem ██████████ Kč bez DPH. Z toho celkem ██████████ Kč bez DPH připadá na část A claimu a celkem ██████████ Kč bez DPH na část B claimu.
5. Správce stavby finanční část claimu Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek.
6. O claimu č. 2 rozhodl správce stavby určením tak, že claim č. 2 určil jako oprávněný ve výši 12.098.050, 65 Kč bez DPH. Z toho částka ██████████ Kč bez DPH připadala na část claimu A a částka ██████████ Kč bez DPH připadala na část B claimu.
7. Na podkladě Určení Správce stavby ze dne 9. 12. 2022 uzavírají Smluvní strany tuto dohodu o finančním vypořádání nesporné části nároku Zhotovitele v celkové výši částky 12.098.050, 65 Kč bez DPH. Na této částce se Smluvní strany shodly, že náleží Zhotoviteli v souladu s pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek (dále též jen „**Nesporný nárok Zhotovitele**“).
8. Mezi Smluvními stranami, tak nadále zůstává předmětem sporu část nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu v částce v celkové výši ██████████ Kč bez DPH (dále též jen „**Sporný nárok Zhotovitele**“), přičemž na část claimu A připadá sporná částka ██████████ Kč bez DPH a na část claimu B připadá sporná částka ██████████ Kč bez DPH.
9. Účelem této dohody je vypořádat mezi Smluvními stranami na základě Určení Správce stavby ze dne 9. 12. 2022 finanční závazky z claimu č. 2, o nichž Správce stavby rozhodl, že jsou oprávněné a prokázané, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků Smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu č. 2, o kterých Správce stavby rozhodl dne 9. 12. 2022 tak, že určil oprávněnou výši nároku na dodatečnou platbu ve výši 12.098.050, 65 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že o Nesporném nároku Zhotovitele ve výši částek uvedených v odstavci 1 tohoto článku není mezi nimi sporu – je nesporný.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že nadále mezi Smluvními stranami trvá spor o Sporný nárok Zhotovitele ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH. Ve věci tohoto Sporného nároku Zhotovitele proběhlo v sídle AK EGV –Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 dne 29. 3. 2023 jednání za účasti obou Smluvních stran a odborného konzultanta Objednatele, přičemž jednání o Sporném nároku Zhotovitele dosud nebylo ukončeno.

II.

1. V rámci claimu č. 2 byly Zhotovitelem předloženy a uplatněny následující nároky:

Název kapitoly	Nárokovaná částka
Náklady na režijní pracovníky	[REDAKCE]
Náklady na skladové hospodářství stavby a pronájmy zařízení staveniště	[REDAKCE]
Finanční náklady	[REDAKCE]
Náklady na základní úklid a ostrahu staveniště	[REDAKCE]
Součet celkem	[REDAKCE] bez DPH

2. S odkazem na výše uvedené v čl. I této dohody byly dílčí nároky Správcem stavby v jeho Určení ze dne 9. 12. 2022 posouzeny následujícím způsobem:
 - I) Nárok Zhotovitele v rámci claimu č. 2 pokud jde o náklady na režijní pracovníky, byl shledán jako oprávněný co do výše **5.576.474 Kč bez DPH** a v této výši bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazen.
 - II) Nárok Zhotovitele v rámci claimu č. 2 pokud jde o náklady na skladové hospodářství stavby a pronájmy zařízení staveniště, byl shledán jako oprávněný co do výše **4.168.268,- Kč bez DPH** a v této výši bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazen.
 - III) Nárok Zhotovitele v rámci claimu č. 2 pokud jde o finanční náklady, byl shledán jako oprávněný oprávněný co do výše **662.768, 65 Kč bez DPH** a v této výši bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazen.

- IV) Nárok Zhotovitele v rámci claimu č. 2 pokud jde o náklady na základní úklid a ostrahu staveniště, byl shledán jako oprávněný co do výše **1.690.540,- Kč bez DPH** a v této výši bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazen.

V součtu celkově byl claim Zhotovitele č. 2 shledán jako oprávněný ve výši **12.098.050, 65 Kč bez DPH.**

III.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce 3 článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně Faktur sjednány ve smlouvě o dílo, s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je účinná dohoda. Splatnost Faktury se bude řídit podmínkami Smlouvy.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 56 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.
4. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů:
 - v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

IV.

5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
6. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
7. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona o registru smluv s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném zákonem o registru smluv a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran

oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.



8. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran.

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společností).

V Praze

Objednatel – Správa železnic, státní organizace:

 
01.08.2023 11:53
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy

V Praze

Zhotovitel:

za **Chládek & Tintěra, a.s.:**

 Digitálně podepsal Ing.
Datum: 2023.05.29
08:08:45 +02'00'

Ing. Jan Kokeš


předseda představenstva

za **Elektrizace železnic Praha a.s.:**

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.02
07:47:13 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.05.29
08:08:57 +02'00'

Mgr. Miroslava Bosmanová

člen představenstva

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.02
06:35:46 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva