

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1190/2022-SML

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

AQUAS vodní díla s.r.o.

Sídlo: Podzimní 2a, 614 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 14344
Zastoupený: Pavlem Štroblem, jednatelem společnosti
IČO: 606 97 539
DIČ: CZ60697539
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 185307745/0300
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Společně také jen jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1190/2022-SML uzavřené na realizaci zakázky „**OČS Milovice, oprava výtlačného potrubí**“

I. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 16. 06. 2022 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1190/2022-SML, (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací pro veřejnou zakázku „OČS Milovice, oprava výtlačného potrubí“ (dále jen „*dílo*“).

V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že čerpadla na výtlačném potrubí M1, M2 a M3 vykazují značné opotřebení lopatek oběžného kola, vnitřních ploch komory oběžného kola a opotřebení spojek hřídelí, které bez demontáže čerpadel nebylo možné zjistit a není tedy součástí zakázky. Dle odborného posudku jsou tato poškození natolik závažná, že čerpadla nelze v tomto stavu dále provozovat a vyžadují opravu.

Vícepráce jsou zohledněny ve Změnovém položkovém rozpočtu v příloze č. 2 Dod. č.1 SOD
Z Výše uvedených důvodů je nutné prodloužit termín dokončení stavby o 1 měsíc.

2. S ohledem na tyto skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně. Tímto dodatkem se tedy odstavec 1, článku III. Doba a místo plnění díla a odstavec 1, článku IV. Cena díla mění následovně:

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Zahájení realizace: od 1. 8. 2022

Dokončení realizace: do 30. 11. 2023

Dílo bude zhotovitelem realizováno v následujícím harmonogramu:

- do 31. 12. 2022 musí být zhotovitelem provedeny práce pro oprávnění fakturace částky v minimální výši 2 500 000 Kč.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: Kč 6 759 600 Kč bez DPH

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č.1: Změnový list stavby

Příloha č.2: Změnový položkový rozpočet

V Brně dne: 26.7.2023

V Brně dne: 18.7.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUAS vodní díla s.r.o.
Pavel Štrobl
jednatel společnosti