

## Změnový list č. 1 ze dne 28. 7. 2023

Název stavby:	ZŠ Zdeňka Štěpánka 2912, Most – stravovací pavilón, oprava rozvodů vody		
Číslo smluvního vztahu:	950/OI/2023		
Název částí stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: Vladimír Studnička, <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Výměna rozvodů studené a teplé vody ve školní kuchyni.			
<u>Nové řešení:</u> V rámci stavby bude provedena také výměna rozvodů vodovodního potrubí ve školní jídelně a vyčištěna kanalizace celého objektu.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při realizaci opravy studené a teplé vody ve školní kuchyni bylo zjištěno, že je již v havarijním stavu i vodovodní potrubí, které vede přes školní jídelnu do družiny. Dále bylo zjištěno, že ležatá kanalizace je do 3/4 zanešena tuhým odpadem. Veškeré rozvody vody jsou zazděné. V případě havárie dožilých rozvodů bychom opět museli bourat nově realizované zdivo a následně zazdít a obložit.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	296 820,86 Kč
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla vč. DPH:	115 807,50 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>412 628,36 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.07.2023
Nový termín dokončení díla:	<b>31.08.2023</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 28.7.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 28.7.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 31.07.2023

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 31.07.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 31.07.2023

Příloha změnového listu: Výpočet

## Položkový rozpočet

S:	Vnitřní rozvod vody do družiny
----	--------------------------------

IČ:0551 Název firmy: Vladimír Studnička

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<b>Vnitřní vodovod a zednické práce</b>				<b>95 708,68</b>
		Řezání betonové podlahy hl. řezu 100 mm	m	23,00000	255,00	5 865,00
		Vysekání rýh v podlaze - beton 250x100mm	m	11,50000	285,00	3 277,50
		Betonování podlahy - pytel 25kg Cemix	kus	24,00000	280,00	6 720,00
		Demontáž pozinkových trubek vnitřního vodovodu do 1"	m	45,00000	125,00	5 625,00
		Šalování prostupů	kus	1,00000	250,00	250,00
		Bourání dlažby	m2	6,94000	122,00	846,68
		Bourání prostupu skrz podlahu - beton	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
		Dlažba Taurus šedá	m2	6,94000	1 290,00	8 952,60
		Spárování dlažby	m2	6,94000	135,00	936,90
		PPR trubka 20 x 2.8 mm PN 16 včetně tvarovek a kotvicích prvků	m	15,00000	435,00	6 525,00
		PPR trubka 32 x 4.4 mm PN 16 včetně tvarovek a kotveních prvků	m	30,00000	665,00	19 950,00
		Tubex izolace 20mm x 9mm - na PPR trubky	m	15,00000	132,00	1 980,00
		Tubex izolace 32mm x 9mm - na PPR trubky	m	30,00000	170,00	5 100,00
		Ventil pákový varný 20	kus	2,00000	410,00	820,00
		Ventil pákový varný 32	kus	4,00000	640,00	2 560,00
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	45,00000	82,00	3 690,00
		Tlaková zkouška vnitřního vodovodu	m	45,00000	110,00	4 950,00
		Vysokotlaké čištění kanalizace v suterénu	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,95000	2 000,00	1 900,00
		Svislá doprava stavebních hmot	t	0,95000	2 200,00	2 090,00
		Svislá doprava suti a vybour. hmot za nošením	t	0,95000	2 200,00	2 090,00
		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,95000	400,00	380,00

Celkem bez DPH:	95 708,68 Kč
-----------------	--------------